



# Gobierno Regional de Ica



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0024 -2012-GORE-ICA/GRINF

Ica, 29 FEB. 2012

Visto, el Oficio N°0361-2012-SGSL y demás documentos que se adjuntan a la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría N° 027-2011-GORE ICA, para la Supervisión de la obra **“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, Sustitución del Cerco Perimétrico y Construcción de Ambiente Materno Perinatal del Centro de Salud del Distrito de Pueblo Nuevo-Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007”**, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0016-2011-GORE- ICA, para la Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra antes descrita, a los 05 días del mes de Julio del 2011, el **GOBIERNO REGIONAL DE ICA**, suscribió con **CONSORCIO PUEBLO NUEVO**, el Contrato de Servicio de Consultoría N°027-2011-GORE ICA, por un monto de **S/. 21,306.22 (VEINTIUN MIL TRECIENTOS SEIS CON 22/100 NUEVOS SOLES)** a todo costo, incluido impuestos; por un plazo de supervisión que se extenderá desde la suscripción del Contrato hasta la aprobación, mediante acto resolutive, de la liquidación definitiva del Contrato de Obra, por parte del Gobierno Regional de Ica.

Que, mediante Informe N° 010-2011-Ing. JRGP-SGO, la Ing. Juliana Gutiérrez Peña, Inspectora de la obra señala que a la fecha 06.07 11 el corte de obra indica un avance físico de 24.68%, por lo que al 80% del monto total del contrato se hace la deducción correspondiente de **S/.4,206.70** nuevos soles.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Cuarta del Contrato de Consultoría, que precisa que los pagos se efectuarán, el 5% del monto contractual a la entrega del Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico, el 80% en valorizaciones de acuerdo al avance de obra y, el 15% restante a la presentación del Informe Final de Obra y al consentimiento de la liquidación final del contrato de obra mediante acto resolutive; la Entidad autorizó que se pague al Consultor la suma de **S/.1,065.31** nuevos soles a la presentación del informe de compatibilidad y mediante tres (03) valorizaciones el importe de **S/.12,838.28** nuevos soles; el saldo del monto del contrato es **S/.3,195.93** nuevos soles y está pendiente de pago.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Cuarta del Contrato de Consultoría, el Contrato de obra ha sido liquidado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0323-2011-GORE ICA/GRINF, de fecha 29.12.2011, con lo que concluye el servicio de consultoría.



Que, al término de la revisión de la liquidación presentada por el Contratista de la Consultoría y su confrontación con la información de pagos, elaborado por el CPC Víctor Breña Salazar en su informe N° 004-2012-SGSL/VBS y anexo N° 01 de fecha 02.02.2012, se tiene que por el contrato suscrito se ha efectuado pagos al contratista hasta por el importe de **S/. 13,903.59** nuevos soles; resultando la liquidación del contrato de consultoría como se detalla:

### I.-AUTORIZADO Y PAGADO

#### 1.1 AUTORIZADO

1.1.1 Del Contrato Principal	S/.21,306.22
1.1.2 Deductivo Avance de Obra (24.68%)	<u>- 4,206.70</u>

**Sub Total      17,099.52      S/. 17,099.52**

#### 1.2 PAGADO

1.2.1 Contrato Principal	<u>S/. 13,903.59</u>
Sub Total	<u>S/. 3,195.93</u>

**Saldo a favor del contratista      S/. 3,195.93**

### II.- OTROS

#### 2.1 AUTORIZADO

2.1.1. Penalidad por atraso	00.00	00.00
-----------------------------	-------	-------

#### 2.2 DESCONTADO

2.2.1. Penalidad por atraso	00.00	00.00
-----------------------------	-------	-------

#### LIQUIDACION DE SALDOS

	A cargo del Contratista	A favor del Contratista
I.- Autorizado y pagado	00.00	S/. 3,195.93
II.- Otros	<u>00.00</u>	<u>00.00</u>
	S/. 00.00	<u>3,195.93</u>

**CONCLUSIÓN: SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/3,195.93 NUEVOS SOLES.**





# Gobierno Regional de Ica



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° **0024** -2012-GORE-ICA/GRINF

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica los plazos para la presentación de la Liquidación de Contrato de Consultoría, por parte del Contratista a la Entidad y, la revisión y aprobación de ésta por parte de la Entidad Contratante, en este caso del Gobierno Regional de Ica, se ha cumplido en su totalidad por lo que se da la conformidad a la Liquidación mencionada.

Que, en consecuencia debe liquidarse el presente Contrato de Consultoría, por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, en función a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la responsabilidad de la función otorgada a través del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional.

Con la Visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y de conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica, al amparo de la Ley 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y su modificatoria, Ley 27902, Decreto Legislativo N° 1017 y su D.S. N° 084.2008-EF, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0020-2011-GORE ICA/PR.

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación de Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra "**Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, Sustitución del Cerco Perimétrico y Construcción de Ambiente Materno Perinatal del Centro de Salud del Distrito de Pueblo Nuevo-Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007**", la misma que determina un costo total de Supervisión ascendente a **S/. 21,306.22 nuevos soles** con un saldo a favor del Contratista de **S/. 3,195.93 nuevos soles**, incluidos los impuestos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Autorizar a las oficinas de Contabilidad y Tesorería de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ica, a efectuar el pago del saldo a favor del Contratista, ascendente a S/. 3,195.93 nuevos soles.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Notificar la presente Resolución a **CONSORCIO PUEBLO NUEVO**, Contratista del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra en cuestión; con domicilio fiscal, según contrato, en Urb. Los Ficus F-29, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, a la Oficina Regional de Administración, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, entre otros.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. MARIO LÓPEZ SALDAÑA  
GEREN. REGIONAL

