



Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0010-2013-GORE-ICA/GRINF

Ica, **22 ENE. 2013**

Visto el Informe N° 048-2013-SGSL y demás documentos que se anexan a la presente Liquidación Financiera N° 003-2013-GORE-ICA-GRINF/SGSL, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Servicio de Consultoría N° 0013-2009-GORE-ICA, por la suma de **S/. 37.101.86** (Treinta y siete mil ciento uno y 86/100 Nuevos Soles), se contrató a **EDUARDO RAUL DEXTRE MORIMOTO**, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: 2.113870 Reconstrucción de Infraestructura Educativa y Equipamiento en la I.E. N° 22346 San Martín de Porras, Caserío Casa Blanca, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007, Componente: 2.001957 Infraestructura y Equipamiento Educativo; Obra: **“Reconstrucción de Infraestructura Educativa y Equipamiento en la I.E. N° 22346 San Martín de Porras, Caserío Casa Blanca, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007”**; Meta: Demolición y Construcción de 06 Aulas de Material Noble, Construcción de 02 Escaleras de dos Tramos, Construcción de Servicios Higiénicos, Construcción de Cisterna y Tanque Elevado, Reforzamiento de Muro de Cerco Existente de 24 ml., Mobiliario con Carpetas Unipersonales; Modalidad: Contrata Sistema de Suma Alzada; Presupuesto Total: **S/. 1.072.929.14** (Un millón setenta y dos mil novecientos veintinueve y 14/100 Nuevos Soles), aprobándose el Expediente Técnico a través de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0120-2010-GORE-ICA/GRINF de fecha 09.Jul.2010.

Que, de lo señalado en el numeral 3.2 de las “Conclusiones” de la Liquidación Financiera, se ha determinado que, los gastos ejecutados en cada uno de los rubros de la obra, que han ascendido a un total de **S/. 1.115.072.61** (Un millón ciento quince mil setenta y dos y 61/100 Nuevos Soles), se ha sobrepasado en **S/. 42.143.47** (Cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres y 47/100 Nuevos Soles), con relación al presupuesto autorizado por el importe de **S/. 1.072.929.14** (Un millón setenta y dos mil novecientos veintinueve y 14/100 Nuevos Soles), recomendándose que, el Órgano Ejecutor así como el Área Administrativa, deben evitar ejecutar gastos por encima del monto presupuestado, que de haber sido necesario y justificable para la conclusión de la meta programada, debe regularizarse dicha situación con la emisión del acto resolutivo de ampliación de presupuesto.





Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0010 -2013-GORE-ICA/GRINF

Que, a través del Contrato de Servicio de Consultoría N° 017-2009-GORE-ICA, por la suma de **SI. 2.130.98** (Dos mil ciento treinta y 98/100 Nuevos Soles), se contrató al **Arq. CHAVEZ TORRES FRANKLIN SANTIAGO**, para la Revisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto y obra señalados en el párrafo precedente, ejecutándose presupuestalmente el total de lo contratado.


Que, del Proceso de Selección por Licitación Restringida N° 0001-2010-GORE-ICA-FPE, el Comité Especial otorgó la Buena Pro al **CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO DE YAUCA**, integrado por X & S Construcciones E.I.R.L., C & C Consultores Ejecutores Contratistas Generales S.R.L. y Garmen Contratistas Generales S.C.R.L., suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra a Suma Alzada N° 004-2011-GORE-ICA, en fecha 09.Feb.2011, para la Ejecución de la Obra: **"Reconstrucción de Infraestructura Educativa y Equipamiento en la I.E. N° 22346 San Martín de Porras, Caserío Casa Blanca, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007"**, por un monto de **SI. 899.334.48** (Ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y cuatro y 48/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con un plazo de ejecución de 150 días calendario, modificándose el monto contractual por efectos de Pago de Adicional N° 1, Reajustes de la Fórmula Polinómica y Reducción del IGV, a la suma de **SI. 961.199.76** (Novecientos sesenta y un mil ciento noventa y nueve y 76/100 Nuevos Soles).

Que, mediante Contrato de Consultoría de Obra a Suma Alzada N° 054-2010-GORE-ICA de fecha 16.Dic.2010, se contrató a todo costo, incluido impuestos, al **Ing. FELIX LOZA PABLO ISIDORO**, para la Supervisión de Ejecución de la obra materia de la liquidación, por un monto de **SI. 67.849.92** (Sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve y 92/100 Nuevos Soles), importe que varía al término del servicio por efectos de Reducción de IGV y Ampliación del Servicio, a la suma de **SI. 77.371.71** (Setenta y siete mil trescientos setenta y uno y 71/100 Nuevos Soles).

Que, en forma referencial, ya que no forma parte de la presente Liquidación Financiera, se menciona que, en el Rubro de Equipamiento se ha ejecutado el importe de **SI. 33.991.26** (Treinta y tres mil novecientos noventa y uno y 26/100 Nuevos Soles) en la adquisición de mobiliario.

Que, también se han ejecutado gastos administrativos en servicios de impresión, espiralado y fotocopiado, por el importe de **SI. 3.277.04** (Tres mil doscientos setenta y siete y 04/100 Nuevos Soles), de los cuales **SI. 277.04** (Doscientos setenta y siete y 04/100 Nuevos Soles), se encuentran registrados en el Auxiliar Estándar de la Cuenta Patrimonial más no en el de Compromisos y Pagos.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 23.Feb.2012, el Comité de Recepción de la Obra conformado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 177-2011-GORE-ICA/GGR, por el Ing. CIP Javier Felipa Rejas, Presidente y el Ing. CIP Pablo Isidoro Félix Loza, Miembro (Supervisor de la Obra), luego de la inspección





Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°0010 -2013-GORE-ICA/GRINF

ocular y haber establecido que la obra no presenta defectos ni observaciones, proceden a la recepción de la obra materia de la presente Resolución, suscribiendo el acta en señal de conformidad y culminación de obra.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0075-2012-GORE-ICA/GRINF de fecha 07.Jun.2012, se aprueba la Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra a Suma Alzada N° 004-2011-GORE-ICA, de fecha 09.Feb.2011, la misma que determina un Costo Total de Obra por la suma de **S/. 961.199.76** (Novecientos sesenta y un mil ciento noventa y nueve y 76/100 Nuevos Soles), con un saldo a favor del contratista por la suma de **S/. 534.37** (Quinientos treinta y cuatro y 37/100 Nuevos Soles), incluido IGV; importe que fue cancelado mediante los Comprobantes de Pago N° 1650 de fecha 06.Ago.2012.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0129-2012-GORE-ICA/GRINF de fecha 03.Ago.2012, se aprueba la Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra a Suma Alzada N° 054-2010-GORE-ICA, de fecha 16.Dic.2010, la misma que determina un Costo Total de Servicio de Consultoría por la suma de **S/. 77.371.71** (Setenta y siete mil trescientos setenta y uno y 71/100 Nuevos Soles), con un saldo a favor del contratista por la suma de **S/. 18.052.57** (Dieciocho mil cincuenta y dos y 57/100 Nuevos Soles), incluido IGV; importe que fue cancelado mediante los Comprobantes de Pago N° 2139 al 2144 de fecha 26.Set.2012.

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, encargó a la CPCC. Miriam Betzabé Guevara Sotomayor, elaborar la Liquidación Financiera de la obra, quien con Informe N° 005-2013-SGSL/MBGS de fecha 09.Ene.2013, remite la Liquidación Financiera N° 003-2013-GORE-ICA-GRINF/SGSL por el importe de **S/. 1.081.081.35** (Un millón ochenta y un mil ochenta y uno y 35/100 Nuevos Soles), precisando que la presente Liquidación Financiera es de carácter total, recomendando a la Oficina Regional de Administración disponga que la Oficina de Contabilidad, deberá efectuar la actualización de la Cuenta Patrimonial **1501.070201 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Instalaciones Educativas – Por Contrata**, por la suma de **S/. 940.420.23** (Novecientos cuarenta mil cuatrocientos veinte y 23/100 Nuevos Soles), en la Cuenta **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico S/. 37.101.86** (Treinta y siete mil ciento uno y 86/100 Nuevos Soles); y, en la Cuenta **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** el importe de **S/. 20.183.55** (Veinte mil ciento ochenta y tres y 55/100 Nuevos Soles); y luego, deberá proceder a la rebaja de las Cuentas: **1501.070201 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Instalaciones Educativas – Por Contrata**, la suma de **S/. 961.199.76** (Novecientos sesenta y un mil ciento noventa y nueve y 76/100 Nuevos Soles), de la Cuenta **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico**, la cantidad de **S/. 37.101.86** (Treinta y siete mil ciento uno y 86/100 Nuevos Soles); y, de la Cuenta **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios**, la suma de **S/. 82.779.73**





Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura-Nº0010 -2013-GORE-ICA/GRINF

(Ochenta y dos mil setecientos setenta y nueve y 73/100 Nuevos Soles), menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0202 Edificios y Estructuras – Edificios o Unidades No Residenciales – Instalaciones Educativas**; por un total de **S/. 1.081.081.35** (Un millón ochenta y un mil ochenta y uno y 35/100 Nuevos Soles), **valor de la obra determinada en la presente liquidación**; por último, que la Oficina Regional de Administración en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura, realicen las acciones necesarias para efectivizar la transferencia de la obra al sector correspondiente.

Que, al término de la revisión de la presente, la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación declara su conformidad a través del Informe N° 048-2013-SGSL, correspondiendo al Órgano Ejecutor y a la Oficina Regional de Administración, implementar las recomendaciones expuestas en su contenido.

Que, en consecuencia debe liquidarse la indicada obra, por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, en función a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a la responsabilidad de la función otorgada a través del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional y a la Directiva General N° 004-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF-SGSL, aprobada mediante R.G.G.R. N° 0072-2004-GORE-ICA/GGR de fecha 31.May.2004 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0350-2012-GORE-ICA/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Financiera N° 003-2013-GRINF/SGSL, perteneciente a:

FUNCIÓN	:	22 Educación
PROGRAMA	:	047 Educación Básica
SUB PROGRAMA	:	0104 Educación Primaria
PROYECTO	:	2.113870 Reconstrucción de Infraestructura Educativa y Equipamiento en la I.E. N° 22346 San Martín de Porras, Caserío Casa Blanca, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007
COMPONENTE	:	2.001957 Infraestructura y Equipamiento Educativo





Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°0010-2013-GORE-ICA/GRINF

OBRA : "Reconstrucción de Infraestructura Educativa y Equipamiento en la I.E. N° 22346 San Martín de Porras, Caserío Casa Blanca, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007"

META : Demolición y Construcción de 06 Aulas de Material Noble, Construcción de 02 Escaleras de dos Tramos, Construcción de Servicios Higiénicos, Construcción de Cisterna y Tanque Elevado, Reforzamiento de Muro de Cerco Existe de 24 ml., Mobiliario con Carpetas Unipersonales

PLAZO DE EJECUCIÓN : 150 días naturales

CONTRATISTA DE OBRA : **CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO DE YAUCA** (X & S. Construcciones E.I.R.L., C & C Consultores Ejecutores Contratistas Generales S.R.L, y Garmen Contratistas Generales S.C.R.L.)

CONTRATISTA DE SUPERV: **Ing. CIP FÉLIX LOZA PABLO ISIDORO**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Contrata – Sistema a Suma Alzada

UBICACIÓN : Distrito : Santiago
Provincia : Ica
Departamento : Ica

PRESUPUESTO	Programado	Ejecutado
Valor Referencial de Obra	899.334.48	961.199.76
Valor Referencial de Mobiliario	24.000.00	33.991.26
Gastos de Supervisión	68.624.00	77.371.71
Gastos Elaboración Exp. Tec.	37.101.87	37.101.86
Revisión de Exp. Técnicos	0.00	2.130.98
Gastos Administrativos	3.500.00	3.277.04
Previsión de Mayores Costos	40.368.79	0.00

TOTAL : **1.072.929.14** **1.115.072.61**

AÑO DE EJECUCIÓN : 2009 – 2010 – 2011 – 2012





Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0010 -2013-GORE-ICA/GRINF

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente tiene la condición de Liquidación Total, por haberse concluido la meta programada, correspondiendo a la Oficina Regional de Administración, disponer que la Oficina de Contabilidad, efectúe la actualización de la Cuenta Patrimonial **1501.070201 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Instalaciones Educativas – Por Contrata**, por la suma de **S/. 940.420.23** (Novecientos cuarenta mil cuatrocientos veinte y 23/100 Nuevos Soles), en la Cuenta **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico S/. 37.101.86** (Treinta y siete mil ciento uno y 86/100 Nuevos Soles); y, en la Cuenta **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** el importe de **S/. 20.183.55** (Veinte mil ciento ochenta y tres y 55/100 Nuevos Soles); y luego, deberá proceder a la rebaja de las Cuentas: **1501.070201 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Instalaciones Educativas – Por Contrata**, la suma de **S/. 961.199.76** (Novecientos sesenta y un mil ciento noventa y nueve y 76/100 Nuevos Soles), de la Cuenta **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico**, la cantidad de **S/. 37.101.86** (Treinta y siete mil ciento uno y 86/100 Nuevos Soles); y, de la Cuenta **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios**, la suma de **S/. 82.779.73** (Ochenta y dos mil setecientos setenta y nueve y 73/100 Nuevos Soles), menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0202 Edificios y Estructuras – Edificios o Unidades No Residenciales – Instalaciones Educativas**; por un total de **S/. 1.081.081.35** (Un millón ochenta y un mil ochenta y uno y 35/100 Nuevos Soles), **valor de la obra determinada en la presente liquidación.**

ARTÍCULO TERCERO.- La Gerencia Regional de Infraestructura debe disponer que en lo sucesivo, de ser necesario y justificable ejecutar gastos mayores a los presupuestos aprobados para una obra, no se efectúen antes de la aprobación del presupuesto adicional, debiendo ordenar respecto de la obra materia de la presente, que se regularice con la emisión del acto resolutivo correspondiente, aprobando el Presupuesto Adicional por el mayor gasto ejecutado de **S/. 42.143.47** (Cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres y 47/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO CUARTO.- La Oficina Regional de Administración debe disponer que, la Oficina de Contabilidad regularice el Auxiliar Estándar de Compromisos y Pagos con el registro del **S/. 277.04** (Doscientos setenta y siete y 04/100 Nuevos Soles) que no han sido incluidos.

ARTÍCULO QUINTO.- La Oficina Regional de Administración, en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura, deberá realizar las acciones necesarias para efectivizar la transferencia de la obra al sector correspondiente.





Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0010-2013-GORE-ICA/GRINF

ARTÍCULO SEXTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Oficina de Contabilidad, a la Sub Gerencia de Obras y Vialidad y a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, al sector correspondiente, entre otros.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Ing. HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS
GERENTE REGIONAL