



Resolución Subgerencial N° 038-2017-GORE-ICA/SSLP

Ica, 8 de noviembre del 2017

Visto el Informe N° 064-2017-SSLP/MBGS de fecha 6.Nov.2017 y demás documentos que se anexan a la presente Liquidación Financiera N° 009-2017-GORE-ICA/SSLP, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Servicio de Consultoría N° 082-2012-GORE-ICA, de fecha 7.Set.2012, se contrató los servicios del Ing. CIP Camil Maldonado Almanza, por el importe de **S/. 10.900.00** (Diez mil novecientos y 00/100 Soles), para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: 2.110876 Mejoramiento de las Edificaciones Internas, Externas e Implementación de los Servicios, Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica; Obra: **"Mejoramiento de las Edificaciones Internas, Externas e Implementación de los Servicios, Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica"**; Meta: Mejoramiento de Ingreso Principal, Area de Estacionamiento, Construcción de un Ascensor, un Puente de Concreto, Servicios Higiénicos, Ambiente de Lactario, Sub Estación Sistema de Seguridad, Veredas, Estacionamiento, Areas Verdes y Mobiliario; Modalidad: Contrata Sistema de Suma Alzada; Presupuesto Total: **S/. 1.445.189.26** (Un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y nueve y 26/100 Soles), aprobándose el Expediente Técnico a través de la Resolución Gerencial Regional N° 0236-2012-GORE-ICA/GRINF de fecha 20.Dic.2012.

Que, el total ejecutado **no incluye** los rubros de **Mobiliario y Equipamiento**, por no haberse realizado ninguna ejecución en dichos rubros, de lo que se evidencia la información alcanzada por la Subgerencia de Contabilidad, corroborado con el reporte extraído de Consulta Amigable del MEF.

Que, se han ejecutado Gastos Administrativos por el importe de **S/. 818.54** (Ochocientos dieciocho y 54/100 Soles) en servicios de impresión, fotocopiado y espiralado.

Que, la obra se ejecutó a través de dos (2) contratos, para efectos de la Liquidación Financiera se denominarán Contrato 1 y Contrato 2, de los cuales se detalla:





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 038-2017-GORE-ICA/SSLP


Contrato 1:

De la Adjudicación Directa Selectiva N° 0030-2013-GORE-ICA, el Comité Especial Permanente otorgó la Buena Pro al Ing. **JUAN JOSE REVILLA AQUIJE**, suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra N° 017-A-2013-GORE-ICA, de fecha 16.Ago.2013, para la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de las Edificaciones Internas y Externas e Implementación de Servicio, Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica"**, en lo que corresponde a edificaciones, por un plazo de ejecución de 120 días calendario, por el monto de **S/. 517.645.55** (Quinientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y cinco y 55/100 Soles), incluido IGV, importe que, a la Liquidación del Contrato varía por Reajustes por Fórmula Polinómica y mayores gastos generales por ampliación de plazo, determinándose como monto final del contrato la suma de **S/. 568.759.86** (Quinientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve y 86/100 Soles).

Contrato 2:

De la Adjudicación Directa Selectiva N° 0033-2013-GORE-ICA, el Comité Especial Permanente otorgó la Buena Pro a la empresa **ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL.**, suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra N° 018-2013-GORE-ICA, de fecha 22.Ago.2013, para la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de las Edificaciones Internas y Externas e Implementación de Servicio, Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica - Componente Iluminación Exterior e Interior y Construcción e Implementación de la Sub Estación"**, por un plazo de ejecución de 60 días calendario, por el monto de **S/. 281.279.26** (Doscientos ochenta y un mil doscientos setenta y nueve y 26/100 Soles), incluido IGV, importe que a la Liquidación del Contrato varía por Reajustes por Fórmula Polinómica e Intereses, determinándose como monto final del contrato la suma de **S/. 293.786.64** (Doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta y seis y 64/100 Soles).

Que, mediante Contratos de Servicio de Consultoría N° 031-2013-GORE-ICA de fecha 15.Oct.2013 y N° 007-2014-GORE-ICA de fecha 3.Feb.2014, por los importes de **S/. 17.500.00** (Diecisiete mil quinientos y 00/100 Soles) y **S/. 10.500.00** (Diez mil quinientos y 00/100 Soles), respectivamente, haciendo un total de **S/. 28.000.00** (Veintiocho mil y 00/100 soles), se contrató los servicios de la Ing. **ANGELICA MARIA PARRA LEVANO**, como consultora de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, para que realizara la inspección de la obra en lo que concierne a la ejecución del Contrato 1. En lo que corresponde a la inspección del Contrato 2, fue realizada por el Ing. **CIP. Luis Hernández Huarcaya**, contratado por la entidad como consultor.





Resolución Subgerencial N° 038-2017-GORE-ICA/SSLP

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0173-2014-GORE-ICA/GGR de fecha 28.Oct.2014, se aprueba la Liquidación de Contrato de Obra N° 023-2011-GORE-ICA, en fecha 11.Oct.2011, llamado contrato 1, para efectos de la presente Liquidación Financiera, la misma que determina un Costo Total de Obra por la suma de **S/. 568.759.86** (Quinientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve y 86/100 Soles), con un saldo a favor del contratista por la suma de **S/. 51.114.32** (Cincuenta y un mil ciento catorce y 32/100 Soles), incluido IGV, cuyo pago ha sido realizado a través de los Comprobantes de Pago N° 2360 y 2361 de fecha 12.Dic.2014, que forman parte del expediente de liquidación.

Que, mediante Resolución Subgerencial N° 023-2017-GORE-ICA/SSLP de fecha 26.Jun.2017, se aprueba la Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra N° 018-2013-GORE-ICA, de fecha 22.Ago.2013, llamado contrato 2, para efectos de la presente liquidación financiera, la misma que determina un Costo Total de Obra por la suma de **S/. 293.786.64** (Doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta y seis y 64/100 Soles), con un saldo a favor del contratista por la suma de **S/. 12.507.38** (Doce mil quinientos siete y 38/100 Soles), incluido IGV, cuyo pago ha sido realizado a través de los Comprobantes de Pago N° 0563 y 0564 de fecha 03.Oct.2017, que forman parte del expediente de liquidación.

Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, encargó a la CPC. Miriam Betzabé Guevara Sotomayor, elaborar la Liquidación Financiera de la obra, quien con Informe N° 064-2017-SSLP/MBGS de fecha 6.Nov.2017, remite la Liquidación Financiera N° 009-2017-GORE-ICA/SSLP por el monto de **S/. 902.265.04** (Novecientos dos mil doscientos sesenta y cinco y 04/100 Soles), precisando que la presente Liquidación Financiera es de carácter total, en cuanto al total ejecutado, más no por la conclusión de la meta programada, la que no fue ejecutada en su totalidad, habiéndose apreciado en el Libro Auxiliar Estándar de las Cuentas Patrimoniales que, se encuentra registrado en las Cuentas: **1501.070701 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Costo S/. 850.039.12** (Ochocientos cincuenta mil treinta y nueve y 12/100 Soles), **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico** el importe de **S/. 10.900.00** (Diez mil novecientos y 00/100 Soles) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** la cantidad de **S/. 28.818.54** (Veintiocho mil ochocientos dieciocho y 54/100 Soles); recomendando a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponga que la Subgerencia de Contabilidad, deberá efectuar la actualización de la Cuenta Patrimonial: **1501.070701 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Costo S/. 12.507.38** (Doce mil quinientos siete y 38/100 Soles); determinándose finalmente, según la presente Liquidación Financiera que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/. 902.265.04** (Novecientos dos mil doscientos sesenta y cinco y 04/100 Soles).





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 038-2017-GORE-ICA/SSLP


Que, corresponde a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, implementar las recomendaciones expuestas en el contenido de la Liquidación Financiera materia de la presente resolución.

Que, en consecuencia debe liquidarse la indicada obra, por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en función a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a la responsabilidad de la función otorgada a través del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional y a la Directiva General N° 004-2013-GORE-ICA/PR-GRINF/SGSL, aprobada mediante R.E.R. N° 0390-2013-GORE-ICA/PR de fecha 23.Oct.2013, a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0021-2017-GORE-ICA/GR que delega al Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos entre otros, la aprobación de las liquidaciones de obras; y, la Resolución Gerencial General Regional N° 0033-2017-GORE-ICA/GGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Financiera N° 009-2017-GORE-ICA/SSLP, perteneciente a:

- | | |
|---------------------|---|
| FUNCIÓN | : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia |
| PROGRAMA | : 006 Gestión |
| SUB PROGRAMA | : 0010 Infraestructura y Equipamiento |
| PROYECTO | : 2.110876 Mejoramiento de las Edificaciones Internas, Externas e Implementación de los Servicios, Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica |
| OBRA | : "Mejoramiento de las Edificaciones Internas, Externas e Implementación de los Servicios, Comunicaciones, Seguridad y Ornato de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica" |
| META | : Mejoramiento de ingreso principal, área de estacionamiento, construcción de un ascensor, un puente de concreto, servicios higiénicos, ambiente de lactario, sub estación, sistema de seguridad, veredas, estacionamiento, áreas verdes y mobiliario |





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 038-2017-GORE-ICA/SSLP

PLAZO DE EJECUCIÓN : Contrato 1: 120 días Contrato 2: 60 días
CONTRATISTA DE OBRA : 1) JUAN JOSE REVILLA AQUIJE
2) ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL
MONTO CONTRATO OBRA : 1) S/. 517.645.55 2) S/. 281.279.26
INSPECTOR : 1) Ing. CIP Angélica María Parra Lévano
2) Ing. CIP Luis Hernández Huarcaya
MONTO PAGADO AL INSPECTOR : S/. 28.000.00
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Contrata – Sistema a Suma Alzada
UBICACIÓN : Distrito : Ica
Provincia : Ica
Región : Ica

PRESUPUESTO :	<u>Programado</u>	<u>Ejecutado</u>
Valor Referencial de Obra	1.204.658.26	862.546.50
Valor Refer. De Mobiliario	14.740.00	0.00
Valor Refer. de Equipamiento	88.000.00	0.00
Gastos Elaboración Exp. Tec.,	10.900.00	10.900.00
Gastos de Supervisión	61.891.00	28.000.00
Gastos Administrativos	20.000.00	818.54
Previsión de Mayores Costos	45.000.00	0.00
TOTAL	1.445.189.26	902.265.04

AÑO DE EJECUCIÓN : 2013, 2014

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente tiene la condición de Liquidación Total, en cuanto al total ejecutado, más no por la conclusión de la meta programada, la que no ha sido terminada en su totalidad, correspondiendo a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponer que la Subgerencia de Contabilidad, efectúe la actualización de la Cuenta Patrimonial 1501.070701 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Costo S/. 12.507.38 (Doce mil quinientos siete y





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 038-2017-GORE-ICA/SSLP

38/100 Soles); y luego, deberá proceder a la rebaja de las Cuentas **1501.070101 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios No Residenciales – Edificios Administrativos – Por Contrata S/. 862.546.50** (Ochocientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y seis y 50/100 Soles); **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico S/. 10.900.00** (Diez mil novecientos y 00/100 Soles) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** el importe de **S/. 28.818.54** (Veintiocho mil ochocientos dieciocho y 54/100 Soles), menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial: **1501.0201 Edificios y Estructuras – Edificios o Unidades No Residenciales – Edificios Administrativos**; por un total de **S/. 902.265.04** (Novecientos dos mil doscientos sesenta y cinco y 04/100 Soles), que viene a ser el **VALOR TOTAL DE LA OBRA**, determinada en la presente liquidación.

ARTÍCULO TERCERO.- La Gerencia Regional de Infraestructura, como Organismo Ejecutor, en lo sucesivo, debe disponer que el presupuesto programado para las obras, deben ser ejecutados en su totalidad, con el fin de cumplir las metas programadas en el Proyecto.

ARTÍCULO CUARTO.- La Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponga que las Subgerencias de Contabilidad y de Tesorería, deban efectuar la afectación presupuestal y el respectivo pago, con cargo a las obras que indican los documentos que los sustentan, a fin de evitar gastos indebidos con cargo a obras que no les corresponde.

ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Subgerencia de Contabilidad, a la Subgerencia de Obras, a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, al sector correspondiente, entre otros.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

ALFONSO A. CORTÉS DE LA CRUZ
SUB GERENTE