



Resolución Gerencial General Regional N° 0301 -2010-GORE-ICA/GGR

Ica, **28 DIC. 2010**

VISTOS, el Memorando N° 1929-2010-GRINF, y demás documentos que forman parte del presente expediente, referido a la Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra: "Reconstrucción de la Comisaría PNP Pisco-Ica Afectada por el Sismo del 15 de Agosto del 2007".

CONSIDERANDO:

Con fecha 15 de abril de 2010, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Convenio Internacional N° 009-2010 GORE-ICA-FORSUR, y como consecuencia de la misma el Gobierno Regional de Ica suscribió el Contrato de Ejecución de la Obra N° 023-2010-GORE-ICA, CONVENIO INTERNACIONAL N° 009-2010-GORE-ICA-FORSUR de la "Obra: Reconstrucción de la Comisaría PNP Pisco-Ica Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007", con el Consorcio Pisco integrado por E&G Contratistas Generales S.R.L y Pirámide Ingenieros P&R Construcciones Generales S.R.L, teniendo como representante Legal a doña Emperatriz Del Pilar Grados Briceño, teniendo como domicilio legal en Av. Pachacutec N° 809, Distrito de Parcona, Provincia y Departamento de Ica, y cuyo monto total del Contrato asciende a la suma de S/. 1, 352,717.68 Nuevos Soles (Un Millón Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos diecisiete con 68/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Que, mediante Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 024-2010-GORE-ICA, como consecuencia de la Buena Pro del Proceso de Selección Convenio Internacional N° 0018-2010-GORE-ICA-FORSUR, para la Supervisión de la Obra: "Obra: Reconstrucción de la Comisaría PNP Pisco-Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007", entre el Gobierno Regional de Ica y el Consorcio ANTARES, cuyo representante legal es William Leoncio Aldoradín Carrasco, con domicilio legal en Conjunto Residencial la Arboleda A-1, Ica y por el monto total de S/. 81,314.97 Nuevos Soles (Ochenta y Un mil Trescientos Catorce con 97/100 Nuevos Soles) incluidos el Impuesto General a las Ventas.




Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0277-2010-GORE-ICA/GGR, de fecha 02.Dic.2010 se aprueba parcialmente procedente la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, por el lapso de treinta (30) días calendario, realizada por el Consorcio Pisco encargada de la Obra: "Reconstrucción de la Comisaría PNP Pisco-Ica, Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007".

Que, mediante Carta N° 172-2010-EPGB/RL, de fecha 22 de Noviembre 2010, presentada el 23 del mismo mes y año, la Representante legal del Consorcio Pisco solicita Ampliación de Plazo N° 03 por ante el Supervisor de Obra por el término de 30 días calendarios necesarios para la ejecución de los trabajos Adicionales de la obra; El Supervisor de Obra mediante informe N° 020-2010-CONSORCIO ANTARES/SO-GORE-ICA, de fecha 10.Dic.2010, presentado por ante la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación con fecha 05 de noviembre 2010, OPINA que es procedente aprobar dicha Ampliación por el lapso de 16 días calendario; ante dicho informe el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación mediante la notificación N° 47-2010-SGSL, efectúa algunas observaciones a dicha solicitud de Ampliación, por lo que tanto a la Supervisión como la Contratista encargada de la Obra, se le concede plazo para realizar sus aclaraciones y precisiones sustentando documentadamente dicho pedido en mérito a lo que establece el Reglamento.

Que, mediante informe N° 024-2010-CONSORCIO ANTARES/SO-GORE-ICA, de fecha 10.Dic.2010 y recepcionado con fecha 15 del mismo día, mes y año, se levantan con sustento técnico las observaciones a la solicitud de Ampliación recomendando aprobar dicha solicitud, porque existe el debido sustento técnico. Concurrente con ello, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, mediante Oficio N° 1352-2010-SGSL, de fecha 16 de diciembre 2010, ante el sustento técnico y estando a lo estipulado por el Reglamento es procedente aprobar la Ampliación de plazo hasta por el lapso de 16 días calendarios.

Que, en este estado de las cosas, mediante el MEMORANDO N° 1929-2010-GRINF, de fecha 17 de diciembre 2010, se remite el presente expediente a efecto de avocarnos al mismo y resolver conforme a ley, por lo que corresponde esto.

Que, el artículo 201°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que para que proceda una ampliación de plazo desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su representante, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,



según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

Que, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que, luego de revisada la documentación se ha podido encontrar las anotaciones en el Cuaderno de Obra en los asientos 213, 214 y 215; respectivamente, tal cual se establece el Reglamento citado en el considerando anterior, con lo cual al aprobar el Adicional N° 03 se ha afectado el calendario de avance de obra programado.

Que, respecto a la oportunidad de presentación, esta se hace dentro del plazo vigente del contrato y dentro de los 15 días posteriores a la causal invocada, por lo tanto el requisito está debidamente cumplido también acorde a lo que reza el artículo 201° antes citado.

Que, respecto al sustento técnico sobre la afectación de la ruta crítica, se adjunta el Diagrama PERT-CPM donde se demuestra que la ejecución de la partida: placas de Concreto Armado (concreto f'c=210 Kg/cm², encofrado y desencofrado de placas, Habilitación de acero-doble malla de 3/8") si ha afectado ruta crítica de la obra. Es menester indicar que el Diagrama PERT-CPM recién fue entregado al Supervisor de la Obra con fecha 14.Dic.2010.

Que, dentro de este contexto y siendo así las cosas, cabe aprobar la solicitud de Ampliación de plazo parcial N° 03 por 16 días calendario, sin reconocimiento del pago de mayores gastos generales peticionado por la Empresa Contratista Consorcio Pisco

Estando al Informe Legal N° 959-2010-ORAJ, estando a lo que establece el D.L 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como su Reglamento aprobado mediante el D.S. N° 0184-2008-EF, de conformidad con las atribuciones conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" su modificatoria Ley N° 27902; Resolución Ejecutiva Regional N° 311-2010-GORE-ICA/PR

SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el pedido de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 formulada por el Contratista Consorcio Pisco encargada de la Obra: **"RECONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA PNP PISCO-ICA AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007"**, por el lapso de Dieciséis días (16) días calendarios, renunciando dicho Consorcio Pisco al pago de mayores gastos generales mediante manifestación expresa del contratista.

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Gerencia Regional de infraestructura, a la empresa Consorcio Pisco, a la Sub Gerencia de Obras; a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; al Supervisor de la Obra del Consorcio Antares Ing. William Aldoradín Carrasco, y a quienes corresponda según la normatividad vigente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL

ING. JUAN RAFAEL PÉREZ MORA
GERENTE GENERAL REGIONAL



Handwritten signature of Ing. Juan Rafael Pérez Moran, Gerente General Regional.