



## Resolución Subgerencial N° 029 -2022-GORE-ICA/SSLP

Ica, 29 de Diciembre del 2022

Visto, el Informe N° 049- 2022-SSLP/MSD y demás documentos que se adjuntan a la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 002-2020-GORE ICA, Concurso Público N°002-2019-GORE ICA, para elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “**Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Apoyo de Palpa, Distrito de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica**”, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Concurso Público N°002-2019-GORE-ICA, para la Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra antes descrita, **a los 20 días del mes de Febrero del 2020**, el C.P.C. Carlos Hernández Hernández, Gerente Regional de Administración y Finanzas en representación del **GOBIERNO REGIONAL DE ICA** y el Sr. Juan Clemente Velarde Salguero, representante legal de la empresa consultora **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.**, suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría N°002-2020-GORE ICA, por un monto de **S/ 1'643,785.20 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/100) Soles** a todo costo, incluido todos los impuestos de ley; por un plazo de ejecución del servicio de **90 (NOVENTA)** días calendarios, computados a partir del cumplimiento de la Cláusula Quinta del Contrato por parte de la Entidad.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Cuarta del Contrato de Consultoría, se precisa que la forma de pago de los servicios prestados fueron de la siguiente forma:

PAGOS	MONTOS	PLAZOS D.C.	PRESENTACIÓN DE INFORME
20.92%	343,879.86	20	A la conformidad de Entregable N°01
32.29%	530,778.24	30	A la conformidad de Entregable N°02
23.395%	384,563.55	20	A la conformidad de Entregable N°03
32.395%	384,563.55	20	A la conformidad de Entregable N°04
100%	1'643,875.20	90	A la aprobación del expediente técnico

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Contrato, respecto al plazo de ejecución de la prestación de 90 días calendarios, este es computado a partir del cumplimiento de la Cláusula Quinta del Contrato por parte de la Entidad, debiendo ser la presentación de cada uno de los Entregables establecidos para la prestación del servicio de acuerdo al siguiente cuadro:



ENTREGABLE	PLAZO DE PRESENTACIÓN
Entregable N°01	A los 20 d.c. a partir de cumplir con clausula quinta
Entregable N°02	A los 30 d.c. de la conformidad de Entregable N°01
Entregable N°03	A los 20 d.c. de la conformidad de Entregable N°02
Entregable N°04	A los 20 d.c. de la conformidad de Entregable N°03
Liquidación del contrato	A la conformidad del Entregable N°04

Que, como consecuencia de las medidas de sanidad por covid-19, dictadas por el gobierno peruano, se formularon dos (02) Actas de Suspensión del Plazo de Ejecución Contractual del Contrato de Consultoría de Obra N°002-2020-GORE-ICA, la primera a partir del **16.03.2020 al 30.06.2020** y la segunda a partir del **01.07.2020 al 30.09.2020**, ambas suscritas, en representación del Gobierno Regional de Ica, por el Ing. Víctor Pastor Arango Salcedo, Gerente Regional de Infraestructura, Ing. José Jaime De La Cruz Aguado Subgerente de Estudios y Proyectos y el por el Ing. Luis Alberto Cáceres Calderón, Coordinador de Proyectos y, en representación de la empresa **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.**, por el Ing. Emilio Rodríguez Góngora Jefe de Proyecto y el Ing. Juan Clemente Velarde Aguado, Representante Legal.

Que, habiendo **LA ENTIDAD** comunicado a la empresa consultora, mediante Carta N°001-2020-GORE-ICA-SEPR, de fecha 23.10.2020, la suscripción del Contrato N°004-2020-GORE-ICA, para Supervisión del Servicio, con la empresa **MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.**, la empresa **KUKOVA** continua con los trabajos de elaboración del expediente técnico, primer entregable.

Que, considerando lo precisado en las Cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 002-2020-GORE ICA, sobre pagos y plazos de presentación de los Entregables, la Suspensión del Plazo del Servicio y la evaluación de la información de antecedentes que contiene el expediente que presenta la Subgerencia de Estudios y Proyectos, se tiene el siguiente resumen:

#### **PRIMER ENTREGABLE**

- **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.**, lo presentó a **LA ENTIDAD** en la fecha **03.11.2020** mediante Carta 029-20-E2020-KUKOVA-E.S.PALAPA-ICA, dentro de los plazos establecidos.
- **LA ENTIDAD** comunica a la empresa **KUKOVA** mediante Carta N°008-2020-GORE-ICA-SERP, de fecha 20.11.2020, las observaciones al primer Entregable planteadas por la empresa supervisora **MEGAPROYECT CONSULTORES SAC**.
- **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.**, presenta la absolución de observaciones mediante Carta N°038-20- E2020-KUKOVA-E.S.PALAPA-ICA, de fecha 30.11.2020.
- **LA ENTIDAD**, adjunto a la Carta N°016-2020-GORE-ICA-SEPR, de fecha 07.12.2020, hace llegar el expediente de subsanación de observaciones del primer Entregable a la empresa supervisora **MEGAPROYECT CONSULTORES SAC**.
- Mediante Carta N°006-MEGAPROYEC.SE02-C.S.PALPA-ICA, de fecha 16.12.2020, la empresa supervisora emite la conformidad técnica del primer Entregable.





# Gobierno Regional de Ica



## Resolución Subgerencial N° 029-2022-GORE-ICA/SSLP

- **LA ENTIDAD**, mediante Carta N°188-2020-GORE-ICA-SEPR, de fecha 17.12.2020, comunica a **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.S** la Aprobación del Primer Entregable.

### SEGUNDO ENTREGABLE

- **KUKOVA** lo presentó a **LA ENTIDAD**, mediante Carta 003-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALAPA-ICA, de fecha 18.01.21
- Mediante Carta N°010-411.MEGAPROYEC.PALPA-ICA, de fecha 26.01.2021, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD** su Informe de revisión y evaluación del segundo Entregable.
- Con Carta N°008-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA de fecha 08.02.21 la empresa consultora presentó a **LA ENTIDAD** el levantamiento de observaciones (primer pliego) al segundo Entregable.
- Con Carta N°013-411.MEGAPROYEC.PALPA-ICA, de fecha 12.02.2021, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el Informe de revisión y evaluación (primer pliego) del levantamiento de observaciones del segundo Entregable.
- **KUKOVA**, mediante Carta 021-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALAPA-ICA, de fecha 01.03.21, presentó a **LA ENTIDAD** el levantamiento de observaciones (2do. Pliego) del segundo Entregable.
- Con Carta N°016-411.MEGAPROYECT.PALPA-ICA, de fecha 08.03.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el Informe de revisión y evaluación (2do pliego) del levantamiento de observaciones del segundo Entregable.
- **KUKOVA**, mediante Carta 025-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALAPA-ICA, de fecha 10.03.21, presentó a **LA ENTIDAD** el levantamiento de observaciones (3er. Pliego) del segundo Entregable.
- Con Carta N°018-MEGAPROYEC.PALPA-ICA, de fecha 17.03.2021, la empresa supervisora emite la conformidad técnica del segundo Entregable.
- **LA ENTIDAD**, mediante Carta N°034-2021-GORE-ICA-SEPR/GRINF, de fecha 23.03.2021, comunica a **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.** la Aprobación del Segundo Entregable.

### TERCER ENTREGABLE

- **KUKOVA**, presentó el tercer Entregable a **LA ENTIDAD** y a **MEGAPROYECT.** mediante las Cartas N° 033 y 034-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALAPA-ICA, de fecha 13.04.21, respectivamente.
- Con Carta N°020-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 15.04.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el Informe de cumplimiento de contenido y presentación del tercer Entregable, indicando que se encuentra incompleto.



- **KUKOVA**, con Cartas 035 y 036-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA, de fecha 15.04.21, dirigidas a **LA ENTIDAD** y a **MEGAPROYECT.** respectivamente, presenta el complemento faltante del tercer Entregable.
- **LA ENTIDAD**, mediante Carta N°048-2021-GORE-ICA-SEPR, de fecha **16.04.2021**, reitera a **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.** que el entregable está incompleto, considerándolo como no presentado.
- Con Carta N°023-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 16.04.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, su conformidad al contenido y presentación del tercer Entregable, siendo el check list el día 15.04 y a partir de esta fecha la supervisión se encarga de la revisión y/o evaluación.
- Con Carta N°025-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 20.04.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el pliego de observaciones al tercer Entregable.
- **LA ENTIDAD**, con Carta N°054-2021-GORE-ICA-SEPR, de fecha **22.04.2021**, entrega a **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.** que el pliego de observaciones, precisando un plazo de 10 días calendarios.
- **KUKOVA**, con Cartas 043 y 044-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA, de fecha **03.05.21**, dirigidas a **LA ENTIDAD** y a **MEGAPROYECT.** respectivamente, presenta el levantamiento de observaciones al tercer Entregable.
- **LA ENTIDAD**, con Carta N°079-2021-GORE-ICA-SEPR, de fecha **11.05.2021**, entrega a **MEGAPROYECT.** el pliego de observaciones para su evaluación.
- Con Carta N°032-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 10.05.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el informe de evaluación del levantamiento de observaciones al tercer Entregable (2do pliego).
- **LA ENTIDAD**, mediante Carta N°080-2021-GORE-ICA-SEPR, de fecha 12.05.21, reitera a la empresa observaciones al Tercer Entregable (2do pliego).
- **KUKOVA**, con Carta N° 053-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA, de fecha 14.05.21, presenta a **LA ENTIDAD** el levantamiento de observaciones al tercer Entregable (2do pliego).
- **LA ENTIDAD**, con Carta N°083-2021-GORE-ICA-SEPR, de fecha **20.05.2021**, comunica a la empresa supervisora el levantamiento de observaciones para su evaluación.
- Con Carta N°036-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 21.05.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el informe de conformidad técnica al tercer Entregable. (2do pliego).
- **LA ENTIDAD**, mediante Carta N°072-2021-GORE-ICA-SEPR/GRINF, de fecha 01.06.21, comunica a **KUKOVA** la aprobación del Tercer Entregable.

#### CUARTO ENTREGABLE

- **KUKOVA**, con Cartas 071 y 072-21-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA, de fecha 21.06.21, dirigidas a **LA ENTIDAD** y a **MEGAPROYECT.** respectivamente, presenta el cuarto Entregable.
- Con Carta N°041-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 23.06.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, el informe de cumplimiento, precisando que el Entregable se encontraba incompleto, considerándolo como no entregado.





## Resolución Subgerencial N° 029 -2022-GORE-ICA/SSLP

- **LA ENTIDAD**, mediante Carta N°116-2021-GORE-ICA-SEPR, de fecha **25.06.2021**, comunica a **KUKOVA** que el entregable está incompleto, considerándolo como no presentado.
- Con Carta N°023-411.MEGAPROYECT.PALPA, de fecha 16.04.21, la empresa supervisora presenta a **LA ENTIDAD**, su conformidad al contenido y presentación del tercer Entregable, siendo el check list el día 15.04 y a partir de esta fecha la supervisión se encarga de la revisión y/o evaluación.
- absolución parcial de observaciones mediante Carta N°008-2020-CLA/LKRC, en la fecha 09.12.2020.
- **LA ENTIDAD**, reitera observaciones con Carta N°010-2021-GORE-ICA-SERP, de fecha 28.01.2021.
- La empresa remite absolución parcial de observaciones mediante Carta N°001-2021- **KUKOVA INGENIEROS S.A.C.**, en la fecha 02.02.2021 y posteriormente presenta la subsanación total de observaciones con Carta N°002-2021-CLA/LKRC, en la fecha 03.03.2021.
- Mediante Informe N° 0242-2022-GORE-ICA-SEPR/LACC, de fecha 22Nov.2022, el Ing. Luis A. Cáceres Calderón, monitor se pronuncia sobre la liquidación practicada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y detalladamente demuestra las penalidades acumuladas en el cuarto Entregable.

Que, habiéndose evaluado los plazos de presentación de los cuatro Entregables, se tiene como resultado que la empresa, en el segundo Entregable acumuló una penalidad de **12 días**, en el tercer Entregable **11 días** y en cuarto Entregable **superó la máxima penalidad**, por incumplimiento de plazos para absolución de observaciones y, por no existir, de parte de la empresa consultora, una solicitud de ampliación de plazo debidamente sustentado y aprobado, se aplica dicha penalidad. Con respecto a **otras penalidades** la Subgerencia de Estudios y Obras, precisa una penalidad de **S/ 52,525.49 soles**.

Que, habiéndose aprobado el Expediente Técnico del Proyecto **“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Apoyo de Palpa, Distrito de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”**, mediante Resolución Gerencial Regional N°037-2022-GORE-ICA/GRINF, de fecha 21 de Julio del año 2022, se da por concluida la prestación del servicio.

Que, mediante Carta N°013-22-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA, de fecha 24Oct.2022, la empresa consultora presentó a **LA ENTIDAD** la estructura de Liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N°002-2020-GORE-ICA, por un monto a su favor de **S/ 693,916.39 soles**, sin considerar las penalidades acumuladas hasta el cuarto Entregable, ni el monto de **S/ 38,456.35 soles** que corresponde a la amortización del adelanto directo.

Que, mediante Oficio N° 712-2022-GORE ICA-SSLP, de fecha 10Nov.22 **LA ENTIDAD**, comunicó a la empresa **KUKOVA** la reformulación de la liquidación con un saldo a favor del contratista de **S/ 333,362.05 soles**, sin considerar las penalidades acumuladas en el cuarto Entregable.



Que, la empresa KUKOVA, habiendo tomado conocimiento de lo descrito en el Oficio antes descrito, mediante Carta N°014-22-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA, de fecha 14Nov.22, dentro de los plazos legales vigentes dio por CONSENTIDA la evaluación de la Liquidación del Contrato N° 002-2020-GORE ICA con el nuevo monto calculado por LA ENTIDAD, posteriormente, corroboró su CONSENTIMIENTO mediante Carta Notarial N°015-22-E2020-KUKOVA-E.S.PALPA-ICA.

Que, para el planteamiento de la Liquidación del Contrato en cuestión, por parte de LA ENTIDAD, se ha tenido en consideración, los antecedentes presentados por la Subgerencia de Estudios y Obras, el Informe N°0242-2022-GORE-ICA-SEPR/LACC, elaborado por el Ing. Luis A. Cáceres Calderón, monitor de la obra en cuestión, donde detalla la acumulación de penalidades del cuarto Entregable, el Informe N° 170-2022-SSLP/HAMS, elaborado por el C.P.C. Héctor A. Misajel Sandoval, basado en los comprobantes de pagos remitidos por la Oficina de Contabilidad, y el monto total del contrato de S/1'643,785.20 soles, resultando la formulación de la liquidación de contrato como se detalla:

### I.-AUTORIZADO Y PAGADO

#### 1.1 AUTORIZADO

1.1.1 Del Contrato Principal	S/ 1'643,785.20	
1.1.2 Deductivo de prestación	<u>12,745.14 (-)</u>	
<b>Sub Total</b>	<b>S/ 1'631,040.06</b>	<b>1'631,040.06</b>

#### 1.2 PAGADO

1.2.1 Contrato Principal		<u>1'297,678.01</u>
<b>Sub Total</b>	<b>S/</b>	<b>333,362.05</b>

### II.- OTROS

#### 2.1 AUTORIZADO

2.1.1. Penalidad por atraso (10%)	164,378.52	00.00
2.1.2 Otras penalidades	<u>52,525.49</u>	<u>00.00</u>
	216,904.01	00.00

#### 2.2 DESCONTADO

2.2.1. Penalidad por atraso	136,755.26	
2.2.2 Otras penalidades	<u>00.00</u>	
<b>Saldo por descontar S/</b>	<b>80,148.75</b>	<b>00.00</b>

#### 3.1 AUTORIZADO

3.1.1 Adelanto Directo (10%)	164,378.50	
------------------------------	------------	--

#### 3.2 DESCONTADO

3.2.1 Amortización de adelanto directo	<u>125,922.15</u>	
<b>Saldo por amortización</b>	<b>(38,456.35)</b>	<b>00.00</b>





# Gobierno Regional de Ica

## Resolución Subgerencial N° 029-2022-GORE-ICA/SSLP

### LIQUIDACION DE SALDOS

	A cargo del Contratista	A favor del Contratista
I.- Autorizado y pagado	00.00	333,362.05
II.- Otros: Penalidades	<u>80,148.75</u>	<u>00.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 80,148.75</b>	<b>333,362.05</b>

**CONCLUSIÓN: Saldo Total a Favor del Consultor S/. 333,362.05 soles.**

Que, de conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica, al amparo de la Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”, Ley 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria, Ley 27902, Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su modificatoria efectuada con Decreto Legislativo N° 1341, D.S. N°350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 y su modificatoria mediante D.S. N°344-2018.EF, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica aprobado mediante Ordenanza Regional N°0013-2019-GORE-ICA y la Resolución Gerencial General Regional N°0260-2022-GORE.ICA/GGR.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N°002-2020-GORE-ICA, Concurso Público N°002-2019-GORE ICA, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Apoyo de Palpa, Distrito de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, la misma que determina un costo total por prestación de servicio de S/ 1'631,040.06 soles, con un saldo a favor del Contratista de S/ 333,362.05 soles, monto del cual LA ENTIDAD, debe aplicar la retención de S/ 80,148.75 soles, por penalidades acumuladas hasta el cuarto Entregable.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Autorizar a la Subgerencia de Tesorería de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas de LA ENTIDAD, a efectuar la devolución del monto por Garantía de Fiel Cumplimiento, retenido con autorización de la empresa Consultora.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Notificar la presente Resolución al Sr. Juan Clemente Velarde Salguero, representante legal de la empresa KUKOVA INGENIEROS SAC, con domicilio legal en calle Luis Xammar N°168-182 Miraflores Lima, así mismo, notificar la presente a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, a la Subgerencia de Tesorería, a la Subgerencia de Contabilidad, a la Subgerencia de Obras y a la Subgerencia de Abastecimiento, entre otras.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Ing. JOSE JAIME DE LA CRUZ AGUADO  
SUBGERENTE