

## ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2009

	PROYECTOS	INVERSION S/.	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DETERMINADOS S/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL 30/07/09.	SALDO AL 30/07/09	PLAZO DE EJECUCION DIAS	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	OFICINA RESPONSABLE	ESTADO SITUACIONAL
V	<b>PROVINCIA DE NAZCA</b>	<b>18,462,631.00</b>	8,298,523.00	10,046,917.00	117,191.00	8,211,449.14	10,251,181.86					<b>44.48%</b>
1	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 22419 Jose Abelardo Quiñonez- Nazca (Saldo de Balance)	2,014,308.00	1,294,308.00	720,000.00		60,612.00	1,953,696.00	150	CONTRATA	44954	GSRNA	OBRA EN PROCESO BUENA PRO PROG PARA EL 14/08/09
2	Sustitución de Infraestructura Educativa en el Colegio de Areas Tecnicas de San Martin de Porras Cabildo -Nazca	16,807.00	16,807.00			5,203.99	11,603.01		CONTRATA	27481	GSRNA	OBRA TERMINADA 2008
3	Construcción de Puente Carrozable y Obras Complementarias en el Sector de Aja Ciudadana de Nasca	4,401,336.00	1,401,336.00	3,000,000.00			4,401,336.00	180	CONTRATA	78892	GSRNA	PROCESO DECLARADO DESIERTO CON RER Nº 404-2009 GORE ICA /PR DEL 04/08/09
4	Construcción de Puente Carrozable y Obras Complementarias en el Rio Ingenio del Distrito de Changuillo- Nasca	4,000,000.00	4,000,000.00			2,880,000.00	1,120,000.00	180	CONTRATA	78814	CEP	SE FIRMO CONTRATO DE OBRA EL 30/07/09
5	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 23543 Almirante Miguel Grau -Marcona - Nazca	4,636,072.00	1,586,072.00	3,050,000.00		3,079,996.84	1,556,075.16	240	CONTRATA	24025	C.E.P.-GSRNA	OBRA EN EJECUCION AVANCE FISICO 65.00%
6	Encauzamiento y Descolmatacion del Rio Tierras Blancas, Sectores San Sixto, Rancheria Tierras Blancas y Cantayo -Nazca	102,800.00		102,800.00		102,799.71	0.29		ADMINISTRATIVA DIRECTA	77263	GSRNA	OBRA TERMINADA 2008
7	Reconstrucción de la infraestructura educativa en la I.E. Nº 098 Clara Canales Santa Isabel-Nasca	290,000.00		290,000.00		271,046.38	18,953.62	90	CONTRATA	77133	GSRNA	OBRA EN EJECUCION AVANCE FISICO 65.00%

## ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2009

	PROYECTOS	INVERSION S/.	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DETERMINADOS S/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL 30/07/09.	SALDO AL 30/07/09	PLAZO DE EJEC DIAS	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	OFICINA RESPONSABLE	ESTADO SITUACIONAL
8	Reconstrucción y Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Publico Nasca – Ica	142,000.00		142,000.00			142,000.00	240	CONTRATA	76020	GSRNA	BUENA PRO ADJUDICADA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - PARA FIRMA DE CONTRATO
9	Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. Josefina Mejía de Bocanegra – Nasca	1,976,117.00		1,976,117.00		1,811,790.22	164,326.78	150	CONTRATA	58627	GSRNA	SE FIRMO CONTRATO DE OBRA EL 06/07/09 PARA LA ELABORACION DEL EXP TECNICO Y EJECUCION DE OBRA
10	Construcción de Alcantarillado Condominial en los Centros Poblados del Distrito de Ingenio	418,000.00		418,000.00			418,000.00	243	CONTRATA	FICHA	GSRNA	EN CONVENIO CON LA MD INGENIO TRANSFERENCIA FINANCIERA
11	Reconstrucción Ampliación Mejoramiento y Equipamiento en la I.E.N22711 San Miguel de la Pascana, Distrito El Ingenio Provincia de Nasca -Nasca	50,000.00		50,000.00			50,000.00		CONTRATA	61548	GSRNA	EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION
12	Circuito Turístico Nazca-Centro Ceremonial de Cahuachi	298,000.00		298,000.00			298,000.00		CONTRATA	51413	GSRNA	PARA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
13	Construcción de Mirador y Centro Turístico de Interpretación para las líneas de Nazca (MINCET)	80,000.00			80,000.00		80,000.00		CONTRATA	85078	GSRNA	EN LA OPI EN EVALUACION
14	Rehabilitación de Acueductos - Nazca (INDECI)	16,686.00			16,686.00		16,686.00		CONTRATA		GSRNA	SALDO DE OBRA
15	Mejora de la Orientación Turística Mediante una Señalización Estandarizada (MINCETUR )	20,505.00			20,505.00		20,505.00		CONTRATA	21247	GSRNA	OBRA TERMINADA 2008