

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2011

30/09/11

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/.	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DETERMINADOS S/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC. OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
II	PROVINCIA PISCO				20,359,228.00	6,172,505.00	14,186,723.00	0.00	3,634,985.88	16,724,242.12				17.85%	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANCANO PROVINCIA DE PISCO -PISCO	HUANCA NO		SANEAMIENTO	2,377,728.00	2,377,728.00				2,377,728.00		CONTRATA	136042	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	2048
2	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP- PISCO -ICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	PISCO	TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE MODULOS CENTRAL Y POSTERIOR 02 UNID, INCORPORACION DE 22 COLUMNAS NUEVAS ,PINTURAS, CARTINERIAS METALICA, VARIOS	ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	269,778.00	269,778.00			127,537.19	142,240.81	150	CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	58193
3	CONST DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE GRUPO 2, DISTRITO DE SAN CLEMENTE -PISCO -ICA	SAN CLEMENTE	CONSTRUC. DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 23282.71 M2 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO F1C= 175 KG/CM2 = 8288.75 M2 CONST DE SARDINELES SUMERGIDOS FIC = 175KG/CM2 = 5382.03 ML	TRANSPORTES	3,425,905.00	1,299,300.00	2,126,605.00		1,974,378.32	1,451,526.68	180	CONTRATA	146382	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	3230
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA OFERTA DE SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD BERNALES DISTRITO DE HUMAY -PISCO-ICA	HUMAY	DEMOLICION DE PABELLON EXISTENE 257.00 CONSTRUCCION DE PABELLON 568,46 M2, CISTERNA DE CONCRETO DE 7,20 M2 M2 Y EQUIPAMIENTO	SALUD	1,080,000.00	1,080,000.00			953,226.42	126,773.58	120	CONTRATA	132459	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	1272 HAB
5	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y complementaria de la Institución Educativa Juan Velazco Al varado – Bernales-Humay -Pisco	HUMAY	CONSTRUCCION DE 09 AULAS , DIRECCION SUB DIRECCION BIBLIOTECA ESCOLAR SALA DE PROFESORES TALLERES LABORATORIOS Y SALA MULTIUSOS DE MATERIAL NOBLE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (40 COMPUTADORAS)	EDUCACION	169,373.00	169,373.00			6,380.89	162,992.11		CONTRATA	61130	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	524
6	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVIDAD DEL PUESTO DE SALUD DOS PALMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO	INDEPENDENCIA	DEMOLICION DE PABELLON EXISTENTE 59.29 M2 CONSTRUCCION DE PABELLON DE 100.10 M2 TANQUE ELEVADO DE 2.5 M3 CISTERNA DE 2.85 M3 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO	SALUD	299,544.00	299,544.00			3,471.10	296,072.90		CONTRATA	120430	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	1554
7	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA I.E. Nº 22552 CABEZA DE TORO LATERAL 5 DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 52 M2 C/U ,CONSTRUCCION DE SS.HH. DE 28 M2 C/U CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO ,CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR , CONSTRUCCION DE DIRECCION YSECRETARIA 24 M2 CONSTRUCCION DE CERCO MALLA 617 ML PORTADAS DE INGRESO CONSTRUCCION DE LOSAS VEREDAS Y PATIO DE HONOR CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO ,TALLE MULTIFUNCIONAL, SALA DE REUNIONES DE PROFESORES-EQUIPAMIENTO	EDUCACION	627,572.00	627,572.00			361,624.01	265,947.99		CONTRATA	120932	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	268
8	Construccion de veredas en el malecon Zona Sur el Golf Distrito de Paracas -Pisco - Ica	PARACAS	CONSTRUCCION DE 2549.34 M2 DE VEREDAS Y 527.62 ML DE MURO DE CONTENCION	TRANSPORTE	4,653.00	4,653.00			4,652.70	0.30		CONTRATA	57350	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	4080

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJECUCION DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
9	Construccion de Pistas y Veredas en las calles del AA.HH. De la Villa Tupac Amaru-Pisco	VILLA TUPAC AMARU INCA	INSTALACION DE 9536.89 M2 DE CONSTRUCCION DE PISTAS	TRANSPORTE	40,846.00	40,846.00			40,502.19	343.81		CONTRATA	84156	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	4403
10	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP SAN MIGUEL -PISCO -ICA AFETADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE OFICINAS 337.69 M2, SALA DE MEDITACION 27.84 M2 CONST. DE VEREDAS 308.01 M2 GRADAS 4.5 M2 ASTA DE BANDERA SARDINELES 21.00M TANQUE CISTERENA INSANITARIAS INST ELECTRICAS EXT. CERCO OPACO TARRAJEADO Y TINT	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,711.00	3,711.00			3,710.63	0.37		CONTRATA	FICHA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
11	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C TELLO PARACAS-PISCO	TURISMO	CONSTRUCCION DE 11 SALAS EXPOSITIVAS CON UN AREA TECHADA DE 765.00 M2 CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA Y DE ALOJAMIENTO -01 OFICINA ADMINISTRATIVA 02 DORMITORIO 01 SALA DE STAR COMPLETAMENTE CON 01 DEPOSITO 01 VESTIDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL CON AREA TECHADA DE 141.30 M3-CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO Y TALLERES EDUCATIVOS CON UN AREA ECHADA DE 289.30 M2		2,208,656.00		2,208,656.00			2,208,656.00		CONTRATA		OBRA POR INICIAR	
12	RECONSTRUCCION Y REUBICACION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL IEP I CUNA JARDIN LUISA DE LA TORRE ROJAS -PISCO -ICA	PISCO	DEMOLICIONES ,RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO RECONSTRUCCION DE AREA EDUCATIVA 1ER PISO RECONSTRUCCION DE VEREDAS Y PATIO DE SERVICIO, RECONSTRUCCION DE AREA	EDUCACION	2,023,735.00		2,023,735.00		90,185.74	1,933,549.26		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA EN EJECUCION A.F 2.00%	
13	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS CON PILETAS CENTRALES	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	83,000.00		83,000.00		23,541.69	59,458.31		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
14	RECONSTRUCCION , REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. JULIO C TELLO -PISCO	PISCO	CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE 02 AULAS + AULA DE USO MULTIPLE + DIRECCION + SECRETARIA +SUB DIRECCION + SALA DE PROFESORES +ADMINISTRACION +DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA , CON AREA TECHADA DE = 423.33 M2 CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE 08 AULAS DE 02 PISOS CON ESCALERAS AREA TECHADA = 562.95 M2 ESCALERA DE 02 TRAMOS (3) AREA OCUPADA = 99.18 M2 DESMONTAJE DE 03 AULAS PROVISIONALES , DEMOLICION DE 04 PABELLONES DE 1 PISO COLAPSADO , DEMOLICION DE LOSAS Y RAMPAS AREA= 1078.57 M2 DEMOLICION DE VEREDAS AREA = 29.62 M2 DEMOLICION DE PROSCENIO = 16.67 M2 CONSTRUCCION DE LOSA -PATIO	EDUCACION	2,175,553.00		2,175,553.00		45,775.00	2,129,778.00	180	CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA POR INICIAR	9865
15	RECONSTRUCCION, DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONEZ -PISCO	PISCO	CONSTRUCCION DE PABELLON N° 1 DE 03 AULAS EN 01 NIVEL (UNA PLANTA) CON UN AREA TECHADA DE 236.50 M2 CONSTRUCCION DE PABELLON N° 2 DE 04 AULAS EN 01 NIVEL (UNA PLANTA)CON UN AREA TECHADA DE 314.50 M2 REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO CENTRAL	EDUCACION	1,024,765.00		1,024,765.00			1,024,765.00	150	CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA EN EJECUCION A.F 2.00%	294
16	RECONSTRUCCION, Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 188 ANGELES DEL DIVINO NIÑO-HUMAY -PISCO-ICA	HUMAY	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES , CONSTRUCCION DE 02 AULAS +DIRECCION +COCINA +SS.HH. CONSTRUCCION DE LOSA , ASTA DE BANDERAS , JUEGOS INFANTILES , TANQUE ELEVADO , CISTERNA , CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA E INGRESO	EDUCACION	597,454.00		597,454.00			597,454.00		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA POR CONVOCAR	

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
17	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES -PISCO (FONIPREL-CON GORE ICA)	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE 10 AULAS , AREAS ADMINISTRATIVAS 01 SS.HH. BIBLIOTECA , 01 LABORATORIO TALLER DE CARPINTERIA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA , COCINA Y COMEDOR AULA DE COMPUTO, DEPOSITO Y GUARDIANIA , ESCALERAS , OBRAS EXTERIORES (PORTADA DE INGRESO VEREDAS PATIO, LOSA DEPORTIVA, CISTERNA ,TENQUE ALTO , INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS)	EDUCACION	3,085,460.00		3,085,460.00			3,085,460.00		CONTRATA	144161	OBRA POR INICIAR	783
18	INSTALACIONES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH VISTA ALEGRE DEL CC.PP. URBANO TUPAC AMARU -PISCO	TUPAC AMARU PISCO	INSTALACIONES DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL CC.PP. URBANO TUPAC AMARU , CONSTRUCCION DE 3081 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE 53 BUZONES INSTALACION DE 290 CONEXIONES DOMICILIARIAS 05 UNIDADES DE EMPALME A BUZONES EXISTENTES	SANEAMIENTO	810,095.00		810,095.00			810,095.00	120	CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	
19	Construcción de la Línea de Conducción Reservoirio Elevado y línea de Aducción en el Distrito de San Andrés Pisco	SAN ANDRES	CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VALVULAS CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ,2936 ML DN 300 MM Y 1639,50 ML DN 250 MM PVC-UF PN 10 , 65,87 ML HD K-7 01 RESERVIO ELEVADO DE 1200 M3 201,45 ML DE LINEA DE REBOSE Y 899,60 ML DN 200 MM PVC -UF -PN 10 DE LINEA DE ADUCCION	SANEAMIENTO	51400		51,400.00			51,400.00				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	