

**ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2012**

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF. HABITANTES
	<b>PROVINCIA PISCO</b>				<b>22,925,284.00</b>	<b>8,631,191.00</b>	<b>14,294,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606,805.30</b>	<b>21,318,478.70</b>			<b>7.01%</b>	
1	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, RESERVOIRIO ELEVADO Y LINEA DE ADUCCION EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES-PISCO	SAN ANDRES	CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VALVULAS CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ,2936 ML DN 300 MM Y 1639.50 ML DN 250 MM PVC-UF PN 10 , 65.87 ML HD K-7 01 RESERVOIRIO ELEVADO DE 1200 M3 201.45 ML DE LINEA DE REBOSE Y 899.60 ML DN 200 MM PVC -UF -PN 10 DE LINEA DE ADUCCION	SANEAMIENTO	4,442,508.00	4,442,508.00				4,442,508.00	CONT RATA	68869	OBRA POR INICIAR	15083
2	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA IC-105 EMP. PE 28 DV SALINAS DE OTUMA - LAGUNA GRANDE Y ACCESOS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, ICA	PISCO PARACAS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 22.561 KM DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO ESTABILIZADO , SEÑALIZACION DE TRANSITO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	TRANSPORTE	3,044,736.00		3,044,736.00			3,044,736.00	CONT RATA	127773	OBRA POR INICIAR	4542
3	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPANO, DISTRITO DE HUANCANO - PISCO	HUANCANO	CONSTRUCCION DE 6859.06 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE -1640.25 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO , 1438.90 ML DE SARDINELES PERALTADOS , 120 ML DE MURO DE CONTENCION , 195 ML DE CUNETAS TRIANGULARES 62 ML DE TUBERIAS (ALCANTARILLA )	TRANSPORTE	1,186,486.00		1,186,486.00		5,260.00	1,181,226.00	CONT RATA	137111	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	428
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N°22498 FAUSTINO ROSAS BARBOZA DEL CENTRO POBLADO TOMA DE LEON DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO-ICA CAL R2 A 3N	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE 04 AULAS , 01 BIBLIOTACA , 01 AULA DE COMPUTO 01 DIRECCION , SECRETARIA Y ALMACEN 01 SS.HH. 02 BATERIAS CERCO PERIMETRICO LOSA DEPORTIVA MEJORAMIENTO DE 03 . CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO CISTERNA Y TANQUEBELEVADO, CONSTRUCCION DE PATIO HONOR , EQUIPAMIENTO , MOBILIARIO ESCOLAR Y CAPACITACION	EDUCACION	1,330,309.00	1,330,309.00				1,330,309.00	CONT RATA	132257	OBRA ADJUDICADA POR INICIAR	82
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO-ICA	HUMAY	SUMINISTRO E INSTALACION DE 521.84 ML DE TUBERIA PVC -SAP C-75 DN0 90 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE 75364 ML DE TUBERIA PVC-SAP-C-75 DN0 63 MM 118 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE , SUMINISTRO E INSTALACION DE 443.18 ML DE TUBERIA PVC -UF-ISO-4435-S-20	SANEAMIENTO	1,211,403.00		1,211,403.00			1,211,403.00	CONT RATA	150635	OBRA EN PROCESO DE SELECCION	1008
6	CONST DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE GRUPO 2, DISTRITO DE SAN CLEMENTE -PISCO -ICA	SAN CLEMENTE	CONSTRUC. DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 23282.71 M2 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO F1C= 175 KG/CM2 = 8288.75 M2 CONST DE SARDINELES SUMERGIDOS FIC = 175KG/CM2 = 5382.03 ML	TRANSPORTES	191,228.00	30,580.00	160,648.00		14,860.94	176,367.06	CONT RATA	146382	OBRA CULMINADA	3230
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANCANO PROVINCIA DE PISCO - PISCO	HUANCANO	CONSTRUCCION DE 50 ML DE GALERIAS FILTRANTES , 12202.38 DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE . SUMINISTRO E INSTALACION DE 3.394.83 ML DE REDES DE DESAGUE 148 CONEXIONES CONDOMINIALES , 5 TANQUES SEPTICOS , 10 POZOS DE PERCOLACION Y 98 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO	SANEAMIENTO	2,944,166.00	2,377,728.00	566,438.00	0.00	5,260.00	2,938,906.00	CONT RATA	136042	OBRA POR INICIAR	2048

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/.	RECURSOS DETERMINADOS \$/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF. HABITANTES
8	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA I.E. Nº 22552 CABEZA DE TORO LATERAL 5 DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 52 M2 C/U ,CONSTRUCCION DE SS.HH. DE 28 M2 C/U ,CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO ,CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR , CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SECRETARIA 24 M2 CONSTRUCCION DE CERCO MALLA 617 ML PORTADAS DE INGRESO CONSTRUCCION DE LOSAS VEREDAS Y PATIO DE HONOR CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO ,TALLE MULTIFUNCIONAL, SALA DE REUNIONES DE PROFESORES-EQUIPAMIENTO	EDUCACION	142,546.00	142,546.00				142,546.00	CONT RATA	120932	OBRA CULMINADA	268
9	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES -PISCO (FONIPREL-CON GORE ICA)	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE 10 AULAS , AREAS ADMINISTRATIVAS 01 SS.HH. BIBLIOTECA , 01 LABORATORIO TALLER DE CARPINTERIA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA , COCINA Y COMEDOR AULA DE COMPUTO, DEPOSITO Y GUARDIANA , ESCALERAS , OBRAS EXTERIORES ( PORTADA DE INGRESO VEREDAS PATIO, LOSA DEPORTIVA, CISTERNA ,TENQUE ALTO , INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS)	EDUCACION	3,050,016.00		3,050,016.00		559,900.97	2,490,115.03	CONT RATA	144161	OBRA EN EJECUCION A.F 22.00%	783
10	RECONSTRUCCION , REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. JULIO C TELLO -PISCO	PISCO	CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE 02 AULAS + AULA DE USO MULTIPLE + DIRECCION + SECRETARIA +SUB DIRECCION + SALA DE PROFESORES +ADMINISTRACION +DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA , CON AREA TECHADA DE = 423.33 M2 CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE 08 AULAS DE 02 PISOS CON ESCALERAS AREA TECHADA = 562.95 M2 ESCALERA DE 02 TRAMOS (3) AREA OCUPADA = 99.18 M2 DESMONTAJE DE 03 AULAS PROVISIONALES , DEMOLICION DE 04 PABELLONES DE 1 PISO COLAPSADO , DEMOLICION DE LOSAS Y RAMPAS AREA= 1078.57 M2 DEMOLICION DE VEREDAS AREA = 29.62 M2 DEMOLICION DE PROSCENIO = 16.67 M2 CONSTRUCCION DE LOSA -PATIO	EDUCACION	1,471,131.00		1,471,131.00		438,153.79	1,032,977.21	CONT RATA	FICHA FORSUR	OBRA EN EJECUCION A.F 55.00%	9865
11	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C TELLO PARACAS-PISCO	PARACAS	CONSTRUCCION DE 11 SALAS EXPOSITIVAS CON UN AREA TECHADA DE 765.00 M2 CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA Y DE ALQJAMIENTO -01 OFICINA ADMINISTRATIVA 02 DORMITORIO 01 SALA DE STAR COMPLETAMENTE CON 01 DEPOSITO 01 VESTIDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL CON AREA TECHADA DE 141.30 M3-CONSTRUCCION DE ZONA DE INGRESO Y TALLERES EDUCATIVOS CON UN AREA ECHADA DE 289.30 M2	CULTURA Y DEPORTE	113,447.00		113,447.00			113,447.00	CONT RATA	130715	OBRA EN EJECUCION A.F 65.00%	441343
12	RECONSTRUCCION, DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CAP FAP JOSE ABELARDO QUINONEZ -PISCO	PISCO	CONSTRUCCION DE PABELLON Nº 1 DE 03 AULAS EN 01 NIVEL (UNA PLANTA) CON UN AREA TECHADA DE 236.50 M2 CONSTRUCCION DE PABELLON Nº 2 DE 04 AULAS EN 01 NIVEL ( UNA PLANTA )CON UN AREA TECHADA DE 314.50 M2 REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO CENTRAL	EDUCACION	482,861.00		482,861.00		290,847.12	192,013.88	CONT RATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA	294

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF. HABITANTES
13	INSTALACIONES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH VISTA ALEGRE DEL CC.PP. URBANO TUPAC AMARU-PISCO	TUPAC AMARU PISCO	INSTALACIONES DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL CC.PP. URBANO TUPAC AMARU , CONSTRUCCION DE 3081 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE 53 BUZONES INSTALACION DE 290 CONEXIONES DOMICILIARIAS 05 UNIDADES DE EMPALME A BUZONES EXISTENTES	SANEAMIENTO	839,595.00		839,595.00		292,522.48	547,072.52	CONT RATA	129853	OBRA EN EJECUCION A.F 55.00%	1164
14	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DOS PALMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO	INDEPENDENCIA	DEMOLICION DE PABELLON EXISTENTE 59.29 M2 CONSTRUCCION DE PABELLON DE 100.10 M2 TANQUE ELEVADO DE 2.5 M3 CISTERNA DE 2.85 M3 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO	SALUD	282,953.00	282,953.00				282,953.00	CONT RATA	120430	OBRA CULMINADA	1554
15	MEJORAMIENTO DE LA I.E. Y EQUIPAMIENTO DE DOS NIVELES EN LA I.E. N° 22446 ISAAC MONTALVAN,NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MENORES DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PISCO	INDEPENDENCIA	Mejoramiento de Infraestructura Educativa y Equipamiento en dos niveles en la I.E. N 22446 Isaac Montalván del Nivel Inicial y Primario Menores	EDUCACION	34,537.00		34,537.00			34,537.00	CONT RATA	165218	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	363
16	RECONSTRUCCION, Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 188 ANGELES DEL DIVINO NIÑO-HUMAY - PISCO-ICA	HUMAY	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES , CONSTRUCCION DE 02 AULAS +DIRECCION +COCINA +SS.HH. CONSTRUCCION DE LOSA , ASTA DE BANDERAS , JUEGOS INFANTILES , TANQUE ELEVADO , CISTERNA , CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA E INGRESO	EDUCACION	208,873.00		208,873.00			208,873.00	CONT RATA	FICHA FORSUR	PAGOS PENDIENTES	
17	RECONSTRUCCION Y REUBICACION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL IEP I CUNA JARDIN LUISA DE LA TORRE ROJAS -PISCO -ICA	PISCO	DEMOLICIONES ,RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO RECONSTRUCCION DE AREA EDUCATIVA 1ER PISO RECONSTRUCCION DE VEREDAS Y PATIO DE SERVICIO, RECONSTRUCCION DE ARE	EDUCACION	1,921,217.00		1,921,217.00			1,921,217.00	CONT RATA		OBRA EN EJECUCION	
18	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP SAN MIGUEL -PISCO -ICA AFETADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE OFICINAS 337.69 M2, SALA DE MEDITACION 27.84 M2 CONST. DE VEREDAS 308.01 M2 GRADAS 4.5 M2 ASTA DE BANDERA SARDINELES21.00M TANQ CISTERENA INS SANITARIAS INST ELECTRICAS EXT. CERCO OPACO TARRAJEADO Y TINT	ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	2,705.00		2,705.00			2,705.00	CONT RATA		PAGOS PENDIENTES	
19	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA OFERTA DE SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD BERNALES DISTRITO DE HUMAY - PISCO-ICA	HUMAY	DEMOLICION DE PABELLON EXISTENE 257,00 CONSTRUCCION DE PABELLON 568,46 M2, CISTERNA DE CONCRETO DE 7,20 M2 M2 Y EQUIPAMIENTO	SALUD	24,567.00	24,567.00				24,567.00			PAGOS PENDIENTES	