



**Gobierno Regional de Ica**



**PROYECTO ESPECIAL TAMBO  
CCARACOCHA**



## **OBJETIVOS GENERALES DEL PETACC EN EL 2009**

- **CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA , MEDIANTE LA ELABORACION DE ESTUDIOS, EJECUCION DE OBRAS Y EL DESARROLLO DDE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DEL PETACC.**
- **CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A LAS AVENIDAS EXTRAORDINARIAS DEL RIO ICA MEDIANTE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES.**

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PETACC EN EL 2009**

- ELABORAR 04 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.**
- ELABORAR 06 ESTUDIOS DEFINITIVOS.**
- REHABILITACION DE 2.5 KM DEL CANAL CHOCLOCOCHA.**
- CONSTRUCCION DEL 73 % DEL CANAL EL ROSARIO.**
- LIMPIEZA DE 6,000 M3 DE DESMONTE EN EL TRAMO URBANO DEL RIO ICA Y LA QUEBRADA CANSAS.**
- REHABILITACION DE 1,786 ML DE DIQUES TRANSVERSALES EN LA QUEBRADA CANSAS.**

# EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO 2009
ORDINARIOS	4'420,432	4'324,423.29	97.83
DIRECTAMENTE RECAUD. DETERMINADOS	446,252	172,862.57	38.74
DONACIONES Y TRANSF.	8'077,080	6'481,061.46	80.24
	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12'943,765</b>	<b>10'978,347.32</b>	<b>84.82</b>

## LOGROS OBTENIDOS

Se ejecutaron y aprobación de los siguientes Perfiles: Santa Ana - Amara, Macacona - Quilloay, Tacaraca, Acequia Nueva - Mochica, La Achirana, San Agustín - San Jacinto y Canal secundario de la variante La Achirana.

Aprobación de los estudios a nivel de perfil de los proyectos Control de desbordes e inundaciones del rio y construcción de la presa de Tambo.

➤ se ha desarrollado el 85% de los Estudios de Factibilidad de los sistemas de riego de la Bocatoma La Achirana y Canales de San Agustín y San Jacinto.

## LOGROS OBTENIDOS

➤ **Elaboración del 85% de los estudios de factibilidad de los proyectos Control de desbordes e inundaciones del río y construcción de la presa de Tambo.**

➤ **Se han desarrollado los Estudios definitivos de los sistemas de riego de El Rosario, Tacaraca, Pozas de Regulación y control de avenidas.**

**Se ha rehabilitado 2.620 Km del Canal de trasvase choclococha.**

➤ **Se ha logrado la eliminación de 6,110 m<sup>3</sup> de basura y desmonte del cauce del río Ica y Quebrada Cansas.**

➤ **Se ha logrado incrementar el presupuesto inicial en S/ 8'502,512.**

## LOGROS OBTENIDOS

- A la fecha se ha obtenido una eficacia de la ejecución presupuestal del 97.83% de recursos ordinarios, 80.24% de recursos determinados y 38.74% de directamente recaudados y una eficacia del 88% respecto del total anual.
- En las obras ejecutadas se han generado a lo largo del año 68,838 jornales.
- Se ha capacitado a un total de 12 técnicos y profesionales del PETACC en temas relacionados a las normas de contrataciones, SNIP, Presupuesto Público, Bienes y Patrimonio.



## Rehabilitación del Canal de Derivación Choclococha.





# PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA





## CANAL EL ROSARIO





## DIFICULTADES PRESENTADAS

- El retraso del cofinanciamiento a cargo de la Junta de la Achirana para concluir la construcción del canal El Rosario.
- Baja capacidad de amortización del costo de las obras ejecutadas debido a la reducida tarifa.
- La indiferencia del Gobierno Regional de Huancavelica en la solución de los temas pendientes y poder construir el Colector de Ingahuasi y reservorio de Tambo.
- La existencia de las líneas de Gas dentro del Reservorio de Tambo.

## MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SUPERAR DIFICULTADES

- Se ha suscrito un Convenio entre el GORE y la Junta de Usuarios de la Achirana para dar cumplimiento al compromiso de cofinanciamiento del Canal El Rosario.
- La Presidencia Regional de Ica viene coordinando con el Gobierno Regional de Huancavelica a fin de alcanzar los acuerdos necesarios y poder construir tanto el colector Ingahuasi como el reservorio de Tambo.
- Se viene coordinando con los concesionarios de las líneas de gas TGP y Perú LNG a fin de poder cambiar las líneas de gas instaladas dentro del reservorio de tambo

# ENCARGOS REALIZADOS POR EL GORE ICA EN LA ELABORACION DE PIP'S DE CHINCHA PISCO Y PALPA.

- 1.- Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto “Irrigación Liscay - San Juan de Yanac” código SNIP 63638, dicho estudio debe ser culminado a fines de enero del 2010
- 2.- Estudio a Nivel de Factibilidad del proyecto “Afianzamiento Hídrico en la Cuenca de Rio Seco” código SNIP 87185, dicho estudio debe ser culminado a fines de enero del 2010.
- 3.- Estudio a nivel de perfil del proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Rio Grande – Santa Cruz – Palpa”, el proyecto fue culminado y entregado a la OPI regional se esta en levantamiento de observaciones.





***GRACIAS***