

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2011

ITEM	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/.	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DETERMINADOS S/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJECUCION OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
I	PROVINCIA CHINCHA				39,677,070.00	4,966,330.00	34,156,895.00	553,845.00	24,542,411.72	15,134,658.28				61.86%	
1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA INTER DISTRITAL PUEBLO NUEVO- CHAVIN HUAMANRICRA	PUEBLO NUEVO	REHABILITACION INTEGRAL SOBRE UN TRAZO MAS APROPIADO EN EL TRAMO I KM 0+000-KM 27+000.MEJORAR Y REHABILITAR EL TRAMO II KM 27+000-KM 94 + 500 RESTABLECIENDOSE LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA MEDIANTE LA SUPARACION DE LOS PUNTOS CRITICOS , DISEÑOS ADECUADO DE DRENAJES Y OBRAS DE ARTE , CONSTRUCCION DE 02 PUENTES CARROZABLES DE CONCRETO ARMADO	TRANSPORTES	4,526,249.00	2,171,743.00	2,354,506.00		4,411,625.30	114,623.70	180	CONTRATA	22342	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	968 HAB
2	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP CHINCHA ALTA CHINCHA ICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	CHINCHA ALTA	CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE TRES NIVELES CON UNA AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 1661.80 M2 PATIO DE FORMACION 352.92 M2 RAMPA DE 5.0 M2 VEREDAS 54.96 M2 CONST DE CISTERNA DE 30 M3 + TANQUE ELEVADO DE 13 M3 Y CASETA DE ELECTROBOMBAS CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 3.05 M DE ALTURA CON UNA LONGITUD DE 132.43 ML, REJA DE INGRESO PEATONAL, PORTONDE INGRESO VEHICULAR, PODIO Y ASTA DE BANDERA	ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	949,245.00	949,245.00			629,441.11	319,803.89	240	CONTRATA	FICHA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	56648
3	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHINCHA BAJA TAMBO DE MORA CHINCHA (FONIPREL)	TAMBO DE MORA	MEJORAMIENTO DE 7,686 KM. DE CARRETERA	TRANSPORTES	2,241,879.00	318,574.00	1,923,305.00		1,931,500.44	310,378.56	150	CONTRATA	67153	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	16734
4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION , ADUCCION Y RESERVORIO (500 m3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	CONSTRUCCION DE 1036.00 ML LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE 13076.50 ML DE LINEA DE ADUCCION CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 500M3-	SALUD Y SANEAMIENTO	5,980,284.00	1,296,084.00	4,684,200.00		4,889,019.82	1,091,264.18	180	CONTRATA	107348	OBRA PARALIZADA A.F 80.00%	73260
5	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JOSE YATACO PACHAS -CHINCHA	CHINCHA ALTA	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE 248 M2 CONSTRUCCION DE LABORATORIO FISICA QUIMICA DE 124 M2 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 62.M2 CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO DE 62 M2 REMODELACION DE PATIO DE HONOR DE 657 M2 CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, ADQUISICION DE 10 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO		134,965.00	134,965.00			33,600.00	101,365.00	90	CONTRATA	31528	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	1116
6	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DEL CENTRO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA	PUEBLO NUEVO		SALUD Y SANEAMIENTO	5,010.00	5,010.00			0.00	5,010.00	60	CONTRATA	164107	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	38898
7	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE WAWA WASI COMUNAL EN EL C.P. SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA	EL CARMEN			8,541.00	8,541.00			0.00	8,541.00	90	CONTRATA	139797	EN REVISION EXPEDIENTE TECNICO	32

ITEM	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHA DEL GORE ICA	CHINCHA ALTA			49,212.00	49,212.00			49,212.00	0.00		CONTRATA	109294	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	10000
9	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y REFERENCIA DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD clas SAN ISIDRO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO -CHINCHA	PUEBLO NUEVO		SALUD	1,500.00	1,500.00				1,500.00		CONTRATA	112995	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	8935
10	MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 260 CRUZ BLANCA -CHINCHA	CHINCHA ALTA		EDUCACION	3,200.00	3,200.00				3,200.00		CONTRATA	148786	PERFIL VIABLE	124
11	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION (PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD)	CHINCHA ALTA			6,500.00	6,500.00				6,500.00					
12	REHABILITACION BOCATOMA LA PUNTA LA ISLA DISTRITO DE ALTO LARAN PROVINCIA DE CHINCHA	ALTO LARAN	REHABILITACION DEL DIQUE DE ENCAUZAMIENTO , REHABILITACION DE BARRAJE MOVIL Y OBRAS MENORES	AGRARIA	10,800.00	10,800.00			10,800.00	0.00	60	CONTRATA	119785	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	6288
13	REHABILITACION BOCATOMA LA PELOTA , RIO MATAGENTE ,SECTOR DE RIEGO LA PAMPA PUNTA LA ISLA DISTRITO DE ALTO LARAN PROVINCIA DE CHINCHA	ALTO LARAN	REHABILITACION DEL MURO GUIA DE ENCAUZAMIENTO , REHABILITACION DEL BARRAJE FIJO REHABILITACION DE LAS REJILLAS DE CAPTACION Y OBRAS MENORES	AGRARIA	10,800.00	10,800.00			10,800.00	0.00	60.00	CONTRATA	119765	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	6565
14	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP GROCIO PRADO -CHINCHA -ICA	GROCIO PRADO		ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	156.00	156.00			155.38	0.62		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA	11221
15	REHABILITACION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP R1S CHINCHA HUANCHOS PALCA (TRAMO CHINCHA-PUENTE SAN JUAN)	HUANCHOS - PALCA	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHINCHA -PUENTE SAN JUAN CON 22.20 KM DE LONGITUD A NIVEL DE AFIRMADO	TRANSPORTE	553,845.00			553,845.00	453,844.39	100,000.61		CONTRATA	4976	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	11221
16	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED COLECTORA DE CHINCHA ALTA Y LAGUNA DE OXIDACION DE CHINCHA BAJA	CHINCHA ALTA	REHABILITACION DE 2879.90 ML CON TUBERIA PVC-UF ISO 4435 S-20 DN MM, REHABILITACION DE 853.89M CON TUBERIA PVC -UF ISO 4435 S-20DN 450 MM, REHABILITACION DE 465.05 M CON TUBERIA PVC -UF ISO 4435 S-20 DN 355MM REHABILITACION DE 2195.00 ML CON TUBERIA PVC -UF-ISO 4435 S-20 DN 160 MM , PARA 569 CONEXIONES DOMICILIARIAS , CONSTRUCCION DE 32 BUZONES , RESANE Y ENLUCIDO DE 45 BUZONES , ADEMAS DE LA REHABILITACION DE 495.60 ML CON TUBERIA PVC ISO UF 4435 S-20 DN 400 MM , EN LA LAGUNA DE OXIDACION ,CONSTRUCCION DE 10 BUZONES , ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE CHINCHA BAJA		522,768.00		522,768.00		2,417.76	520,350.24	120	CONTRATA	105996	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	91541
17	CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA CHUYA DISTRITO DE CHAVIN	CHAVIN	CONSTRUCCION DE 02 MINIPRESAS CON SUS OBRAS DE ARTE	AGRARIA	3,000,000.00		3,000,000.00		490,170.95	2,509,829.05	210	CONTRATA	54823	OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS A.F 3.00%	540 HAB

ITEM	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
18	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SAUD ALTO LARAN MICRORED PUEBLO NUEVO RED CHINCHA PISCO DE LA DIRESA -ICA	ALTO LARAN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION , UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA , UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO UNIDAD DE CENTRO OBTETRICO , PROGRAMA DE TBC, Y VIVIENDA UNIPERSONAL CON UN AREA TOTAL DE 977.90 M2 ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO Y MOBILIARIO ADQUISICION DE AMBULANCIA Y EQUIPO DE RADIO	SALUD	3,752,236.00		3,752,236.00		2,768,809.53	983,426.47	210	CONTRATA	71824	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	6486 HAB
19	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	CHINCHA ALTA	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE NUEVOS AMBIENTES DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA - ADQUISICION Y REEMPLAZO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO- CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL ESPECIALIZADO CAPACITACIONAL PERSONAL ASISTENCIAL EN NUEVAS METODOLOGIAS DE ATENCION INTEGRAL-CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN NUEVAS METODOLOGIAS DE GESTION	SALUD	16,089,846.00		16,089,846.00		7,901,111.19	8,188,734.81	180	CONTRATA	104598	OBRA ATRAZADA CONTRATO EN PROCESO DE RESOLVER A.F 2.00 %	55,269 HAB
20	RECONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRICO- REFACCION DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICO BASICO DEL DEL PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA DPTO DE ICA	PUEBLO NUEVO	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO; RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, RESANE DE DAÑOS EN ESTRUCTURAS ,EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO	SALUD Y SANEAMIENTO	163,418.00		163,418.00		156,271.42	7,146.58	60	CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	47000
21	RECONSTRUCCION DE AMBIENTES Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO DEL PUESTO DE SALUD CONDORILLO ALTO DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPTO DE ICA	CHINCHA ALTA	DEMOLICION DE AMBIENTES , RECONSTRUCCION DE AMBIENTES ADQUISICION DE EWQUIPOS BIOMEDICOS	SALUD Y SANEAMIENTO	648,055.00		648,055.00		534,049.10	114,005.90	90	CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	1700
22	RECONSTRUCCION DE AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD AYLOQUE DEL DISTRITO DE ALTO LARAN PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA	ALTO LARAN	CONSTRUCCION DE UNA SALA MULTIPLE , 01 TOPICO , 01 CONSULTORIO, 01 REPOSO, 01 ALMACEN, SERVICIOS HIGIENICOS ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS , OBRAS EXTERIORES COMO VEREDAS , RAMPAS MUROS DE CONTENCIÓN Y POZO PERCOLADOR Y TANQUE PERCOLADOR	SALUD Y SANEAMIENTO	462,235.00		462,235.00		229,156.37	233,078.63	60	CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	7000
23	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE HUACARPANA -SAN LORENZO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- ICA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	CONSTRUCCION DE 7,238 KM DE CARRETERA A NIVEL DE BTROCHA CARROZABLE PONTON RUSTICO Y DEMAS OBRAS DE ARTE		353,759.00		353,759.00			353,759.00		CONTRATA	24606	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	1544
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CERCADO -DISTRITO- CHINCHA ICA	CHINCHA ALTA			59,717.00		59,717.00			59,717.00		CONTRATA		PERFIL VIABLE	
25	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LISCAY DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA -CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	INSTALACION DE 117 CONEXIONES DOMICILIARIAS (CAJA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 160 MM) + 1327 M DE INSTALACIONDE REDES DE TUBERIA (PVC 200MM) SISTEMA DE TRATAMIENTO (DESARENADOR TANQUE INHOFF LECHO DE SECADO		4,721.00		4,721.00		4,720.11	0.89		CONTRATA	116860	OBRA CULMINADA	460

ITEM	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
26	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP -CHINCHA BAJA CHINCHA -ICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	CHINCHA BAJA	CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE TRES PLANTAS CON UN AREA CONSTRUIDA DE APROXIMADAMENTE 431,56 M2 DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO (MURO Y CIMENTACION) CONSTRUCCION D CERCO PERIMETRICO DE 3,0MTS DE ALTURA EN UNA LONGITUD DE 27,92 ML CONSTRUCCION DE PATIO VEREDAS Y RAMPAS CONST DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS (ELECTROBOMBA Y CISTERNA)	ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	35,755.00		35,755.00		35,706.85	48.15		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA	12052
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA CENTENARIO EN GROCIO PRADO -CHINCHA -ICA	GROCIO PRADO		TRANSPORTES	102,374.00		102,374.00			102,374.00		CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	