

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2011

ITEM	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/.	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DETERMINADOS S/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJECUCION OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
IV	PROVINCIA PALPA				7,580,711.00	631,286.00	6,949,425.00	0.00	4,227,048.80	3,353,662.20				55.76%	
1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 23-700 RUTA 1-C-108 EMP RIO GRANDE	RIO GRANDE	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO DE SECCION COMPUESTA DE 32.00 ML DE LUZ ENTRE EJE DE APOYO	TRANSPORTE	2,597,503.00	631,286.00	1,966,217.00		2,142,572.55	454,930.45		CONTRATA	112324	OBRA PARALIZADA E INTERVENIDA CON 70.00% DE AVANCE FISICO	11492 HAB
3	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CC.PP. URBANO RIO GRANDE SECTOR MIRAFLES DISTRITO DE RIO GRANDE - PALPA-ICA	RIO GRANDE	LOSA DE CONCRETO 576.00 M2 TRIBUNAS DE CONCRETO EN ESCALINATAS ZONA ORIENTE Y OCCIDENTE 123.00 M2 CONSTRUCCION DE PROSCENIO EN UN AREA DE 33.50 M2 CONSTRUCCION DE SS.HH. 35.60 M2 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 30.00 M2 CONSTRUCCION DE CAFETERIA 15.00 M2 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL		1,024,164.00		1,024,164.00		138,000.00	886,164.00	90	CONTRATA		OBRA EN EJECUCION A.F 35.50%	
4	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV PANAMERICANA SUR KM 381+500 PUEBLO NUEVO EL CARMEN - ALTO LARAN ORONGO SOTELO	SANTA CRUZ	REHABILITACION DE 21+210.137 KM DE CARRETERA Y OBRAS DE DRENAJE	TRANSPORTE	586,385.00		586,385.00		374,261.31	212,123.69	90	CONTRATA		OBRA EN EJECUCION A.F 45.00%	
5	Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable del Distrito de Santa Cruz y Anexos -Palpa	SANTA CRUZ	174.43 ML DE LINA DE CONDUCCION , CONST DE 01 RESERVORIO APOYADO DE 100 M3, CONST DE UNA CASETA DE VALVULAS , 13940.91 M DE RED TRONCAL DE DISTRIBUCION ,324 UNID DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	SANEAMIENTO	50,000.00		50,000.00		21,289.11	28,710.89		CONTRATA	106161	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	1600
6	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE PALPA-DPTO DE ICA	PALPA	CONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR(27.323.49M2),MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 1" DE ESPESOR(13822.57 M2), REPARACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON APLICACIONES DE SELLO ASFALTICO(10.172.27 M2),CONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE VEREDAS DE CONCRETO(12.878.72 M2)	TRANSPORTE	579,300.00		579,300.00			579,300.00		CONTRATA	98759	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	7250
8	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCA KM 32+000 RUTA IC 108 EMP.PE. 1S RIO GRANDE PALPA	RIO GRANDE	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO DE SECCION COMPUESTA DE 46.00 MT DE LUZ ENTRE EJES DE APOYO ,CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO CON SUPERFICIES ESTABILIZADAS (468.00 ML) CONSTRUCCION DE DIQUES DE ENROCADOS DE DEFENSA RIBEREÑA (166.50 ML)	TRANSPORTE	2,500,000.00		2,500,000.00		1,489,311.83	1,010,688.17		CONTRATA	112290	OBRA EN EJECUCION A.F 58.00%	13560
9	ENCAUZAMIENTO DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE ARRASTRE DE 0.70 KM DE CAUSE DE RIO PALPA AMBAS MARGENES EN EL SECTOR SANTO DOMINGO -HUARANGAL DISTRITO DE LLIPATA -PALAP	LLIPATA	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE 700 ML DE CAUSE DEL RIO PALPA AMBAS MARGENES SECTOR SANTO DMINGO - HUARANGAL DISTRITO DE LLIPATA	AGRARIA	92,143.00		92,143.00		61,614.00	30,529.00		A.D.		OBRA EN EJECUCION A.F 65.00 %	
10	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA IC-576 TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60+501 DISTRITO DE TIBILLOS -PALPA			TRANSPORTE	151,216.00		151,216.00			151,216.00				EN PROCESO DE SELECCION ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	