

## ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2011

30/09/11

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
III	<b>PROVINCIA ICA</b>				36,680,911.00	3,855,204.00	32,589,497.00	236,210.00	9,631,162.66	27,049,748.34				26.26%	
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE ICA	ICA	MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 105 IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIONES INHALAMBRICAS CON ENLACES PROPIOS TETRA TELEFONICA IP SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA , ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS , CAPACITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y POBLACION	ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	11,166,089.00	43,052.00	11,123,037.00		42,944.00	11,123,145.00		CONTRATA		EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
2	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PONTON LA ACHIRANA - LOS AQUJES SANTUARIO DE YAUCA DEL ROSARIO EN LA PROVINCIA DE ICA	YAUCA DEL ROSARIO	CONTRUCCION D EPAVUIMIENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 119460.66 M2 CONSTRUCCION DE BADENES = 06 UNIDADES	TRANSPORTES	327,332.00	327,332.00			327,332.00	0.00	180	CONTRATA	112338	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	21664
3	CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA	ICA	CONSTRUCCION DE UN COLISEO POLIDEPORTIVO CON CAPACIDAD DE 2500 ESPECTADORES CON SUS AREAS DE SERVICIOS INTERNAS Y EXTERNAS , CONSTR DE UN GIMNASIO CON UN AREA DE 550.40 M2 Y UN PERIMETRO DE 98.40 ML CON SUS RESPECTIVOS VESTIDORES Y SS.HH. CONSTRUCCION DE UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CON UNA CAPACIDAD DE 50 VEHICULOS	EDUCACION	5,807,702.00	1,599,734.00	4,207,968.00		3,919,333.69	1,888,368.31	210	CONTRATA	88649	OBRA EN EJECUCION A.F 77.00 %	2778 ALUMNOS
4	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO -YAUCA DEL ROSARIO -ICA	YAUCA DEL ROSARIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PROCEDENTE DEL RIO MARACNIYOC SIGUIENDO LA RUTAConstruccion del Sistema de agua potable procedente del rio maracniyoc, siguiendo la ruta Maracniyoccc margen derecha del rio Huambo-carretera Ica - Cordova San Isidro Ajojasa (ruta A )utilizando la tecnica de gravedad.	SANEAMIENTO	56,500.00	56,500.00				56,500.00	90	CONTRATA	78602	EN REVISION EXPEDIENTE TECNICO	1080 HAB
5	CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE ICA	ICA			96,985.00	96,985.00				96,985.00		CONTRATA	160150	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	458321
6	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - ICA	ICA		EDUCACION	120,000.00	120,000.00				120,000.00		CONTRATA		EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	
7	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARAMENTO DE ICA	ICA			54,590.00	54,590.00			54,589.55	0.45		CONTRATA	FICHA FORSUR	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
8	Construcción de Infraestructura Educativa en la I.E. N° 22570-Santa María -Ica (Saldo de Balance )	ICA		EDUCACION	5,278.00	5,278.00				5,278.00		CONTRATA	35764	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	153

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
9	SUSTITUCION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MARGARITA SANTANA DE B- ICA	ICA		EDUCACION	6,722.00	6,722.00				6,722.00		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
10	Construcción de 06 aulas de la I.E. "Jose María Arguedas " Distrito de Parcona -Ica ( Forsur)	PARCONA	CONSTRUCCION DE 06 AULAS, CONSTRUCCION DE 01 ESCALERA Y DEPOSITO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	EDUCACION	15,116.00	15,116.00			15,018.85	97.15		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
11	Construcción de 01 aula SS.HH.y Cerco Perimetrico de la I.E N° 22371 del CC.PP. De orongo Distrito de parcona ( Forsur)	PARCONA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 126.31 ML DE INCLUYENDO PORTON DE INGRESO , CONSTRUCCION DE 01 AULA CON 80.50 M2 DE AREA TECHADA CONSTRUCCION DE SS.HH. Y DEPOSITO CON 28.74 M2 DE AREA TECHADA MOBILIARIO ESCOLAR	EDUCACION	6,667.00	6,667.00			2,473.68	4,193.32		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
12	Construcción de 01 aula Cerco Perimetrico de la I.E N° 22738 del PP.JJ. El Siete del Distrito de Pachacutec - Ica ( Forsur)	PACHACUTEC	CONSTRUCCION DE 01 AULA , CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 137.00 ML CONSTRUCCION DE VEREDA EXTERIOR	EDUCACION	3,205.00	3,205.00			1,584.93	1,620.07		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
13	CONSTRUCCION PABELLON DE 06 AULAS SS.HH. Y CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. NUETRA SRA DEL ROSARIO DE PACHACUTEC DEPARTAMENTO DE ICA	PACHACUTEC	CONSTRUCCION DE 06 AULAS, CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SS.HH. CONSTRUCCION DE VEREDA EXTERIORES	EDUCACION	26,388.00	26,388.00			26,386.99	1.01		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
14	Construcción de 01 aula SS.HH C.E.I. N° 96 del CC.PP El Palto Distrito de Pachacutec -Ica ( Forsur)	PACHACUTEC	CONSTRUCCION DE 01 AULA SSHH CISTERNA TANQUE ELVADO Y CERCO PERIMETRICO	EDUCACION	25,493.00	25,493.00			4,165.61	21,327.39		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
15	Rehabilitación de la Infraestructura en la I.E. N° 22372, Paríña Grande Distrito de Pueblo Nuevo -Ica ( Forsur)	PUEBLO NUEVO	1ER PISO 03 AULAS 01 AULA PRONOI 01 SALA DE PROFESORES 02 DIRECCION 02 ESCALERAS CON DEPOSITO INTERIOR 2DO PISO 01 BIBLIOTECA 01 CENTRO DE COMPUTO OBRAS EXTERIORES CERCO PERIMETRICO CON PORTADA VEREDAS	EDUCACION	13,331.00	13,331.00				13,331.00		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
16	Reconstrucción de 200 ml de cerco perimetrico , 06 Aulas Reparación de 02 Aulas Construcción de 01 Bateria de SS.HH. Y un Pozo Eléctrico (Implementación de un Motor ) I.E. Agropecuaria Fermin Tanguis del Distrito Provincia y Dpto de Ica ( Forsur)	ICA	RECONSTRUCCION DE 200 ML DE CERCO PERIMETRICO 06 AULAS , REPARACION DE 02 AULAS CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE SS.HH. 01 POZO ELECTRICO (IMPLEMENTACION DE 01 MOTOR).	EDUCACION	22,239.00	22,239.00			5,211.64	17,027.36		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
17	Construcción de 06 Aulas en la I.E. Daniel Merino Ruiz Afectado por Sismo del 15 de Agosto del 2007 Distrito de la Tinguíña , Provincia y Departamento de Ica	LA TINGUÑA	CONSTRUCCION DE 06 AULAS CON UN AREA TECHADA DE 423.34 M2 CONST DE 02 ESCALERAS DE 33.06 M2 CADA UNA DEMOLICION DE PABELLON DE 01 AULA	EDUCACION	45,552.00	45,552.00			35,567.42	9,984.58		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
18	Reconstrucción del Cerco Perimetrico y 01 Aula en la I.E. Inicial N° 22 Señor de Luren Distrito Provincia y Depart. de Ica Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007	ICA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON UNA LONGITUD DE 167.53 ML CONSTRUCCION DE UN AULA CON UN AREA TECHADA DE 91.94 M2 DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO COLAPSADO	EDUCACION	18,041.00	18,041.00			18,036.39	4.61		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
19	Reconstruccion de 110 ml de Cerco Perimetrico, un Ambiente para la Direccion, una bateria de SS.HH. Y Puerta Principal de la I.E. N° 01 San Joaquin 1era Etapa	ICA	CONSTRUCCION DE 110,00 ML DE CERCO PERIMETRICO 01 AMBIENTE PARA LA CONSTRUCCION 01 BATERIA DE SS.HH. Y PUERTA PRINCIPAL	EDUCACION	42,546.00	42,546.00			38,929.51	3,616.49		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
20	Reconstruccion de 02 Aulas , Cerco Perimetrico, una bateria de SS.HH. De la I.E. Olinda Maldonado Llosa San Joaquin viejo S/N Distrito Provincia y departament de Ica afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007	ICA	CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DE 02 AULAS EN 1 NIVEL (UNA PLANTA) CON UN AREA TECHADA DE 158.50 M2, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON UNA LONGITUD DE 149,83 ML., CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE SS.HH. DE 01 NIVEL CON UN AREA TECHADO DE 36.65 M2 DEMOLISION DE LOSA DE CONCRETO	EDUCACION	23,641.00	23,641.00			23,640.45	0.55		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
21	Construccion de 02 Aulas y un Ambiente para Direccion en la I.E. N° 22718 Abraham Elias Chezzi Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007 Distrito de Parcona Provincia y Dpto de Ica	PARCONA	CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DE 01 NIVEL (UNA PLANTA) CON UN AREA TECHADA DE 236,50 M2 DEMOLICION DE LOSA DE Cº, DESMONTAJE DE 03 AULAS PROVISIONALES	EDUCACION	7,748.00	7,748.00			7,671.71	76.29		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
22	Reconstruccion de 06 Talleres , 02 Baterias de SS.HH. En la I.E. ESFAP Servulo Gutierrez ubicado en el Distrito de Ica , Provincia de Ica Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007	ICA	CONSTRUCCION DE 06 TALLERES Y 02 BATERIAS DE SS.HH.	EDUCACION	30,803.00	30,803.00			24,453.76	6,349.24		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
23	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 080 SAN JOSE DE PINILLA DISTRITO DE ACUCAPE	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 2 AULAS , DESMONTAJE DE 02 AULAS PREFABRICADAS PROVISIONALES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS CISTERNA Y TANQUE ELVADO	EDUCACION	20,153.00	20,153.00			10,606.11	9,546.89		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
24	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 22348 SANTIAGO BARRIOS TORREALVA	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 03 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE CISTERNA TANQUE ELEVADO TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR ,CONSTRUCCION ( 07 BATERIAS ALUMNOS Y DOS CERCOS PERIMETRICOS DE 16 ML DEMOLICION DE 04 AULAS COLAPSADAS MOBILIARIO (CARPETAS UNIPERSONALES)	EDUCACION	50,345.00	50,345.00			22,371.40	27,973.60		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
25	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. ADELA LENGUA CALDERON LA VENTA BAA DISTRITO DE SANTIAGO	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 06 AULAS Y CONSTRUCCION DE 02 TRAMOS , CONSTRUCCION DE SS.HH. CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELVADO REFORZAMIENTO DE PABELON DE 08 AULAS DEMOLICION DE 06 AULAS MOBILIARIO DE CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	553,727.00	553,727.00			385,591.13	168,135.87		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
26	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 22732 SANTA DOMINGUITA	SANTIAGO	DEMOLICION DE 01 PABELLON DE 04 AULAS Y 01 ESCALERA DE DOS TRAMOS ,RECONSTRUCCION DE 06 AULAS, CONST DE SS.HH. CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR MOBILIARIO DE CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	171,072.00	171,072.00			40,695.20	130,376.80		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
27	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 22352 SAGRADO CORAZON	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 2 AULAS , CONSTRUCCION DE 02 ESCALERAS DE 02 TRAMOS MOBILIARIO CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	25,102.00	25,102.00			2,867.29	22,234.71		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
28	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 22346 SAN MARTIN DE PORRES	SANTIAGO	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 06 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE DOS ESCALERAS DE DOS TRAMOS , CONST DE SS.HH. . CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR MOBILIARIO DE CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	119,563.00	119,563.00			44,636.09	74,926.91		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
29	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO Nº FRAY RAMON ROJAS	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE PABELLON DE 04 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE ESCALERA DE 02 TRAMOS DOTACION DE 160 CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	84,385.00	84,385.00			19,559.87	64,825.13		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
30	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 22705 SANTA VICENTA DISTRITO DE SANTIAGO	SANTIAGO	CONSTRUCCION DE 01 AULA ,REHABILITACION DE SS.HH. TANQUE ELEVADO Y CISTERNA (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EXISTENTES) DESMONTAJE DE 01 AULA EXISTENTE (EDIFICADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS)	EDUCACION	9,730.00	9,730.00			5,036.05	4,693.95		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
31	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 04 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE ESCALERA DE 02 TRAMOS INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS (SISTEMA ELECTRICO TRIFASICO PARA LOS TRES PABELLONES) MOBILIARIO (CARPETAS UNIPERSONALES )	EDUCACION	56,830.00	56,830.00			25,567.63	31,262.37		CONTRATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
32	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL A.H. MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE PARCONA -ICA	PARCONA		EDUCACION	10,579.00	10,579.00				10,579.00		CONTRATA	139677	EN REVISION EXPEDIENTE TECNICO	32
33	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO -ICA	SANTIAGO		EDUCACION	10,579.00	10,579.00				10,579.00		CONTRATA	139768	PARA ELABORACION DE EXP TEC.	40
34	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN LA ASOCIACION VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES -ICA	LOS AQUIJES		EDUCACION	10,579.00	10,579.00				10,579.00		CONTRATA	139743	PARA ELABORACION DE EXP TEC.	38
35	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR DE LOS SAUCES DEL DISTRITO DE AL TINGUIÑA PROVINCIA DE ICA DEPTO ICA	LA TINGUIÑA		EDUCACION	8,379.00	8,379.00				8,379.00		CONTRATA	139761	PARA ELABORACION DE EXP TEC.	40
36	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	SUBTANJALLA		EDUCACION	10,579.00	10,579.00				10,579.00		CONTRATA	139696	EN REVISION EXPEDIENTE TECNICO	39
37	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL C.P SAN JOSE DE LOS MOLINOS DEL DISTRITO SAN JOSE DE LSO MOLINOS -ICA	SANJOS E DE LOS MOLINOS		EDUCACION	10,579.00	10,579.00				10,579.00		CONTRATA	139756	PARA ELABORACION DE EXP TEC.	30
38	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR I.P.V. DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	SUBTANJALLA		EDUCACION	10,579.00	10,579.00				10,579.00		CONTRATA	139752	EN REVISION EXPEDIENTE TECNICO	35

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/	RECURSOS ORDINARIOS S/	RECURSOS DETERMINADOS S/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJECUCION DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLACION BENEFICARIA
39	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA FOMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y PRODUCCION EN EL ISTE CATALINA BUENDIA DE PECHO - ICA	ICA		EDUCACION	27,040.00	27,040.00				27,040.00		CONTRATA	165371	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	
40	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIA VECINAL VILLA EL PERIODISTA I SANTA ROSA DE CACHICHE - VILLA EL PERIDISTE II ENLACE CAMINO A HUACACHINA PROVINCIA DE ICA	ICA		TRANSPORTE	54,441.00	54,441.00			16,332.04	38,108.96		CONTRATA	157122	EN REVISION EXPEDIENTE TECNICO	125819
41	CONSTRUCCION DEL PARTIDOR PARA ENCAUZAMIENTO DEL RIO TINGUE Y COLORADO EN EL DISTRITO DE YAUCA DE LA PROVINCIA DE ICA	YAUCA DEL ROSARIO		AGRARIO	20,000.00	20,000.00				20,000.00		CONTRATA	171194	PARA ELABORACION DE EXP. TEC.	200
42	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LKAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN IDELFONSO LA TINGUINA - ICA	LA TINGUINA	INSTALACION DE 2367.38 ML DE REDES DE AGUA POTABLE ,206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE , INSTALACION DE 2218.32 ML DE REDES DE DESAGUE Y 206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	SANEAMIENTO	686,632.00		686,632.00			686,632.00	120	CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCION	
43	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ACOMAYO ZONA B TUPAC AMARU PP.JJ. ANDRES AVELINO CACERE Y ASOCIACION DE VIVIENDA EL SAUCE DISTRITO DE PARCONA - ICA	PARCONA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 25" = 25838.30 M2, CONSTRUCCION DE SARDINELES PERALTADOS FIC= 175 KG/CM2 = 5,143.05 M CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO FIC= 175 KG/CM2 = 16,232.10 M2	TRANSPORTE	2,354,239.00		2,354,239.00			2,354,239.00	135	CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCION	
44	AMPLIACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CCENTRO DE SALUD FONAVI IV ETAPA SUBTANJALLA	SUBTANJALLA	CONSTRUCCION DE 2208.40 M2 DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y REHABILITACION DE CERCO	SALUD	108,173.00		108,173.00			108,173.00	120	CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCION	
45	SUSTITUCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL CC.PP LA VICTORIA LOS JUARES-ICA	ICA	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE O 160mm 429.90 ML ,O110mm 1736.00 ML, O25mm 31.70 ML, 148 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 48 CONEXIONES DOMICILIARIAS (SOLO EMPALME)	SANEAMIENTO	378,888.00		378,888.00			378,888.00	90	CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCION	
46	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA CACHICHE CIUDAD DE ICA	ICA		SANEAMIENTO	2,600,000.00		2,600,000.00			2,600,000.00		CONTRATA		EN PROCESO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	458000
47	CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	ICA	CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN UN AREA DE TERRENO DE 310.10 M2 ESTRUCTURA APORTICADA CON TECHO ALIGERDO		1,195,920.00		1,195,920.00			1,195,920.00	135	CONTRATA		OBRA POR INICIAR	

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJECUCION DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
48	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA DIRESA-ICA	ICA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	SALUD	1,324,866.00		1,324,866.00			1,324,866.00	120	CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	
49	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO DESDE EL C.P. OCUCAJE -CP BARRIO NUEVO -CP LA CAPILLA DISTRITO DE OCUCAJE PROVINCIA DE ICA	OCUCAJE		TRANSPORTES	59,407.00		59,407.00			59,407.00		CONTRATA		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	
50	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL Y DEFENSA CIVIL -COER-ICA	ICA	CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MODULO DE ALMACEN GENERAL 01 PATIO DE DESPACHO 01 ESTACIONAMIENTO CONSTR DE CISTERNA TANQUE ELEVADO CONSTRUCCION DE CASETA DE MAQUINAS PARA GENERADOR CASETA DE VIGILANCIA CONSTRUCCION DE VEREDAS RAMPA DE CIRCULACION PEATONAL AREAS VERDES Y BANCAS	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,737,894.00		1,737,894.00		1,173,142.10	564,751.90	120	CONTRATA	115741	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	71932 HAB
51	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES MATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE ICA	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCION DE AMBIENTE MATERNO PERINATAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALUD	329,295.00		329,295.00		148,321.43	180,973.57		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	5428
52	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE TATE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA AFECTADO POR EL TERREMOTOT DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	TATE	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD : INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO , CERCO PERIMETRICO INGRESO PRINCIPAL	SALUD	3,496,544.00		3,496,544.00		1,879,144.08	1,617,399.92		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA EN EJECUCION A.F 75.00%	3904
53	Implementacion de Un Sistema de Alerta Para la Prevención de Desastres Hidrometeorologicos,Planeamiento y Desarrollo de la Región Ica	ICA	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS CONVENCIONALES Y AUTOMATICAS UBICADAS A >2000 msm,IMPLEMENTACION DE MEDIOS DE MODELAJE, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE TRABAJADORES Y POBLACION INVOLUCRADA	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	3,150.00		3,150.00		3,150.00	0.00		CONTRATA	24244	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	222546
54	Construccion de Pistas y Veredas en las calles Panama Mexico Peru y Angelica Donayre del Distrito de la Tinguíña -Ica	LA TINGUÍÑA	CONSTRUCCION DE 50382.38 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE -CONSTRUCCION DE 10995 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO F1C= 175KG/CM2 Y CONSTRUCCION DE SARDINELES	TRANSPORTE	117,525.00		117,525.00			117,525.00		CONTRATA	98374	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	26265
55	CONSTRUCCION DE ASFALTADO DE PISTAS Y VEREDAS DE CONCRETO EN LA ZONA CENTRO URBANA DEL DISTRITO DE PARCONA -ICA	PARCONA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 45880.57 M2 CONSTRUCCION DE SARDINELES SUMERGIDOS FIC 175KG/CM2 7297.30 ML CONST DE VEREDAS DE CONCRETO FIC= 175KG/CM2= 5699.61 M2	TRANSPORTES	624,425.00		624,425.00		45,108.98	579,316.02		CONTRATA	129080	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	3665
56	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA EXPANSION URBANA SUR DEL DISTRITO DE PARCONA -ICA -ICA	PARCONA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR (51,883,04) CONSTRUCCION DE SARDINELES SUMERGIDOS FIC= 175 KG/CM2 (8678,90 ML) CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO FIC=175 KG/CM2 ( 14549,91 M2)	TRANSPORTES	1,564,815.00		1,564,815.00		1,248,720.89	316,094.11		CONTRATA	139456	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	2855

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM S/,	RECURSOS ORDINARIOS S/,	RECURSOS DETERMINADOS S/,	DONACIONES Y TRANSFE	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	Tº DE EJEC OBRA	MODALIDAD DE EJECU	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF
57	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ICA	ICA		SALUD	663,745.00		663,745.00			663,745.00		CONTRATA		PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA MPI	
58	Reconstrucción de 01 Pabellon (2 Aulas) y un Pabellon (3Aulas ) Del ISPP Juan XXIII-Ica Afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007	ICA	CONSTRUCCION DE PABELLON 01 DE TRES AULAS EN 01 NIVEL ( UNA PLANTA)CON UN AREA TECHADA DE 236,50 M2 CONSTRUCCION DE PABELLON 02 DE DOS AULAS EN 01 NIVEL (UNA PLANTA ) CON UNA AREA TECHADA DE 158,50 M2 DESMONTAJE DE 05 AULAS PROVISIONALES	EDUCACION	12,974.00		12,974.00		12,972.19	1.81		CONTRATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA - PAGOS PENDIENTES	
59	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (PROVIAS)	ICA			143,126.00			143,126.00		143,126.00		CONTRATA			
60	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA (FONCOR)	ICA			20,000.00			20,000.00		20,000.00		CONTRATA	140422		169692
61	CONSTRUCCION DE SITEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ENTROS POBLADOS LA VICTORIA Y LOS JUARES -ICA (VIVIENDA)		INSTALACION DE 38 PUNTOS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PENDIENTES Y 150 ML DE TENDIDO DE RED PRINCIPAL DE DESAGUE		73,084.00			73,084.00		73,084.00	45	CONTRATA		OBRA POR INICIAR	730