

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION AL IV TRIMESTRE DEL 2012

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
83948	2094097: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	SANEAMIENTO	NASCA	NASCA		13,484,177.00			13,484,177.00	4,528,739.00	33.6%	64.89%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
102556	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE LAS TRANCAS, TRAMO Dv. PANAMERICANA SUR Km 463-SANTA LUISA-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA.	TRANSPORTE	NASCA	VISTA ALEGRE	9,409,882.00	808,462.00			10,218,344.00	7,745,220.00	75.8%	83.61%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
78892	2078063: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA.	TRANSPORTE	NASCA	NASCA		4,954,031.00			4,954,031.00	913,630.00	18.4%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
121786	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO D.V Km 415 PANAMERICANA SUR-CAPITAL DEL DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA.	TRANSPORTE	NASCA	CHANGUILLO		3,595,583.00			3,595,583.00	3,367,502.00	93.7%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
58627	2087349: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. JOSEFINA MEJIA DE BOCANEGRA - NASCA-ICA.	EDUCACION	NASCA	NASCA	2,279,966.00	612,481.00			2,892,447.00	2,477,507.00	85.7%	64.34%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
76020	2088211: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA-ICA.	EDUCACION	NASCA	NASCA		1,495,993.00			1,495,993.00	678,171.00	45.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
132967	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO SR DE LUREN-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA-ICA.	EDUCACION	NASCA	VISTA ALEGRE		1,482,384.00			1,482,384.00	623,423.00	42.1%	54.62%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
134712	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA-NASCA-ICA.	EDUCACION	NASCA	NASCA		1,236,123.00			1,236,123.00	674,494.00	54.6%	71.74%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
174984	2161495: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. Nº22401 MARIA REICHE NEUMANN, DISTRITO DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	EDUCACION	NASCA	NASCA		506,934.00			506,934.00	91,687.00	18.1%	11.45%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
80896	2088212: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR SAN JAVIER, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA REGION ICA.	AGROPECUARIO	NASCA	CHANGUILLO		173,730.00			173,730.00	135,326.00	77.9%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
96490	2094540: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA. (Acondicionamiento).	SALUD	NASCA	NASCA	1,756,588.00	120,807.00			1,877,395.00	114,600.00	6.1%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
218440	2163132: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE INGENIO, DISTRITO DE EL INGENIO-NAZCA-ICA.	MEDIO AMBIENTE	NASCA	INGENIO	94,272.00				94,272.00	0.00	0.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE SELECCIÓN		
101512	2105752: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN EL DISTRITO DE MARCONA-NASCA-ICA.	EDUCACION	NASCA	MARCONA		59,132.00			59,132.00	29,566.00	50.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION	GORE	CONTRATA
16581	2026753: MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE NASCA Y VISTA ALEGRE-NASCA.	SANEAMIENTO	NASCA	VISTA ALEGRE		14,774.00			14,774.00	14,774.00	100.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA