

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION AL IV TRIMESTRE DEL 2012

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
135513	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO-PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-ICA.	EDUCACION	PALPA	RIO GRANDE		3,948,472.00			3,948,472.00	2,349,678.00	59.5%	79.98%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
147407	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60+501.956, DISTRITO DE TIBILLO-PALPA.	TRANSPORTE	PALPA	TIBILLO		351,001.00			351,001.00	154,330.00	44.0%		OBRA PARA PROCESO DE SELECCIÓN	GORE	CONTRATA
112254	2094596: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 37 + 500 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA.	TRANSPORTE	PALPA	RIO GRANDE		2,324,917.00			2,324,917.00	1,294,482.00	55.7%	49.88%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
112290	2106283: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA.	TRANSPORTE	PALPA	RIO GRANDE		966,418.00			966,418.00	204,628.00	21.2%	85.94%	OBRA PARALIZADA	GORE	CONTRATA
90884	2112492: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV PANAMERICANA SUR Km 381+500 PUEBLO NUEVO - EL CARMEN - ALTO LARAN - LOCARI - ORONGO - SOTELO.	TRANSPORTE	PALPA	SANTA CRUZ		751,562.00			751,562.00	687,262.00	91.4%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
148536	2111902: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CC.PP URBANO RIO GRANDE, SECTOR MIRAFLORES, DISTRITO DE RIO GRANDE-PALPA-ICA.	CULTURA Y DEPORTE	PALPA	RIO GRANDE		721,088.00			721,088.00	665,015.00	92.2%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
112324	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA.	TRANSPORTE	PALPA	RIO GRANDE	58,684.00	2,192,244.00			2,250,928.00	1,093,526.00	48.6%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
149196	CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL ANEXO DE HUARACCO-DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-ICA.	TURISMO	PALPA	RIO GRANDE		423,349.00			423,349.00	399,880.00	94.5%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
	2162336: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR FLORITA ACEQUION, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA-REGION ICA.	AGROPECUARIO	PALPA	RIO GRANDE		413,139.00			413,139.00	402,326.00	97.4%		PETACC		
	2162337: REHABILITACION DEL DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PERNIL ALTO, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-REGION ICA.	AGROPECUARIO	PALPA	RIO GRANDE		409,702.00			409,702.00	407,464.00	99.5%		PETACC		
	2162335: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO LLIPIATA, PROVINCIA PALPA-REGION ICA.	AGROPECUARIO	PALPA	LLIPATA		398,111.00			398,111.00	396,451.00	99.6%		PETACC		
135690	2143927: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SANTA ROSA LA ISLA EN LA MARGEN IZQUIERDA Y GRAMADAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, REGION ICA. (Petacc).	AGROPECUARIO	PALPA	RIO GRANDE	31,534.00	227,188.00			258,722.00	253,391.00	97.9%		PETACC	PETACC	
106161	2088210: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ Y ANEXOS - PALPA - ICA.	SANEAMIENTO	PALPA	SANTA CRUZ		41,039.00			41,039.00	37,267.00	90.8%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
133616	2116244: ENCAUSAMIENTO, DESCOLMATAACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE ARRASTRE DE 0,70 KM DE CAUCE DEL RIO PALPA AMBAS MARGENES EN EL SECTOR SANTO DOMINGO-HUARANGAL DISTRITO DE LLIPIATA PALPA.	DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA	PALPA	LLIPATA		36,448.00			36,448.00	26,971.00	74.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	ADMINISTRACION DIRECTA
146354	2116582: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I. E. Nº22427 MOLLAQUE CHICO-DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA.	EDUCACION	PALPA	PALPA		6,000.00			6,000.00	6,000.00	100.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION		