

**ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION AL IV TRIMESTRE DEL 2012**

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
68869	2086775: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION RESERVOIRIO ELEVADO Y LINEA DE ADUCCION EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES-PISCO.	SANEAMIENTO	PISCO	SAN ANDRES	4,180,844.00				4,180,844.00	3,839,897.00	91.8%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
144161	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO.	EDUCACION	PISCO	INDEPENDENCIA		3,154,266.00			3,154,266.00	2,537,225.00	80.4%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
127773	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA IC 105 EMP PE 28 DV SALINAS DE OTUMA-LAGUNA GRANDE Y ACCESOS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO-ICA.	TRANSPORTE	PISCO	PARACAS		3,044,736.00			3,044,736.00	19,266.00	0.6%		OBRA PARALIZADA	GORE	CONTRATA
136042	2127890: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO - ICA.	SANEAMIENTO	PISCO	HUANCANO	2,377,728.00	451,408.00			2,829,136.00	1,806,178.00	63.8%	67.31%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113686 RECONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL CUNA JARDIN LUISA DE LA TORRE ROJA - PISCO.	EDUCACION	PISCO	PISCO		1,921,217.00			1,921,217.00	1,130,753.00	58.9%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113683 RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IE JULIO C. TELLO.	EDUCACION	PISCO	PISCO		1,471,131.00			1,471,131.00	1,378,248.00	93.7%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
132257	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 22498 FAUSTINO ROSAS BARBOZA DEL CENTRO POBLADO TOMA DE LEON DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO-ICA.	EDUCACION	PISCO	INDEPENDENCIA	1,337,185.00				1,337,185.00	1,238,167.00	92.6%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
130715	2115735: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS.	CULTURA Y DEPORTE	PISCO	PARACAS		1,231,813.00			1,231,813.00	60,614.00	4.9%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
150635	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO.	SANEAMIENTO	PISCO	HUMAY		1,211,403.00			1,211,403.00	753,727.00	62.2%	67.75%	OBRA PARALIZADA	GORE	CONTRATA
137111	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PAMPANO, DISTRITO DE HUANCANO-PISCO.	TRANSPORTE	PISCO	HUANCANO		1,186,486.00			1,186,486.00	1,160,032.00	97.8%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
129853	2110023: INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH VISTA ALEGRE DEL CC.PP URBANO TUPAC AMARU-PISCO.	SANEAMIENTO	PISCO	TUPAC AMARU		839,595.00			839,595.00	618,217.00	73.6%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
129864	2110024: MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA OCAS SAN LUIS EN EL TRAMO URBANO DEL DISTRITO TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO-ICA. (Petacc).	AGROPECUARIO	PISCO	TUPAC AMARU INCA	597,100.00	69,670.00			666,770.00	666,425.00	99.9%		PETACC	PETACC	
FICHA FORSUR	2113684: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES - PISCO. (Forsur).	EDUCACION	PISCO	TUPAC AMARU INCA		482,861.00			482,861.00	462,966.00	95.9%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
	2154694: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN EL CENTRO POBLADO PANTAYCO, EN EL KM 36.5 DE LA VIA LOS LIBERTADORES WARI, DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA.	TRANSPORTE	PISCO	HUMAY		140,625.00	236,965.00		377,590.00	213,346.00	56.5%	62.00%	EN EJECUCION	GORE	ADMINISTRACION DIRECTA
136700	2114738: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA.	AGROPECUARIO	PISCO	SAN CLEMENTE		497,783.00			497,783.00	415,670.00	83.5%		PETACC	PETACC	
120430	2094812: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DOS PALMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO.	SALUD	PISCO	INDEPENDENCIA	282,953.00				282,953.00	130,000.00	45.9%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113685: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 188 "ANGELITOS DEL DIVINO NIÑO" - HUMAY - PISCO- ICA.	EDUCACION	PISCO	HUMAY		208,873.00			208,873.00	87,869.00	42.1%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
146382	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE GRUPO 2, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	TRANSPORTE	PISCO	SAN CLEMENTE	30,580.00	160,648.00			191,228.00	36,796.00	19.2%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
120932	2094892: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA I.E. 22552 CABEZA DE TORO, LATERAL 5 -DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO.	EDUCACION	PISCO	INDEPENDENCIA	83,498.00				83,498.00	30,120.00	36.1%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
165218	2148597: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. Nº22446 ISAAC MONTALVAN NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO.	EDUCACION	PISCO	INDEPENDENCIA		1,160,236.00			1,160,236.00	787,438.00	67.9%	5.00%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
132459	2113629: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD BERNALES, DISTRITO DE HUMAY-PISCO-ICA.	SALUD	PISCO	HUMAY	24,567.00				24,567.00	4,304.00	17.5%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
127501	2158202: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CANALES DE CONDUCCION DE CAUCATO Y FIGUEROA-EL PUEBLO EN AMBAS MARGENES DEL RIO PISCO, DISTRITO DE SAN CLEMENTE Y CERCADO, PROVINCIA DE PISCO-REGION ICA. (Petacc).	AGROPECUARIO	PISCO	SAN CLEMENTE		2,139,272.00			2,139,272.00	2,129,264.00	99.5%		PETACC	PETACC	
136230	2114654: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LA TOMA DEL CANAL DE CONDUCCION Y DRENAJE DOS PALMAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO SECTOR DOS PALMAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA.	AGROPECUARIO	PISCO	INDEPENDENCIA		403,912.00			403,912.00	403,911.00	100.0%		PETACC	PETACC	
2092988:	RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION ICA EN LA CIUDAD DE PISCO.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PISCO	PISCO	10,500.00				10,500.00				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
	2162747: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES-M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA.	AGROPECUARIO	PISCO	HUMAY	10,000.00				10,000.00	10,000.00	100.0%		PETACC		
	2162994: REHABILITACION DEL DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI-CASALLA-M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA.	AGROPECUARIO	PISCO	TUPAC AMARU INCA	10,000.00				10,000.00	10,000.00	100.0%		PETACC		
	2159992: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRES Y PISCO, PROVINCIA DE PISCO Y EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA.	AGROPECUARIO	PISCO	INDEPENDENCIA	8,000.00				8,000.00	8,000.00	100.0%		PETACC		
FICHA FORSUR	2154728: RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO POSTA MEDICA PNP-PISCO-DEPARTAMENTO ICA, PROVINCIA DE PISCO, DISTRITO DE PISCO.	SALUD	PISCO	PISCO		8,889.00			8,889.00	8,889.00	100.0%		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2090175: RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP SAN MIGUEL - PISCO - ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	PISCO	SAN MIGUEL		2,705.00			2,705.00	2,705.00	100.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA