



**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**



# **I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO FISCAL 2014**



***PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA***

**ING. LUIS ALBERTO FALCONI HERNANDEZ**



# PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA 2014

## CUADRO N° 1

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Al 30 de Junio 2014)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. MODIF ANUAL (S/.)	MONTO COMPROM ANUAL (S/.)	MONTO DEVENG. (S/.)	MONTO GIRADO (S/.)	AVANCE OBTENIDO ( % )
- Recursos Ordinarios	40'296,171	36'027,192	6'697,154	6'697,154	16.62 %
- Recursos Directamente Recaudados	548,615	135,282	15,541	15,541	2.87 %
- Recursos Determinados	30'897,294	29'124,986	7'432,167	7'432,127	20.05 %
<b>TOTALES</b>	<b>71'742,080</b>	<b>65'287,460</b>	<b>14'144,862</b>	<b>14'144,862</b>	<b>19.71 %</b>



**CUADRO N° 2.1**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICO POR DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
(Al 30 de Junio de 2014)**

ACTIVIDADES	FINANCIERO			FÍSICO		
	PIM. (S/.)	DEVENG. (S/.)	AVANCE (%)	PROG.	EJEC.	AVANCE (%)
<b><u>ACTIVIDADES:</u></b>	<b>8'822,818</b>	<b>2'781,846</b>	<b>31.53</b>	<b>24.00 Inf.</b>	<b>12.00 Inf.</b>	<b>50.00</b>
- Gestión de Proyectos	6'614,203	2'152,011	32.54	12.00 Inf.	6.00 Inf.	50.00
- Operación y Mantenimiento	2'208,615	629,835	28.52	12.00 Inf.	6.00 Inf.	50.00



**CUADRO N° 2.2**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  
(Al 30 de Junio de 2014)**

ESTUDIOS	FINANCIERO			FÍSICO		
	PIM ( S/.)	DEVENG. ( S/.)	AVANCE ( % )	PROG.	EJEC.	AVANCE ( % )
<b><u>ESTUDIOS:</u></b>	<b>2'377,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40 Estud.</b>	<b>0.00 Estud.</b>	<b>0.00</b>
- Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico del Cuenca del Río Nasca.	400,000	0	0.00	0.27 Estud.	0.00 Estud.	0.00
- Estudio Definitivo del Proyecto Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica.	1'000,000	0	0.00	0.65 Estud.	0.00 Estud.	0.00
- Perfiles Técnicos: “Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica” y “Recuperación de Tierras Agrícolas Con Problemas de Salinidad y Mal Drenaje del Distrito de Ocucaje”.	977,000	0	0.00	1.51 Estud.	0.00 Estud.	0.00



**CUADRO N° 2.3**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICO POR EJECUCIÓN DE OBRAS**  
**(Al 30 de Junio 2014)**

OBRAS	FINANCIERO			FISICO		
	PIM (S/.)	DEVENG. (S/.)	AVANCE (%)	PROG.	EJEC.	AVANCE (%)
<b><u>OBRAS:</u></b>	<b>60'542,262</b>	<b>11'363,015</b>	<b>18.77</b>	<b>16.15 Acc.</b>	<b>4.26 Acc.</b>	<b>26.38</b>
- Construcción de la Obra Sistema de Riego La Achirana.	21'116,812	6'963,671	32.98	0.81 Obra	0.47 Obra	58.02
- Construcción de la Obra Irrigación Liscay – San Juan de Yanac.	20'538,516	447,025	2.18	0.90 Obra	0.05 Obra	5.55
- Rehab. del Sistema de Drenaje Superficial Existente en los Distritos de Humay, Independencia, San Clemente, Tupac Amaru, S. Andrés, Pisco y El Carmen.	416,060	416,060	100.00	2.84 Km.	2.84 Km.	100.00
- Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores Chiquerillo, Río Grande, Pallasca, Montesierpe y Otros.	5'832,036	3'338,819	57.25	3.30 Km.	0.33 Km.	10.00
- Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores San Juan y Cabildo, Rio Nazca.	803,350	197,440	24.58	1.10 Km.	0.57 Km	51.82
- Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica.	252,144	0	0.00	1.00 Poza	0.00 Poza	0.00
- Instalación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en los Sectores San Jacinto y San Agustín, del Río Ica, Distrito Santiago.	11'583,344	0	0.00	6.20 Km	0.00 Km	0.00
<b>- TOTALES: Actividad + Estudio + Obra</b>	<b>71'742,080</b>	<b>14'144,862</b>	<b>19.72</b>	<b>42.55</b>	<b>16.26</b>	<b>38.21</b>



# LOGROS ALCANZADOS

- **GESTIÓN DE PROYECTOS:**

- Ejecución de 1,220 acciones de carácter técnico – administrativo de planeamiento, dirección, conducción y control
- Elaboración del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental de los Impactos Ambientales Negativos generados por la construcción del sistema hidráulico Choclococha.
- Elaboración del 50 % del Plan Hídrico Regional Ica.
- Presentación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Sistema Hidráulico Choclococha a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura y Riego, para su revisión y aprobación.
- Obtención de las Licencias Sociales para la ejecución del proyecto Construcción de la Presa Tambo y para la elaboración de estudio de pre inversión para la Construcción de Presas en el distrito de Santiago de Chocorvos; así como, para la elaboración de otros estudios hídricos en la Comunidad de Laramarca.

- **OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:**

- Operación de la Infraestructura de Regulación, Colección y Derivación del Sistemas Hidráulico Choclococha.
- Descolmatación y Reconformación de Bermas en 3.35 Km del canal Choclococha.
- Mantenimiento de 1.28 Km de camino de vigilancia del canal Choclococha.
- Mantenimiento de compuertas de los canales Choclococha y Ccaracochoa.
- Restitución de las juntas de dilatación deterioradas en 1.00 Km. del canal Choclococha.



# LOGROS ALCANZADOS

- **ELABORACIÓN DE ESTUDIOS:**

- Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación de los Expedientes Técnicos de los proyectos: Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla y Creación de Diques en la Quebrada La Tortolita para la Protección de la Infraestructura Básica y de Producción en los Centros Poblados Trapiche y Hogar de Cristo del Distrito San José De Los Molinos, y para contratación del servicio de Perforación de Pozos Exploratorios y Control Piezométrico e Hidroquímico, para el Perfil Técnico Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica.
- Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Creación de Diques en la Quebrada La Yesera Para Protección de la Infraestructura Básica y de Producción en Los Molinos, Distrito San José De Los Molinos.

- **EJECUCIÓN DE OBRAS:**

- Rehabilitación de 2.84 Km de drenes superficiales en las provincias de Pisco y Chincha; con lo cual se completa la meta total de 97.84 Km, iniciada en el ejercicio fiscal 2013.
- Ejecución del 47 % de la Obra del Proyecto Sistema de Riego La Achirana.
- Reinicio de la Obra del Proyecto Irrigación Liscay San Juan de Yanac.
- Ejecución del 57 % de la Obra del Proyecto Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores San Juan y Cabildo, de la Margen Derecha del Río Grande.
- Ejecución del 10 % de la Obra del Proyecto Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores Chiquerillo, Río Grande, Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y La Cuchilla.
- Ejecución del 6 % de la Obra del Proyecto Instalación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en los Sectores Sam Jacinto y San Agustín, del Río Ica.



# BENEFICIOS GENERADOS

- Las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de regulación del sistema Choclococha ha permitido derivar un volumen de 23.77 millones de metros cúbicos de agua regulada hacia el valle de Ica. Existiendo una reserva de 85.65 millones de metros cúbicos en los embalses de Choclococha y Ccaracochoa.
- Con la Rehabilitación de 2.84 Km de Drenes Superficiales en las Provincias de Pisco y Chincha se mejorado el riego de 781 hectáreas, beneficiando a una población de 6,259 personas.  
Con la Construcción de 1.23 Km de Defensas Ribereñas en los Río Ica, Grande y Pisco, se ha protegido a una población de 2,172 personas y 2,437 hectáreas de tierras de cultivo.
- Se estima la generación de empleo temporal de 26,000 jornales por la ejecución de las obras y el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento.





# PROBLEMAS PRESENTADOS

- Paralización temporal de la ejecución de la obra del proyecto Irrigación Liscay – San Juan de Yanac debido a incompatibilidad del expediente técnico.
- Demora en la ejecución de la obra del proyecto Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores San y Cabildo, de la Margen Derecha del Río Nasca, debido a la presencia de agua en el río.
- Imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, debido a que un porcentaje considerable del área de terreno donde se han proyectado las pozas ha sido posesionado a terceros.

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE  
EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC  
AMARU INCA, SAN ANDRES, PISCO, EN LA PROVINCIAS DE PISCO Y EL  
CARMEN EN LA PROVINCIA DE CHINCHA**

**DREN CARLOS DONAYRE**



**DREN SARAVIA TREJOS**



# SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA



**“Construcción de Defensas Ribereñas en los Sectores de San Juan y Cabildo en la Margen Derecha del rio grande, Distrito de Changuillo, Provincia de Nasca – Región Ica”.**



# 14 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, NASCA”



**Conformación de Dique de Encauzamiento**



**Excavación de Uña o Dentellón**



**Gracias...**