

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2012

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLACION BENEFICIARIAS
	PROVINCIA ICA				80,493,237.00	21,740,591.00	58,752,646.00	0.00	3,037,905.71	77,455,331.29			3.77%	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE CACHICHE - CUIDADA DE ICA	ICA	La Alternativa 1 plantea la construcción de una PTAR nueva del tipo Lagunas Anaerobias Primarias, Lagunas Facultativas Secundarias más Desinfección del Efluente tratado. El esquema de la PTAR propuesta es el siguiente: 1) Conducción: Emisor, tubo adicional al emisor existente (Cachiche). 2) Obras de llegada: Canal de transición. 3) Tratamiento Preliminar: Cribas (Rejas) y Desarenadores, ambos mecanizados. 4) Obras auxiliares: Medidores de caudal y Repartidores de caudal. 5) Tratamiento Primario: Lagunas Anaerobias con coberturas flotantes y sistema de quemado de gases. 6) Tratamiento Secundario: Lagunas Facultativas con pantallas flotantes. 7) Tratamiento Final: Desinfección por cloración. 8) Disposición final: Emisor de evacuación hacia el sistema de riego agrícola, con pase libre al río Ica; y disposición de lodos a lechos de secado o terrenos agrícolas y eriazos. 9) Instalaciones complementarias	SANEAMIENTO	4,270,772.00	10,815.00	4,259,957.00			4,270,772.00	CONT RATA	142852	EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	215970
2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LKAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN IDELFONSO LA TINGUINA - ICA	LA TINGUINA	INSTALACION DE 2367.38 ML DE REDES DE AGUA POTABLE ,206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE , INSTALACION DE 2218.32 ML DE REDES DE DESAGUE Y 206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	SANEAMIENTO	717,332.00		717,332.00		360,581.75	356,750.25	CONT RATA	113837	OBRA CULMINADA	1470
3	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO - YAUCA DEL ROSARIO - ICA	YAUCA DEL ROSARIO	Construccion del Sistema de agua potable procedente del rio maracniyoc, siguiendo la ruta Maracniyoc margen derecha del rio Huambo-carretera Ica - Cordova San Isidro Ajojasa (ruta A)utilizando la tecnica de gravedad.	SANEAMIENTO	1,518,245.00	1,518,245.00				1,518,245.00	CONT RATA	78602	EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION 1ERA INSTANCIA	1080
4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUEN DIA DE PECHO - PROVINCIA DE ICA	ICA	CONSTRUCCION DE 02 AULAS (73.00M2/CU),02 SS.HH (35.00 M2 C/U), 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (15.00M2C/U), 02 ALMACENES (21.00M2 C/U), 02 TALLERES ESTRUCTURALES (512 M2/U)	EDUCACION	1,203,518.00	1,203,518.00				1,203,518.00	CONT RATA	165371	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	335
5	2129698 MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PONTON LA ACHIRANA-LOS AQUIJES-SANTUARIO DE YAUCA DEL ROSARIO, EN LA PROVINCIA DE ICA	YAUCA DEL ROSARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2" DE ESPESOR = 119460.66 M2 CONSTRUCCION DE BADENES = 06 UNIDADES	TRANSPORTE	12,627,741.00	2,600,237.00	10,027,504.00			12,627,741.00	CONT RATA	112338	OBRA POR INICIAR	21664

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA. BENEF. HABITANTES
6	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA - ICA	LA TINGUIÑA	Construcción de Nueva Infraestructura de Salud de material noble y Adquisición de Equipos Biomédicos faltantes y Reemplazo de los equipos en mal estado	SALUD	6,269,598.00	3,975,030.00	2,294,568.00			6,269,598.00	CONT RATA	31196	OBRA PARA PROCESO DE SELECCIÓN	33408
7	MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE PARA LA INTEGRACION DE LOS CC.PP. PRIMAVERA PARIÑA GRANDE CAMINO CHICO LAS SILVAS Y PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCION DE CARRETERA ANIVEL DE ASFALTADO	TRANSPORTE	2,692,335.00	2,468,856.00	223,479.00		490,643.87	2,201,691.13	CONT RATA		OBRA EN EJECUCION A.F 21.00 %	
8	RECONSTRUCCION DE 110 ML DE CERCO PERIMETRICO UN AMBIENTE PARA LA DIRECCION , UNA BATERIA DE SS.HH. Y PUERTA PRINCIPAL DE LA I.E N° 01 SAN JOAQUIN 1ERA ETAPA	ICA	CONSTRUCCION DE 110,00 ML DE CERCO PERIMETRICO 01 AMBIENTE PARA LA CONSTRUCCION 01 BATERIA DE SS.HH. Y PUERTA PRINCIPAL	EDUCACION	1,575.00	1,575.00				1,575.00	CONT RATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA	30
9	CONSTRUCCION DE UN COLISEO POLIDEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA	ICA	CONSTRUCCION DE UN COLISEO POLIDEPORTIVO CON CAPACIDAD DE 2500 ESPECTADORES CON SUS AREAS DE SERVICIOS INTERNAS Y EXTERNAS , CONSTR DE UN GIMNASIO CON UN AREA DE 550.40 M2 Y UN PERIMETRO DE 98.40 ML CON SUS RESPECTIVOS VESTIDORES Y SS.HH. CONSTRUCCION DE UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CON UNA CAPACIDAD DE 50 VEHICULOS	EDUCACION	583,354.00	130,718.00	452,636.00		83,046.80	500,307.20	CONT RATA	88649	OBRA EN EJECUCION A.F 98.50 %	2778
10	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 080 SAN JOSE DE PINILLA DISTRITO DE ACUCAPE	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 2 AULAS , DESMONTAJE DE 02 AULAS PREFABRICADAS PROVISIONALES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS CISTERNA Y TANQUE ELVADO	EDUCACION	13,226.00	13,226.00				13,226.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
11	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 22348 SANTIAGO BARRIOS TORREALVA	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 03 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE CISTERNA TANQUE ELEVADO TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR ,CONSTRUCCION (07 BATERIAS ALUMNOS Y DOS CERCOS PERIMETRICOS DE 16 ML DEMOLICION DE 04 AULAS COLAPSADAS MOBILIARIO (CARPETAS UNIPERSONALES)	EDUCACION	20,010.00	20,010.00				20,010.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
12	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. ADELA LENGUA CALDERON LA VENTA BAA DISTRITO DE SANTIAGO	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 06 AULAS Y CONSTRUCCION DE 02 TRAMOS , CONSTRUCCION DE SS.HH. CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELVADO REFORZAMIENTO DE PABELON DE 08 AULAS DEMOLICION DE 06 AULAS MOBILIARIO DE CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	38,721.00	38,721.00				38,721.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
13	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 22732 SANTA DOMINGUITA	SANTIAGO	DEMOLICION DE 01 PABELLON DE 04 AULAS Y 01 ESCALERA DE DOS TRAMOS ,RECONSTRUCCION DE 06 AULAS, CONST DE SS.HH. CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR MOBILIARIO DE CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	21,937.00	21,937.00				21,937.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF. HABITANTES
14	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 22352 SAGRADO CORAZON	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 2 AULAS , CONSTRUCCION DE 02 ESCALERAS DE 02 TRAMOS MOBILIARIO CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	21,649.00	21,649.00				21,649.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
15	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 22346 SAN MARTIN DE PORRES	SANTIAGO	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 06 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE DOS ESCALERAS DE DOS TRAMOS , CONST DE SS.HH. . CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR MOBILIARIO DE CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	81,982.00	81,982.00				81,982.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
16	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO Nº FRAY RAMON ROJAS	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE PABELLON DE 04 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE ESCALERA DE 02 TRAMOS DOTACION DE 160 CARPETAS UNIPERSONALES	EDUCACION	42,164.00	42,164.00				42,164.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
17	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 22705 SANTA VICENTA DISTRITO DE SANTIAGO	SANTIAGO	CONSTRUCCION DE 01 AULA ,REHABILITACION DE SS.HH. TANQUE ELEVADO Y CISTERNA (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EXISTENTES) DESMONTAJE DE 01 AULA EXISTENTE (EDIFICADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS)	EDUCACION	2,240.00	2,240.00				2,240.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
18	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO	SANTIAGO	RECONSTRUCCION DE 04 AULAS DE MATERIAL NOBLE CONSTRUCCION DE ESCALERA DE 02 TRAMOS INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS (SISTEMA ELECTRICO TRIFASICO PARA LOS TRES PABELLONES) MOBILIARIO (CARPETAS UNIPERSONALES)	EDUCACION	3,883.00	3,883.00				3,883.00	CONT RATA	PERU-ESPAÑA	OBRA CULMINADA	
19	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL A.H. MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA	PARCONA	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96.23 M2 Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 28.69 ML PARCONA -ICA	PROTECCION SOCIAL	10,579.00	10,579.00			10,541.52	37.48	CONT RATA	139677	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	32
20	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO -ICA	SANTIAGO	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96.23 M2 Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 37.00 ML -ICA	PROTECCION SOCIAL	10,579.00	10,579.00			10,557.25	21.75	CONT RATA	139768	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	40
21	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN LA ASOCIACION VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES -ICA	LOS AQUIJES	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96.23 M2 Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 37.00 ML -ICA	PROTECCION SOCIAL	10,579.00	10,579.00			10,557.25	21.75	CONT RATA	139743	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	38
22	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR DE LOS SAUCES DEL DISTRITO DE AL TINGUIÑA PROVINCIA DE ICA DEPTO ICA	LA TINGUIÑA	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR DE LOS SAUCES DISTRITO DE LA TINGUIÑA -ICA	PROTECCION SOCIAL	8,379.00	8,379.00			8,300.00	79.00	CONT RATA	139761	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	40
23	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	SUBTANJALLA	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96.23 M2 -ICA	PROTECCION SOCIAL	10,579.00	10,579.00			10,541.52	37.48	CONT RATA	139696	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	32

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF. HABITANTES
24	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL C.P SAN JOSE DE LOS MOLINOS DEL DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS -ICA	SANJOSE DE LOS MOLINOS	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96.23 M2 Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 80.89 ML -ICA	PROTECCION SOCIAL	10,579.00	10,579.00			10,541.52	37.48	CONT RATA	139756	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	32
25	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR I.P.V. DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	SUBTANJALLA	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE WAWA WASI DE 96.23 M2 Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE 37.32 ML -ICA	PROTECCION SOCIAL	10,579.00	10,579.00			10,557.25	21.75	CONT RATA	139752	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	32
26	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. VICTOR MANUEL MAURTUA DE PARCONA DISTRITO DE PARCONA - ICA	PARCONA	CONSTRUCCION DE 03 PABELONES DE 02 NIVELES C/U TRES AULAS /NIVEL CONSTRUCCION DE PABELLON DE TALLERES DE 03 NIVELES 02 LABORATORIOS Y 04 TALLERES AMPLIACION DE TALLER DE CARPINTERIA METALICA Y ELECTRICA , PABELLON MULTIFUNCIONAL DE 02 NIVELES 03 BATERIAS DE SS.HH. 8 01 NIVEL C/U) CERCO PERIMETRICO PATIO VEREDAS , RAMPAS GRADAS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO (1808 M39 01 ASTA DE BANDERA , CASETA DE GUARDIANIA REDES EXTERIORES SANITARIAS Y ELECTRICAS ADQUISICION DE 350 MODULOS DE MOBILIARIO PARA EL 1ERO Y 2DO AÑO DE SECUNDARIA , 350 MODULOS PARA EL 3ERO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA 12 MOBILIARIOS PARA OFICINA ,20 MOBILIARIOS PARA PROFESOR , 26 MOBILIARIOS PARA COMPUTO Y EQUIPAMIENTO	EDUCACION	5,504,822.00	4,519,286.00	985,536.00		1,038,717.35	4,466,104.65	CONT RATA	138887	OBRA EN EJECUCION A.F 1.00%	15590
27	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. 22374, CAMINO DE REYES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -ICA	SAN JUAN	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA DE UNA LONGITUD DE 143.80 ML CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS (DAMAS Y VARONES) EN EL CUAL SE ENCUENTRAN 02 DUCHAS , 06 INODOROS 06 LAVATORIOS DE PARED Y 01 URINARIO	EDUCACION	237,284.00	237,284.00			28,322.89	208,961.11	CONT RATA	151143	OBRA EN EJECUCION A.F 37.00%	63
28	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA DIRESA-ICA	ICA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	SALUD	1,281,523.00	1,281,523.00			242,510.85	1,039,012.15	CONT RATA	81004	OBRA EN EJECUCION A.F 41.20%	45920
29	CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	ICA	CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN UN AREA DE TERRENO DE 310.10 M2 ESTRUCTURA APORTICADA CON TECHO ALIGERDO		1,093,676.00		1,093,676.00		291,783.80	801,892.20	CONT RATA	176534	OBRA EN EJECUCION A.F 60.00%	45532
30	SUSTITUCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL CC.PP LA	ICA	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE O 160mm 429.90 ML ,O110mm 1736.00 ML, O25mm 31.70 ML, 148 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 48 CONEXIONES DOMICILIARIAS (SOLO EMPALME)	SANEAMIENTO	116,725.00		116,725.00		99,163.67	17,561.33	CONT RATA	155401	OBRA CULMINADA	730

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/	RECURSOS DETERMINADOS \$/	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA BENEF. HABITANTES
31	AMPLIACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD FONAVI IV ETAPA SUBTANJALLA	SUBTANJALLA	CONSTRUCCION DE 2208.40 M2 DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y REHABILITACION DE CERCO	SALUD	814,311.00		814,311.00		70,467.48	743,843.52	CONT RATA	50051	OBRA CULMINADA	8272
32	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ACOMAYO ZONA B TUPAC AMARU PP.JJ. ANDRES AVELINO CACERE Y ASOCIACION DE VIVIENDA EL SAUCE DISTRITO DE PARCONA - ICA	PARCONA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2.5" = 25838.30 M2, CONSTRUCCION DE SARDINELES PERALTADOS FIC= 175 KG/CM2 = 5,143.05 M CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO FIC= 175 KG/CM2 = 16,232.10 M2	TRANSPORTE	4,708,479.00		4,708,479.00			4,708,479.00	CONT RATA	152550	OBRA EN PROCESO DE SELECCION	5725
33	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV PARA ELECTRIFICAR LOS CENTOS POBLADOS SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI, I Y II ETAPA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL C. P. SANTA CRUZ DE VILLACURI EN EL DISTRITO DE SALAS - ICA	SALAS	CONSTRUCCION DE 1525 KM DE RED E DISTRIBUCION PRIMARIA QUE CONSISTE EN LA INSTALACION DE 05 POSTES DE 13/300, 01 PSTE DE 13/400, 04 PUESTAS A TIERRA , 03 RETENIDAS 01 SUB STACION BIPOSTE DE 100 KVA , 01 SUBESTACION BIPOSTE DE 125 KVA Y PRUEBAS ELECTRICAS	ENERGIA	121,950.00		121,950.00			121,950.00	CONT RATA	147677	OBRA PARA PROCESO DE SELECCION	2740
34	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ELECTRIFICAR LOS CENTOS POBLADOS SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI, I Y II ETAPA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL C. P. SANTA CRUZ DE VILLACURI EN EL DISTRITO DE SALAS - ICA	SALAS	CONSTRUCCION DE 6.05 KM DE RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA QUE CONSISTE EN LA INSTALACION DE 168 POSTES DE 8.0 MTS 27 PUESTAS A TIERRA 51 RETENIDAS 173 LUMINARIAS 532 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PRUEBAS ELECTRICAS	ENERGIA	826,460.00		826,460.00			826,460.00	CONT RATA	147690	PROCESO DE OBRA DECLARADO DESIERTO	2650
35	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE TATE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA AFECTADO POR EL	TATE	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO , CERCO PERIMETRICO INGRESO PRINCIPAL	SALUD	711,175.00		711,175.00		261,070.94	450,104.06	CONT RATA	FICHA FORSUR	OBRA CULMINADA	3904
36	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE PACHACUTEC	PACHACUTEC	CONSTRUCCION DE PILETA CENTRAL DE FORMA IRREGULAR QUE SIMBOLIZA LA PACHA CUZQUEÑA, CONSTRUCCION DE UN ATRIO DE BANDERAS DE FORMA TUMI , ESPEJOS DE AGUA , CANALES DE AGUA VEREDAS DE CONCRETO ESTAMPADO,		3,787,528.00		3,787,528.00			3,787,528.00	CONT RATA	128366	OBRA EN PROCESO DE SELECCION	6000
37	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE	ICA	CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN UN AREA DE TERRENO DE 310.10 M2 ESTRUCTURA APORTICADA CON TECHO ALIGERDO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	48,992.00	48,992.00				48,992.00	CONT RATA		EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/.	RECURSOS DETERMINADOS \$/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA. BENEF. HABITANTES
38	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO DESDE EL C.P. OCUCAJE - CP BARRIO NUEVO -CP LA CAPILLA DISTRITO DE OCUCAJE PROVINCIA DE ICA	OCUCAJE	a) Mejoramiento de la superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica (e=2) de 6.60 m. de ancho a lo largo de los 3.340 Kms., igualmente se ha puesto mayor énfasis en la renovación de estructuras para un adecuado sistema de drenaje con cuatro pontones como colectores suficientemente profundos y alcantarillas convenientemente ubicadas a fin de mantener las aguas de regadío siempre a un nivel más bajo que la rasante e implementación de señales adecuadas para la vía	TRANSPORTES	54,000.00		54,000.00			54,000.00	CONT RATA	150806	PARA PROCESO DE SELECCIÓN ELABORACIÓN DE EXP. TECNICO	3639
39	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105 DV ANAMERICANA SUR KM 303+000 SECTOR LOMA LODULLADO DISTRITO DE ICA	ICA	SE HA CONSIDERADO LAS ACCIONES SIGUIENTES: Pavimentación de 27,307.00 m2 con carpeta asfáltica en caliente e=2 con un ancho de vía de 4.00 y 5.50 m., Construcción de 5,282 ml. sardineles sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2 a los bordes de la carpeta asfáltica con un ancho de 0.10 m y un peralte de 0.30 m. Construcción de 15,846.00 m2 de veredas de concreto de f'c = 175 kg/cm2	TRANSPORTES	114,680.00		114,680.00			114,680.00	CONT RATA	185664	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN	
40	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PP.JJ. SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	SUBTANJALLA	Componente 1. Instalación de 8569 mt de red de desagüe (emisor) con tubería de PVC-U/NTP ISO 4435:2005 (7,699 ML; D=200mm S-25; 231.40ML D=250mm S-20; 323.80m; D=250mm S-25; 330.40ml D=315mm S-25; 13.60 m D=355 mm S-25 Además de instalación de 673.40ml de red de desagüe (colector). Construcción de 01 Cámara de Bombeo + Línea de Impulsión. *CBD-1 Q=40.38 L/S , HDT 24.32 M, 19.00 H.P+ 627.42 mm LI PVC UF 250mm. Construcción de 174 Buzones de concreto armado + 10 buzones de la red colectora, Instalación de 1249 Conexiones Domiciliarias PVC-U/NTP ISO 4435:2005 Union Flexible 160mm+C.C. de 30cmx60cm. Componente	SANEAMIENTO	144,545.00		144,545.00			144,545.00	CONT RATA	48363	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN	6072
41	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA	ICA	Instalación de 11875.12 mts de Red de Desagüe (emisor) con tuberías de PVC - U / NPT ISO 4435:2005 Ø200 mm. Ø250.00, Ø315 mm., Ø315 S-20 y S-25. Instalación de 1418 Conexiones Domiciliarias para Desagüe de PVC - U / NPT ISO 4435; 2005 Ø160mm + CC de 30cmx60cm. Const. De 04 Cámaras de Bombeo + Línea de Impulsión. (CBD - 1 Q= 45.49 l/s + 613.87 mm. L.L PVC UF250 mm CBD - 2 Q= 11.85 l/s + 253.567 mm. L.L PVC UF250 mm CBD - 3 Q= 13.21 l/s + 327.36 mm. L.L PVC UF250 mm CBD - 4 Q= 7.31 l/s + 320.82 mm. L.L PVC UF250 mm). Instalación de 89.15 ml de red de aducción de Ø250 mm Clase 10. Instalación de 11826.57 ml de red de distribución con tubería de PVC-U Ø75mm, Ø90mm, Ø110mm, Ø160mm, Clase 7.5 y Ø200mm y Ø250mm de Clase 10. Instalación de 1,314 conexiones domiciliarias De agua potable con tubería de PVC Ø1/2 y ¾. Re perforación de pozo tubular Q=38 l/s. Construcción de una línea de Impulsión 160.50 m de PVC-U Ø250mm Clase 10. Mejoramiento de 01 reservorio apoyado de 225 m3. Construcción de 01 Reservorio Apoyado de 500m3.	SANEAMIENTO	326,663.00		326,663.00			326,663.00	CONT RATA	43019	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN	9918

	PROYECTOS	DISTRITO	META	SECTOR	PIM \$/	RECURSOS ORDINARIOS \$/.	RECURSOS DETERMINADOS \$/.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	EJECUCION FINANCIERA AL	SALDO AL	MODALIDAD DE EJECUCION	SNIP	ESTADO SITUACIONAL	POBLA. BENEF. HABITANTES
42	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE ICA	ICA	MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 105 IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIONES INHALAMBRICAS CON ENLACES PROPIOS TETRA TELEFONICA IP SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA , ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS , CAPACITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y POBLACION	ORDEN PULICO Y SEGURIDAD	20,623,056.00		20,623,056.00			20,623,056.00	CONT RATA	125735	EXPEDIENTE EN REFORMULACION	215970
43	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGIA S DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION ICA	ICA	Componente 01Equipamiento de 55 Instituciones Educativas de Gestión Estatal de la Región Ica: Consiste en la Implementación de equipos de cómputo, con PCs de marca certificada, en configuración típica, equipamiento multimedia, de comunicaciones wireless	EDUCCION	5,971,720.00	3,426,847.00	2,544,873.00			5,971,720.00	CONT RATA	154986	EXPEDIENTE EN REFORMULACION	
44	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES MATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE ICA	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCION DE AMBIENTE MATERNO PERINATAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABE	SALUD	5,544.00		5,544.00			5,544.00	CONT RATA	FICHA FORSUR	PAGOS PENDIENTES	5428
45	RECONSTRUCCION DE ISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PANAMA , MEXICO PERU Y ANGELICA DONAYRE DELL DISTRITO DE LA TINGUINA -ICA	LA TINGUINA	CONSTRUCCION DE 50382,38 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE -CONSTRUCCION DE 10995 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO F1C= 175KG/CM2 Y CONSTRUCCION DE SARDINELES	TRANSPORTES	20,467.00		20,467.00			20,467.00	CONT RATA	98374	PAGOS PENDIENTES	26265
46	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA REGIONAL Y DEFENSA CIVIL COER-ICA	ICA	CONSTRUCCIÓN DE 314 M2; DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA; 1,579.75 M2 PARA ALMACÉN Y DESPACHO; 2,063.64 M2 DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 04 UNIDADES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS; 221 UNIDADES DE EQUIPOS MOBILIARIO Y 14 EVENTOS DE CAPACITACION..		81,608.00		81,608.00			81,608.00	CONT RATA	115741	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	71932 HAB
47	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LAS AREAS DE COUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN LAS N PROVINCIAS DE LA REGION ICA	ICA	IMPLEMENTACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO EN EL NIVEL INICIAL A 72 INSTITUCIONES EDUCATIVASA DE EDUCACION INICIAL UNIDOCENTES Y POLIDOCENTES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHA , ICA ,PISCO ,NASCA .PALPA DE LA REGION ICA		3,695,894.00		3,695,894.00			3,695,894.00	CONT RATA			