

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSION AL IV TRIMESTRE DEL 2012

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
112338	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PONTON LA ACHIRANA-LOS AQUIJES-SANTUARIO DE YAUCA DEL ROSARIO, EN LA PROVINCIA DE ICA.	TRANSPORTE	ICA	YAUCA DEL ROSARIO	2,600,237.00	10,027,504.00			12,627,741.00	12,301,367.00	97.4%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
43493	2041190: CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ICA.	SANEAMIENTO	ICA	ICA		5,896,815.00			5,896,815.00	1,080,040.00	18.3%		EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
31196	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA-ICA.	SALUD	ICA	TINGUIÑA	3,975,030.00	2,294,568.00			6,269,598.00	4,839,827.00	77.2%	53.45%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
138887	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E VICTOR MANUEL MAURTUA DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA-ICA-ICA.	EDUCACION	ICA	PARCONA	4,745,714.00	1,357,566.00			6,103,280.00	5,822,364.00	95.4%	89.23%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
175473	2134123: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CHOCLOCOCHA. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	ICA	49,238.00	5,168,998.00			5,218,236.00	5,209,680.00	99.8%		PETACC	PETACC	
152550	2121113: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH ACOMAYO ZONA B, TUPAC AMARU, PP.JJ ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE VIVIENDA EL SAUCE, DISTRITO DE PARCONA-ICA-ICA.	TRANSPORTE	ICA	PARCONA		4,708,479.00			4,708,479.00	1,403,879.00	29.8%	11.46%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
FICHA TECNICA PIP DE EMERGENCIA	2154690: REHABILITACIÓN DE EMISOR, COLECTOR PRINCIPAL DE LA AV. LOS MAESTROS, EMISOR Y COLECTOR SECUNDARIO DE PROLONGACIÓN AYABACA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 30 DE ENERO DEL 2012.	SANEAMIENTO	ICA	ICA	4,526,476.00				4,526,476.00	879,307.00	19.4%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
128366	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACHACUTE-ICA.	MEDIO AMBIENTE	ICA	PACHACUTE C		3,787,528.00			3,787,528.00	3,753,603.00	99.1%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
142852	2131992: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA CACHICHE-CIUDAD DE ICA.	SANEAMIENTO	ICA	ICA		2,418,301.00			2,418,301.00	64,500.00	2.7%		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	GORE	CONTRATA
157122	2132916: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIA VECINAL VILLA PERIODISTA I - SANTA ROSA DE CACHICHE - VILLA PERIODISTA II ENLACE A CAMINO DE HUACACHINA , PROVINCIA DE ICA - ICA.	TRANSPORTE	ICA	ICA		3,056,992.00			3,056,992.00	800,011.00	26.2%	10.10%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
146388	MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CC.PP PRIMAVERA PARIÑA GRANDE, CAMINO CHICO LAS SILVAS , Y PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA.	TRANSPORTE	ICA	PUEBLO NUEVO	2,468,856.00	251,809.00			2,720,665.00	2,529,235.00	93.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
101616	2092499: SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	SAN JUAN	2,477,574.00	946,803.00			3,424,377.00	3,285,287.00	95.9%		PETACC	PETACC	
	2000270: GESTION DE PROYECTOS. (Petacc).	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	ICA	ICA	2,310,760.00	562,578.00			2,873,338.00	2,520,659.00	87.7%		PETACC	PETACC	
	2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	ICA	1,200,000.00	1,177,053.00	2.00	453,991.00	2,831,046.00	2,482,459.00	87.7%		PETACC	PETACC	
187439	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-107 TRAMO Dv PANAMERICANA SUR Km 307-PROGRESIVA 3+200 PONTON LA ACHIRANA DISTRITO LOS AQUIJES-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA.	TRANSPORTE	ICA	ICA		2,274,702.00			2,274,702.00	1,801,587.00	79.2%	13.85%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	SANEAMIENTO	ICA	ICA		2,226,570.00			2,226,570.00	1,148,976.00	51.6%	56.52%	EN EJECUCION	GORE	CONTRATA
81004	2110497: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA-DIRESA ICA.	SALUD	ICA	ICA	1,339,655.00	348,995.00			1,688,650.00	1,277,821.00	75.7%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
78602	2111849: INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO-YAUCA DEL ROSARIO-ICA.	SANEAMIENTO	ICA	YAUCA DEL ROSARIO	55,927.00				55,927.00	0.00	0.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION	GORE	CONTRATA
176534	CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ICA	ICA		1,344,591.00			1,344,591.00	1,071,586.00	79.7%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
165371	2132728: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUEN DIA DE PECHO - PROVINCIA DE ICA.	EDUCACION	ICA	ICA	1,046,727.00				1,046,727.00	10,816.00	1.0%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES. (A cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTyC Ica). (Provias)	TRANSPORTE	ICA			556,947.00	428,478.00		985,425.00	0.00	0.0%		DIRECCION REGIONAL TRANSPORTES		
50051	2059449: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD FONAVI IV ETAPA - SUBTANJALLA-ICA.	SALUD	ICA	SUBTANJALLA		849,132.00			849,132.00	358,345.00	42.2%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	ICA	707,648.00	152,512.00			860,160.00	854,034.00	99.3%		PETACC	PETACC	
147690	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ELECTRIFICAR LOS C.P. SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI I Y II ETAPA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL C.P SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS - ICA-ICA	ENERGIA	ICA	SALAS GUADALUPE		828,060.00			828,060.00	822,860.00	99.4%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
	2092500: SISTEMA DE RIEGO AMARA SANTA ANA. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	OCUCAJE	170,963.00	644,814.00			815,777.00	814,987.00	99.9%		PETACC	PETACC	
113837	2113226: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN IDELFONSO LA TINGUIÑA-ICA.	SANEAMIENTO	ICA	TINGUIÑA		717,332.00			717,332.00	662,753.00	92.4%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
FICHA FORSUR	2093652: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE TATE EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	SALUD	ICA	TATE		711,175.00			711,175.00	300,946.00	42.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
88649	CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD DE ICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	EDUCACION	ICA	ICA	130,718.00	440,394.00			571,112.00	273,273.00	47.8%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
218433	2158290: INSTALACION PROVISIONAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°014 MERCEDES DIBOS DE CAMINO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	EDUCACION	ICA	ICA	523,423.00				523,423.00	499,028.00	95.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
199299	2151425: REHABILITACION DE DIQUES TRANSVERSALES EN LA QUEBRADA CANSAS, DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA DE ICA. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	TINGUIÑA	23,394.00	486,600.00			509,994.00	466,369.00	91.4%		PETACC	PETACC	
43019	2150293: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA.	SANEAMIENTO	ICA	ICA		326,663.00			326,663.00	326,623.00	100.0%		OBRA EN PROCESO DE SELECCIÓN	GORE	CONTRATA
139761	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR LOS SAUCES DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA.	PROTECCION SOCIAL	ICA	TINGUIÑA	8,379.00	294,144.00			302,523.00	252,993.00	83.6%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
196784	2150055: RECUPERACION SECCION HIDRAULICA RIO ICA, SECTOR CAMINO LA BANDA-OCUCAJE PROG. (0+000-3+975) PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA. (Petacc).	AGROPECUARIO	ICA	ICA		299,826.00			299,826.00	299,823.00	100.0%		PETACC	PETACC	
139756	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN C.P SAN JOSE DE LOS MOLINOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS-ICA.	PROTECCION SOCIAL	ICA	LOS MOLINOS	10,579.00	254,911.00			265,490.00	251,471.00	94.7%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
139696	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA	PROTECCION SOCIAL	ICA	SUBTANJALLA	10,579.00	241,812.00			252,391.00	223,585.00	88.6%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
139752	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR I DEL P.V DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA	PROTECCION SOCIAL	ICA	SUBTANJALLA	10,579.00	219,901.00			230,480.00	10,657.00	4.6%		EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	GORE	CONTRATA
139743	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN LA ASOCIACION VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES-ICA.	PROTECCION SOCIAL	ICA	LOS AQUIJES	10,579.00	217,670.00			228,249.00	103,095.00	45.2%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
139768	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN SECTOR SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO-ICA.	PROTECCION SOCIAL	ICA	SANTIAGO	10,579.00	217,182.00			227,761.00	10,557.00	4.6%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
151143	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. Nº 22374 CAMINO DE REYES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-ICA-ICA.	EDUCACION	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	221,284.00				221,284.00	173,210.00	78.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
139677	CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN A.H MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE PARCONA-ICA	PROTECCION SOCIAL	ICA	PARCONA	10,579.00	205,930.00			216,509.00	10,774.00	5.0%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
43386	2057745: SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITA SANTA ANA DE BENAVIDES-ICA.	EDUCACION	ICA	ICA		172,397.00			172,397.00	0.00	0.0%	100.00%	OBRA CULMINADA		CONTRATA
24244	2057296: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ALERTA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES HIDROMETEREOLÓGICOS, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EN LA REGION ICA.	DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA	ICA	ICA		163,030.00			163,030.00	163,030.00	100.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
216621	2161178: REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO-ICA-ICA.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	134,439.00				134,439.00	0.00	0.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE SELECCIÓN		

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
48363	2148596: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA.	SANEAMIENTO	ICA	SUBTANJALLA		3,808,711.00			3,808,711.00	144,545.00	3.8%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA
147677	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22,9 KV PARA ELECTRIFICAR LOS C.P. SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI I Y II ETAPA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL C.P SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL DISTRITO DE SALAS-ICA-ICA	ENERGIA	ICA	SALAS GUADALUPE		122,450.00			122,450.00	98,917.00	80.8%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
155401	2131991: SUSTITUCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL CC.PP LA VICTORIA-LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA.	SANEAMIENTO	ICA	ICA		116,725.00			116,725.00	110,180.00	94.4%	100.0%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
115741	2094011: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL Y DEFENSA CIVIL - COER ICA.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ICA	ICA		114,839.00			114,839.00	114,839.00	100.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
182824	2148053: MEJORAMIENTO DE CARRETERA IC-105; DV PANAMERICANA SUR KM 303-PROG 13+000 SECTOR LOMA LODULLADO-DISTRITO DE ICA-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA.	TRANSPORTE	ICA	ICA		114,680.00			114,680.00	34,404.00	30.0%		EXPEDIENTE TECNICO OBSERVADO	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113870: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22346 SAN MARTIN DE PORRES, CASERIO CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	101,516.00				101,516.00	59,138.00	58.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
150806	2115880: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO DESDE EL C.P. OCUCAJE-C.P. BARRIO NUEVO-C.P LA CAPILLA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA.	TRANSPORTE	ICA	OCUCAJE		54,000.00			54,000.00	54,000.00	100.0%		OBRA POR INICIAR	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
187942	2156624: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EVALUACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REIGION ICA.	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	ICA	ICA		49,210.00			49,210.00	24,605.00	50.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION		
72653	2111396: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ICA.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ICA	ICA	48,992.00				48,992.00	38,493.00	78.6%		EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113871: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY RAMON ROJAS, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	42,164.00				42,164.00	16,679.00	39.6%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113867: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ADELA LENGUA CALDERON, LA VENTA BAJA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	26,510.00				26,510.00	333.00	1.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
137297	2160206: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO JULIO C. TELLO DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	EDUCACION	ICA	ICA		38,690.00			38,690.00	0.00	0.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE SELECCION		
	2092885: SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA NUEVA-LA MOCHICA.	AGROPECUARIO	ICA	SAN JUAN BAUTISTA		35,000.00			35,000.00	34,920.00	99.8%		PETACC	PETACC	
188630	2150903: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LAS EMERGENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ICA	ICA		26,275.00			26,275.00	26,275.00	100.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION		
FICHA FORSUR	2113869: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22352, CASERIO LOS FLORES, LA VENTA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007-(SAGRADO CORAZON)	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	26,012.00				26,012.00	11,983.00	46.1%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
98374	2092087: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PANAMA, MEXICO, PERU, Y ANGELICA DONAYRE DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA ICA.	TRANSPORTE	ICA	TINGUIÑA		20,467.00			20,467.00	20,467.00	100.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	
FICHA FORSUR	2113866: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22348 SANTIAGO BARRIOS TORREALVA, CASERIO SAN FELIPE, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	OCUCAJE	26,391.00				26,391.00	2,179.00	8.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113868: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22732, CP SANTA DOMINGUITA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	28,321.00				28,321.00	16,820.00	59.4%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113865: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 080, CASERIO SAN JOSE DE PINILLA DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	OCUCAJE	8,926.00				8,926.00	858.00	9.6%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
	2110876: MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	ICA			10,900.00			10,900.00	0.00	0.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION		
172208	2159892: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E Nº91 EN EL AA.HH. SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	EDUCACION	ICA			10,900.00			10,900.00	10,900.00	100.0%		EXPEDIENTE TECNICO EN FORMULACION		
FICHA FORSUR	2090767: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL AMBIENTE MATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO.	SALUD	ICA	PUEBLO NUEVO		5,544.00			5,544.00	5,544.00	100.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA

CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PIM	FINANCIERO	AVANCE FINANC. %	AVANCE FISICO %	ESTADO	ENTIDAD EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCION
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANF.	RDR							
FICHA FORSUR	2113873: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	3,883.00				3,883.00	1,157.00	29.8%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2113872: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20705, CENTRO POBLADO SANTA VICENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	EDUCACION	ICA	SANTIAGO	2,240.00				2,240.00	1,822.00	81.3%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA
FICHA FORSUR	2091785: RECONSTRUCCION DE 110 ML. DE CERCO PERIMETRICO, 01 AMBIENTE PARA LA DIRECCION, 01 BATERIA DE SS.HH. Y PUERTA PRINCIPAL DE LA I.E. N° 01 SAN JOAQUIN 1RA ETAPA.	EDUCACION	ICA	ICA	1,575.00				1,575.00	0.00	0.0%	100.00%	OBRA CULMINADA	GORE	CONTRATA