

PRESENTACION

LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES Y POR EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PRESENTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL AÑO 2009, DÁNDOSE A CONOCER ASIMISMO, LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL, QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE. RESPECTO A LA EJECUCION DE METAS CORRESPONDE A LA INFORMACION DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES, EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA Y LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. SEGÚN ESTA OFICINA, LA EJECUCIÓN FISICO - FINANCIERA DE ALGUNOS PROYECTOS NO REFLEJAN CONCORDANCIA EN DICHA RELACION, POR ATRASO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE DETERMINADOS PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS.

TENIENDO EN CUENTA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES SE CONSIDERA IMPORTANTE INCIDIR EN UNA MAYOR COORDINACION GUBERNAMENTAL A NIVEL DE LAS OFICINAS DEL PLIEGO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, INVOLUCRADAS DIRECTAMENTE CON LOS PROCEDIMIENTOS TECNICO – ADMINISTRATIVOS DE INVERSIONES, RESULTANDO IMPORTANTE UNA REVISION DE LOS MISMOS Y ELABORAR UNA GUIA INFORMATIVA PARA USO INTERNO Y PARA EL USUARIO, ESPECIFICANDO PROCEDIMIENTOS, PERIODO DE EJECUCION, REQUISITOS, PUBLICACION, MEDIDAS DE SUBSANACION Y TIEMPO, ATENCION DE RECLAMOS Y TIEMPO, NORMATIVIDAD DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. DE OTRO LADO, SERÍA PERTINENTE CONTAR CON LAS PROPUESTAS DE INTENCION DE CONSULTORES IDONEOS (EXPERTOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSION PUBLICA) Y EMPRESAS CON RECONOCIDA EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION. ASIMISMO, ES RECOMENDABLE LA EVALUACION O EL MONITOREO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON TERCEROS, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO.

SE OBSERVA QUE SE PRESENTA, ATOMIZACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LA INVERSION PUBLICA Y NUMEROSOS PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA RESPONSABILIDAD DIRECTA (COMPETENCIA EXCLUSIVA – LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES) DEL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL Y LOS PROYECTOS EXISTENTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARTICULADOS A LOS PROYECTOS NACIONALES, A LOS EJES DE DESARROLLO (QUE INCLUYEN LAS VIAS DEPARTAMENTALES). POR CONSIGUIENTE, LA EJECUCION DE PROYECTOS VIENE GENERANDO IMPACTO LOCAL, PERO NO ORIENTADO AL DESARROLLO ESTRATÉGICO.

DE OTRO LADO, RESULTARÁ BENEFICIOSO QUE LAS OFICINAS TECNICAS PERTINENTES ELABOREN UN INFORME PERIODICO DE LA EJECUCION FISICO – FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION (D.S. N° 102-2007-EF) Y DE LA EJECUCION DE ELABORACION DE LOS PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION Y DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, A FIN DE PODER CONOCER EL AVANCE REAL DE LOS MISMOS; ASIMISMO, PERMITIR LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS VINCULADOS CON EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA, INVERSIONES Y PRESUPUESTO, Y EN GENERAL, DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL.

**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009,
A NIVEL DE GENERICAS DEL GASTO**

(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DEL GASTO		PIA (3)	PIM(4)	EJECUCION DE:					
CÓDIGO (1)	DENOMINACION (2)			COMPROMISOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6) =5/4	DEVENGADO (7)	PORCENTAJE DE EJECUCION (8)=7/4	GIRADO (9)	PORCENTAJE DE EJECUCION (10)=9/4
	5. GASTO CORRIENTE:	364,990,261	404,871,448	388,949,738	96.07	388,505,182	96.02	387,652,421	95.75
5-21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,682,801	251,064,333	249,539,912	99.39	249,507,871	99.38	249,144,035	99.24
5-22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,316,639	89,474,287	89,322,397	99.83	89,322,397	99.83	89,218,252	99.71
5-23	BIENES Y SERVICIOS	28,012,721	51,575,533	37,867,034	73.42	37,454,519	73.10	37,235,519	72.20
5-25	OTROS GASTOS	1,978,100	12,757,295	12,220,395	95.79	12,220,395	95.79	12,054,615	94.50
	6. INVERSIONES:	50,982,428	128,653,573	57,257,400	44.50	57,022,116	44.36	56,557,069	43.96
6-24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,778,736	6,852,369	6,434,368	93.89	6,434,368	93.89	6,434,368	93.89
6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,203,692	121,801,204	50,823,032	41.73	50,587,748	41.58	50,122,701	41.15
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO	415,972,689	533,525,021	446,207,139	83.63	445,527,298	83.56	444,209,489	83.26

NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PRESENTE CUADRO CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE (ACTUALIZADA AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2010)

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2009 DE LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL – PEI 2007-2011

En el año 2009, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ica ascendió a 415,972,689 Nuevos Soles mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a 533,525,021 Nuevos Soles. Al II Semestre del año 2009, la ejecución de compromisos ascendió a 446,207,139 Nuevos Soles que significó 83.63%, la ejecución de Devengados representó el 83.56%; mientras que el monto Girado ascendió a 444,209,489 Nuevos Soles (83.26%).

En el rubro de Gasto Corriente, el PIM ascendió a 404,871,448 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 388,949,738 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 96.07%. El pago de Devengados presentó una ejecución de 96.02% y el monto girado ascendió a 387,652,421 Nuevos Soles, que significó 95.75 %. La ejecución de la programación se realizó con aproximación al 100% de la programación anual, indicando eficiencia en el uso de los recursos; sin embargo, el rubro de “Bienes y Servicios” presenta porcentaje menor de ejecución (72.20%).

Los principales Programas del Plan Estratégico Institucional, son financiados con Gasto Corriente, formando parte de las Actividades del Gobierno Regional de Ica - Sede y de las Direcciones Regionales Sectoriales. El mayor presupuesto se orientó al servicio de Educación Básica, presentando un PIM de 176,243 Miles de Nuevos Soles y ejecución de 161,496 Miles de Nuevos Soles (91.63%), correspondiendo a Educación Secundaria y Educación Primaria, la mayor ejecución presupuestaria. El programa presupuestario Salud Individual presentó el segundo orden de importancia, 84,591 Miles de Nuevos Soles en el PIM y 75,918 Miles de Nuevos Soles, significó el 89.75% de ejecución. Los Programas presupuestarios Transporte Terrestre y Saneamiento Básico no lograron ejecución presupuestaria significativa. El programa de Educación Superior logró el avance presupuestario programado, mientras que, el programa Gestión de Riesgos y Emergencia alcanzó una ejecución promedio de 50%. El programa Promoción de la Producción Agraria no cumplió al 100% con la programación presupuestaria. El programa presupuestario Educación Técnica Productiva logró la meta prevista para el año. Cabe mencionar que, estos Programas presupuestarios también cuentan con recursos para la ejecución de inversiones

En el rubro de Inversiones, la ejecución presupuestaria anual se aproximó al 50%. El presupuesto destinado para este fin, ascendió a 128,653,573 Nuevos Soles. Los compromisos ejecutados fueron de 57, 257,400 Nuevos Soles (44.50%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue de 56,557,069 Nuevos Soles, es decir 44.36%; mientras que, el monto Girado ascendió a 56,557,069 Nuevos Soles (43.96%). Las Inversiones se clasificaron en: a) Donaciones y Transferencias que contó con un PIM de 6,853 Miles de Nuevos Soles logrando una ejecución de 93.89%, tanto en Compromisos, ejecución de Devengados y monto Girado y b) Adquisición de Activos No Financieros, destinado a Inversiones propiamente dichas (Infraestructura) y Equipamiento (relacionado con la ejecución de proyectos de inversión) que es el presupuesto con mayor monto (121,801 Miles de Nuevos Soles) presentó 50,823 Miles de Nuevos Soles en la ejecución de Compromisos (41.73%). Respecto al monto Devengado ascendió a 50,643 Miles de Nuevos Soles (41.58%) y el monto Girado a 50,127 (41.15%), debido a que en el primer semestre del año se presentó atraso en el proceso de elaboración de los Estudios de Pre-Inversión y/o de los Expedientes Técnicos; asimismo, en el proceso de levantamiento de observaciones de los Perfiles de Proyectos de Inversión y porque el Gobierno Nacional, dispuso determinadas restricciones en el otorgamiento de Calendario de Compromisos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

GLOSARIO:

5-21: Personal y Obligaciones Sociales: gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos.

5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la Comunidad.

5-23: Bienes y Servicios: gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas.

5-24: Donaciones y Transferencias: gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

5-25: Otros Gastos: gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales.

6-24: Donaciones y Transferencias: gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

6-26: Adquisición de Activos No Financieros: gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversión

**EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SEGÚN SECTORES Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II SEMESTRE DEL AÑO 2009
(En Nuevos Soles)**

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
EDUCACIÓN			22,831,369	8,270,306	36.08				
	Educación Inicial		895,880	285,069	31.82				
	Reconstrucción de la infraestructura educativa en la I.E. N° 098 "Clara Canales Geldres" Santa Isabel – Nasca (Inicial)	R.D.	290,000	271,056	93.47	Reconstrucción de infraestructura física 106 M2	14,84 M2	14,0	C
	Ampliación, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa en la I.E. N° 059 "Señor de los Milagros" Ica	R.O.	8,014	8013	99.99	Adquisición de módulo: 02	02	100	C
	Reconstrucción del cerco perimétrico y 1 aula de la I.E. Inicial N° 22 "Señor de Luren", distrito, provincia y departamento de Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	217,126	0	0	Construcción de aula 56 M2	0	0	C
	Reconstrucción de 100 ml de cerco perimétrico, 01 ambiente para la dirección, 01 servicio de SS.HH. y puerta principal de la I.E. N° 01 San Joaquín 1ra etapa.	R.O.	204,783	1,000	0.49	Construcción de aula 344 M2	S/í		C
	Construcción de 1 aula y SS.HH. del CEI N° 96 del centro poblado "El Palto", Distrito de Pachacútec, provincia y departamento de Ica.	RO	175,957	5,000	2.84	Construcción de aulas 25 M2	S/í		C
	Educación Primaria		9,133,689	7,354,218	80.52				
	Construcción de infraestructura educativa en la I.E. N° 22570 Santa María – Ica (Primaria)		2,081,449	1,848,854	88.82				
		R.D.	1,781,449			Const. de infraestructura y equipamiento 286 M2	286 M2	100	C
		R.O.	300,000						C
	Construcción Pabellón 06 Aulas, SS.HH., Cerco Perimétrico de la I.E. "Nuestra Señora del Rosario" de Pachacútec – Ica (Primaria)	D.y T.	15,000	15,000	100,0	Construcción de 06 aulas	S/í		
	Mejoramiento de la infraestructura en la I.E. N° 22543 "Almirante Miguel Grau" Marcona – Nasca (Primaria)		5,236,072	5,235,413	99.99		S/í		
		R.O.	2,186,072	2,185,414	99.97	Construcción de	325 M2	65,0	C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
						infraestructura educativa y equipamiento 500 M2			
		R.D.	3,050,000	3,049,999	99.99	Construcción de infraestructura educativa y equipamiento 800 M2	S/í		C
	Sustitución de infraestructura y equipamiento educativo en la I.E. N° 22437 "San Jacinto" de Río Grande - Palpa	R.D.	280,000	254,764	90.99	Construcción de infraestructura y equipamiento 200 M2	200M2	100	C
	Reconstrucción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en la I.E.N° 22711"San Miguel" de la Pascana, distrito El Ingenio Provincia de Nasca - Ica	RD	850,000	187	0.022	Construcción de infraestructura y equipamiento 50 M2	S/í		C
	Reconstrucción de dos aulas, cerco perimétrico y 01 batería de SS.HH. de la I.E. "Olinda Maldonado Llosa", San Joaquín Viejo S/n. Distrito, Provincia y Departamento de Ica afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007	RO	350,860	0	0	Reconstrucción de aula 132 M2	0	0	C
	Construcción de 02 aulas y 01 ambiente para Dirección en la I.E. 22718 "Abraham Elías Ghezzi" afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, distrito de Parcona, provincia y departamento de Ica	RO	320,308	0	0	Construcción de aula 158 M2	0	0	C
	Educación Secundaria		11,977,140	410,078	3.42				
	Mejoramiento integral de la infraestructura educativa en la I.E. N° 22419 "José Abelardo Quiñónez" - Nasca		1,575,000	80,373	51.03	Construcción de infraestructura educativa y equipamiento 500 M2	200 (*)	40	C
		R.O.	855,000						
		RD	720,000						
	Rehabilitación infraestructura educativa de la I.E. "Raúl Porras Barrenechea" del distrito y provincia de Palpa afectado por el terremoto del 15 de agosto de 2007-INDECI	D. y T.	71,163	0	0	Rehabilitación de aulas (22). Pago de ejercicios anteriores	0	0	C
	Sustitución de infraestructura educativa y equipamiento en la I.E. "José Yataco Pachas" - Chincha	R.O.	500,000	0	0	Construcción de aulas 800 M2	0	0	
	Construcción y mejoramiento de la infraestructura	R.D.	1,976,117	1,500	0.076	Construcción de	200 (*)	25	C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	educativa en la I.E. "Josefina Mejía de Bocanegra" - Nasca					infraestructura educativa y equipamiento 800 M2			
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. "Juan Velasco Alvarado" - Bernales- Humay - Pisco		2,143,935	4,000	0.19	Construcción de infraestructura y equipamiento 800 M2	S/i		C
		R.O.	1,400,000	4,000	0.28	Construcción de infraestructura educativa y equipamiento 500 M2	0	0	C
		R.D.	743,935	0	0	Construcción de infraestructura y equipamiento 800 M2	0	0	C
	Construcción de 8 aulas de la I.E. N° 22360 "Francisco Pérez Anampa", distrito de Tate, provincia y departamento de Ica.	R.O	657,212	32,000	4.87	Construcción de aulas 50 M2	S/i		C
	Sustitución de infraestructura educativa en el Colegio de Áreas Técnicas "San Martín de Porres" - Cabildo - Nasca	R.O	5,204	5,204	100	Adquisición de módulo (2)	2 (*)	100	C
	Sustitución, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa de la Institución Educativa "Margarita Santa Ana de Benavides" – Ica	R.O	181,012	181,012	100	Adquisición de módulo (22)	22 Módulos	100	C
	Construcción de 6 aulas de la I.E. "José María Arguedas", Parcona - Ica	R.O	693,914	20,000	2.88	Construcción de aulas 40 M2	S/i		C
	Construcción de 1 aula, SS.HH. y cerco perimétrico I.E. 22371 del centro poblado Orongo del distrito Parcona, provincia y departamento de Ica.	R.O	312,376	13,000	4.16	Construcción de aulas 30 M2	S/i		C
	Construcción de 1 aula y cerco perimétrico I.E. N° 22738 P.J. "El Siete" del distrito de Pachacútec, provincia y departamento de Ica.	R.O	186,517	6,000	3.22	Construcción De aulas 25 M2	S/i		C
	Rehabilitación de infraestructura en la I.E. 22372 C.P. Pariña Grande distrito de Pueblo Nuevo, provincia Ica, Departamento Ica.	R.O	577,142	14,875	2.58	Reconstrucción de aulas 30 M2	S/i		C
	Reconstrucción 200 ml de cerco perimétrico, 06 aulas, reparación de 2 aulas, construcción de 1 batería de SS.HH. y 1 pozo eléctrico (implementación de un motor) I.E. Agropecuaria "Fermín Tanguis" del distrito, provincia y	R.O	723,978	14,000	1.93	Reconstrucción de aulas 20 M2	S/i		C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	departamento de Ica								
	Construcción de 6 aulas en la I.E. "Daniel Merino Ruiz" afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, distrito de La Tinguiña, provincia y departamento de Ica.	R.O	739,220	0	0	Construcción de aulas 366 M2	0	0	C
	Reconstrucción de 6 talleres, 2 baterías de SS.HH. en la I.E. ESFAP "Sérvulo Gutiérrez", ubicado en el distrito de Ica, provincia de Ica afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O	781,990	4,600	0.59	Construcción de aulas 370 M2	S/i		C
	Sustitución, ampliación y equipamiento de aulas en la I.E. "Raúl Porras Barrenechea" - Pisco	R.D.	2,360	2,360	100	Pago de ejercicios anteriores			C
	Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la I.E. "José Abelardo Quiñónez", distrito Río Grande- Palpa	R.O	200,000	31,154	15.58	Construcción de aulas 280 M2	S/i		C
	Construcción de un Coliseo Deportivo y un gimnasio para el desarrollo físico de los alumnos de la Institución Educativa "San Luis Gonzaga" de Ica en la ciudad de Ica, provincia y departamento de Ica.	R.O	250,000	0	0	Elaboración de Expediente técnico. Unidad: 1	0	0	C
	Ampliación y adecuación de infraestructura educativa CETPRO Ica para la atención de personas con discapacidad - Ica	R.D.	400,000	0	0	Ampliación de infraestructura educativa 413 M2	0	0	C
	Educación Superior		824,660	220,941	26.79				
	Sustitución de aulas en el I.S.T. Palpa. Distrito de Río Grande – Provincia Palpa	R.D.	78,000	60,298	77.30	Sustitución de aulas 50 M2	S/i		C
	Reconstrucción y mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Nasca – Dpto. Ica	R.D.	142,000	128,431	90.44	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento 2181 M2	S/i		C
	Reconstrucción de 1 pabellón (2 aulas) y 1 pabellón (3 aulas) del I.S. P.P. Juan XXIII, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	570,452	0	0	Construcción de aulas 280 M2	0	0	C
	Construcción de 02 aulas de Idiomas en el Instituto Superior Pedagógico Público – Chincha, Grocio Prado.	R.O.	34,208	32,212	94.16	Construcción de infraestructura educativa 50 M2	50(*)	100	C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
SALUD			8,058,546	3,114,927	38.65				
	Equipamiento de los servicios de atención integral en el Puesto de Salud Casalla del distrito de Túpac Amaru Inca - Pisco	R.D.	5,000	2,891	57.82	Adquisición de equipos biomédicos - 5 Unidades	5 Unid.	100	C
	Ampliación, mejoramiento y equipamiento en el centro de salud FONAVI IV Subtanjalla-Ica	R.D.	1,600,000	0	0	Ampliación de infraestructura y equipamiento 917 M2	0	0	C
	Equipamiento de los servicios de atención integral en el centro de salud de Grocio Prado-Chincha	R.D.	96,000	76,917	80.12	Adquisición de equipos biomédicos Unidad 20	20 (*)	100	C
	Remodelación, mejoramiento y equipamiento del centro de salud de Humay-Pisco	R.D.	500,000	256,931	51.39	Ampliación de ambientes y equipamiento 400 M2	300	75	C
	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del centro de salud Alto Larán-Micro Red Pueblo Nuevo- Red Chincha Pisco de la DIRESA- Ica	R.D.	2,072,279	715	0.08	Ampliación de ambientes y equipamiento 800 M2	S/i		C
	Rehabilitación del sistema de agua potable, sustitución del cerco perimétrico y construcción del ambiente materno perinatal del centro de salud de Pueblo Nuevo - Ica.	D. y T.	13,051	0	0	Construcción de ambientes 30 M2	0	0	C
	Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del hospital San José de Chincha – DIRESA- Ica	R.D.	552,215	795	0.14	Elaboración de expediente técnico. Unidad 1	S/i		C
	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en el centro de salud La Tinguña-Ica	R.O.	45,000	1,908	4.24	Elaboración de expedientes técnicos. Unidad: 1	S/i		C
	Construcción del hospital de campaña por el estado de inhabilitación del Hospital Regional del distrito, provincia y departamento de Ica afectado por el terremoto del 15 de agosto de 2007	R.O.	2,675,000	2,508,758	93.78	Construcción del Hospital de Campaña Módulo 20	20 Módulos	100	C
	Construcción del centro de salud del distrito de Tate en la provincia y departamento de Ica	D. y T.	100,001	0	0	Construcción de ambientes 200 M2	0	0	C
	Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura en el Hospital de Apoyo de Nasca.	R.O.	400,000	266,012	66.50	Infraestructura y equipamiento	S/i		C
TRANSPORTE			30,134,506	11,708,042	38.85				
	Mantenimiento periódico de Los Molinos- Huamaní-Quebrada dos Aguas-Límite Departamental Km 0+000 Km 50+500 (Mantenimiento de Caminos departamentales)		1,618,394	640,409	39.57				

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
		R.D.	921,256	640,409	69.51	Mantenimiento de carretera 70 Km	S/í		C
		D. y T.	697,138			Mantenimiento periódico 50.5 Km			C
	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ica-Los Molinos-Tambillos Tramo 05+800 al km 19+694	R.O.	8,958,723	5,454,726	60.89	Rehabilitación y mejoramiento de carretera 10 Km	6.1km	61	C
	Mejoramiento y rehabilitación carretera inter distrital Pueblo Nuevo-Chavín- Huamanricra	R.O.	95,200	66,700	70.06	Rehabilitación y mejoramiento de carretera 24 Km	24 Km	100	C
	Mejoramiento del camino vecinal R 517 Tramo San Juan – El Carmen – El Olivo del distrito de San Juan Bautista – Ica	R.O.	924,183	918,304	99.36	Mejoramiento de camino vecinal 5.500 Km	5.500 Km	100	C
	Construcción de puente carrozable y obras complementarias en el río Ingenio del distrito de Changuillo – Nasca	R.O.	3,297,939	3,110,246	94.31	Construcción de Puente 35 M	S/í		C
	Construcción de veredas en el malecón zona sur Urb. El Golf, distrito de Paracas – Pisco.	R.O.	1,075,153	994,527	92.50	Construcción de veredas 1500 M2	630 M	42	C
	Construcción de pistas y veredas de las calles del Barrio La Villa Sur del distrito Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco-Ica	R.O.	620,000	411,330	66.34	Construcción de pistas y veredas 6000 M	1800 M	30	C
	Construcción de puente carrozable y obras complementarias en el sector Aja – Ciudad de Nasca.	R.D.	456,000	71,667	15.72	Construcción de puente 30 M	S/í		C
	Mejoramiento de carretera Chincha Baja-Tambo de Mora- Chincha (FONIPREL S/. 3,528,066)	R.D.	4,071,933	728	0.02	Mejoramiento de carretera 7 Km	S/í		C
	Construcción de trocha carrozable San Pedro de Huacarpana-San Lorenzo en la provincia de Chincha- Ica	R.O.	1,400,000	0	0	Construcción de trocha carrozable 7.5 Km	0	0	C
	Construcción de pistas y veredas del centro urbano de la ciudad de Palpa-Dpto. Ica	R.O.	1,153,971	30,876	2.67	Construcción de pistas y veredas 70000 M2	S/í		C
	Construcción de pistas y veredas en las calles Panamá, México, Perú y Angelica Donayre del distrito de La Tinguiña- Ica.	R.D.	106,000	531	0.50	Elaboración de Expediente técnico. Unidad 1	S/í		C
	Construcción de puente vehicular en Huaraco Km 22+000 Ruta I-C 108 EMP PE 1S Río Grande – Palpa-Ica	R.D.	185,000	0	0	Elaboración de expediente técnico. Unidad 1	0	0	C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	Construcción de puente vehicular en Ucuchimpana Km 37+500 Ruta I-C 108 Emp PE 1S Río Grande-Palpa- Ica.	R.D.	135,000	0	0	Elaboración de expediente técnico. Unidad 1	0	0	C
	Construcción de Puente vehicular en Marccarencca Km 32+000 Ruta I-C 108 EMP PE 1S Río Grande-Palpa-Ica	R.D.	168,000	0	0	Elaboración de expediente técnico	0	0	C
	Construcción de pistas y veredas en los centros poblados de Llipata y Carlos Tijero, distrito de Llipata-Palpa, Ica	R.O.	1,612,640	0	0	Construcción de pistas y veredas 1500 M2	0	0	
	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera EMP R1S Chincha-Huanchos (PCD)	R.D.	1,482,928	0	0	Rehabilitación y mejoramiento 24 Km	0	0	C
	Estudio definitivo tramo Chincha – Puente San Juan (Chincha Alta) PROVIAS	D. y T.	115,602			Elaboración de expediente técnico Unidad 1			C
	Rehabilitación de la carretera Chincha – Huanchos – Palca (Tramo Chincha Puente San Juan)		2,498,000	7,998	0.32				
		D. y T.	1,998,000			Rehabilitación de carretera 24 Km			C
		R.D.	500,000	7,998	1.60	Rehabilitación y mejoramiento 8 Km			C
	Supervisión de la rehabilitación de carretera Chincha-Puente San Juan (Chincha Alta)		159,840			Supervisión de la carretera Acción 5			C
MEDIO AMBIENTE			400,737	0	0		0	0	
	Construcción de Plaza de Armas del distrito de Independencia-Pisco			0	0		0	0	
		D. y T.	400,737	0	0	Construcción de ambientes y remodelación 6000 M2	0	0	C
AGROPECUARIA			446,686	129,953	29.09				
	Parque Ecológico “Golda Meir” Salas – Ica. Reforestación.	R.D.	130,000	129,953	99.96	Reforestación 5000 Unidades	5000 Unid.	100	A.D.
	Instalación de un observatorio de Cadenas Productivas y territorio rural en la sede principal de la Dirección Regional Agraria para la región Ica	R.O.	300,000	0	0	Instalación de Observatorio de Cadenas Productivas (Informes 4)	0	0	C
	Rehabilitación de acueductos Nasca (INDECI)	D. y T.	16,686			Saldo de Obras			C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
PESCA			130,592	0	0		0	0	
	Reconstrucción e implementación de la sede institucional de la Dirección Regional de Producción Ica en la ciudad de Pisco.	D. y T.	130,592	0	0	Construcción e implementación 886 M2	0	0	C
ENERGÍA			4,850	4,832	99.63				
	Electrificación rural P.J. Virgen del Rosario – San Juan Bautista - Ica	R.D.	820	812	99.02	Pago de ejercicios anteriores			
	Electrificación rural en el P.J. Nueva Esperanza – La Tinguiña, Ica	R.D.	180	175	97.22	Pago de ejercicios anteriores			
	Electrificación rural Asentamiento Humano El Huarango Tierra Prometida- Ica	R.D.	3,850	3,845	99.87	Pago de ejercicios anteriores			
SANEAMIENTO			29,236,621	8,565,067	29.29				
	Infraestructura de saneamiento básico (Galerías filtrantes, Laguna de Oxidación Cachiche)	R.O.	1,700,000	0	0	Elaboración de expedientes técnicos Unidad 2	0	0	C
	Construcción de sistema de alcantarillado en los Centros Poblados La Victoria y Los Juárez-Ica (VIVIENDA)	D. y T.	73,084	0	0	Instalación de red de alcantarillado 1000 M	0	0	C
	Obras complementarias para las obras de agua potable y desague de San Clemente –Pisco (VIVIENDA) – FONAVI. (Liquidación de Obras).	D. y T.	409,426	366,285	89.46	Instalación de sistema de agua y alcantarillado 2000 M			C
	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca.	R.O.	1,500,000			Elaboración de expedientes técnicos -Unidad			C
	Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en los distritos de Nasca y Vista Alegre-Nasca.	R.O.	250,000	104,047	41.62	Mejoramiento del sistema de agua potable 1000 M	S/i		C
	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Palpa (VIVIENDA S/ 868,765 FONCOR S/. 274,416)	D. y T.	1,143,181	0	0	Instalación de sistema de agua potable 7000 M	0	0	C
	Construcción de red de alcantarillado en los sectores II, III y IV del P.J. Señor de Luren-Ica (VIVIENDA).	D. y T.	27,403	0	0	Instalación de red de alcantarillado 200 M	0	0	C
	Ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable de El Ingenio - Nasca	R.O.	130,000	129,448	99.58	Mejoramiento del sistema de agua potable 200 M.	S/i		C
	Culminación de la Laguna de Oxidación de Pueblo		2,400,000	2,299,278		Culminación de la	3.6 Lagunas	91	

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	Nuevo - Chincha					construcción de 04 lagunas de Oxidación	Oxidac.		
		R.O	1,290,000	1,290,000	100				
		R.D.	1,110,000	1,009,278	94.32				
	Construcción de galerías filtrantes en el Vaso de Minaqueros y líneas de conducción para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chincha	D. y T.	115,000	109,888	95.55	Construcción de galerías filtrantes y líneas de conducción 1500 M	1500 M	100	C
	Construcción y ampliación del sistema de agua potable en el C.P. Cerro Prieto y Planta de Tratamiento de Salas; distrito de Salas- Ica	R.D.	4,091,575	3,524,471	86.14	Instalación de red de agua potable 6000 M		100	C
	Construcción de la línea de conducción, reservorio elevado y línea de aducción en el distrito de San Andrés- Pisco.	R.D.	331,920	77,097	23.23	Construcción de línea de conducción y línea de aducción 6000 M			C
	Mejoramiento del sistema de agua potable en el C.P. Chanchajalla del distrito de La Tinguña	R.D.	300,000	264,726	88.24	Sustitución y ampliación de redes de agua potable 500 M.	500 M	100	C
	Construcción de Pozo tubular y equipamiento en la margen izquierda del río Ica en el sector Acomayo.	R.D.	750,000	718,124	95.75	Construcción de pozo tubular Unidad 1		99.50	C
	Ampliación de conexiones domiciliarias en el sistema de alcantarillado en la UPIS Húsares de Junín del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha.	D. y T.	100,000	82,563	82.56	Ampliación de conexión domiciliaria 2000 M	S/i		C
	Ampliación de conexiones domiciliarias en el sistema de alcantarillado en la UPIS Keiko Sofía Fujimori del distrito de Pueblo Nuevo-Chincha.	D. y T.	100,000	73,838	73.84	Ampliación de conexión domiciliaria 2000 M	S/i		C
	Ampliación de conexiones domiciliarias en el sistema de agua potable y alcantarillado en la UPIS Vilma León de Tambo de Mora- Chincha	R.D.	195,000	2,299	1.18	Ampliación de conexiones domiciliarias 1500 M	S/i		C
	Mejoramiento y rehabilitación de la red colectora de Chincha Alta y Laguna de Oxidación de Chincha Baja	R.D.	5,858,689	7,279	0.12	Mejoramiento y rehabilitación del sistema de desagüe 500 M	S/i		C
	Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado de los AA.HH. Pachacútec y Nuevo Amanecer.		430,400	375,822	98.80	Instalación de redes secundarias 500 M	125 M	25	C
		R.O	380,400	375,822	98.80				

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
		R.D.	50,000	0	0				C
	Mejoramiento del sistema integral de agua potable del distrito de Santa Cruz y Anexos-Palpa-Ica.	R.D.	1,200,000	0	0	Mejoramiento del sistema integral de agua potable 500 M	0	0	C
	Mejoramiento del sistema de agua potable en línea de conducción, aducción y reservorio (500 m3) para la cobertura de los distritos de Pueblo Nuevo y Grocio Prado.	R.D.	5,995,943	2,500	0.04	Mejoramiento del sistema de agua potable 5000 M	S/í		C
	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre.	R.O	1,500,000	427,402	28.49	Elaboración de Expedientes Técnicos	S/í		C
	Construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado de Liscay del distrito de San Pedro de Huacarpana - Chincha	R.O.	470,000	0	0	Construcción de sistema de alcantarillado 400 m	0	0	C
	Sustitución y ampliación de redes de distribución de agua potable en el centro poblado Chanchajalla- La Tinguña-Ica	R.O.	165,000	0	0	Sustitución y ampliación de redes de agua potable 500 M.	0	0	C
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			482,160	14,608	3.03				
	Ampliación de la infraestructura de la sede central del Gobierno Regional de Ica	R.D.	50,000	14,608	29.22	Ampliación de infraestructura 100 M2	100 M2	100,0	A.D.
	Delimitación perimetral en predio urbano del Gobierno Regional de Ica en el sector de Cachiche-Ica	R.O.	432,160	0	0	Construcción de cerco perimétrico 833 M	0	0	C
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL			3,293,409	705,407	21.42				
	Defensa ribereña Río Ica. (Trabajar Urbano).Encauzamiento de ríos y defensas ribereñas.		2,835	0	0	Saldo de Obra	0	0	A.D.
	Implementación de un sistema de alerta para la prevención de desastres hidrometeorológicos, planeamiento y desarrollo en la región Ica.		1,900,000	0	0	Instalación de un sistema de alerta.	0	0	C
	Ampliación y mejoramiento del dique de protección en el río Pisco, sector centro poblado Miraflores, distrito de Humay- Pisco.	R.D:	268,773	41,194	15.33	Encauzamiento y descolmatación 500 M.	S/í		A.D.

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Palpa, sector Jauranga, Yunama, distrito Palpa, Provincia Palpa, Región Ica.	RD	55,000	52,493	95.44	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del Río Grande, sector Florita- Acequiión, distrito Río Grande, Provincia Palpa, Región Ica.	R.D.	75,000	68,339	91.12	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Grande, sector Pernil Alto – Santa Rosa, distrito de Río Grande, provincia de Palpa	R.D.	88,000	62,800	71.36	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del río Tierras Blancas, sectores San Sixto, Ranchería, Tierras Blancas y Cantayo - Nasca	R.D.	102,800	102,800	100,0	Encauzamiento y descolmatación 200 M	200 M.	100,0	A.D.
	Defensa ribereña en la margen derecha del río Chico, sector el Taro – Distrito de Alto Larán - Chincha	R.D.	300,000	251,019	87.07	Encauzamiento y descolmatación 1000 M.	1000 M	100	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Viscas, sector La Victoria, Jazmín, distrito Llipata, provincia Palpa, región Ica.	R.D.	41,000	35,641	86.93	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Viscas, sector Llipata, Motobomba Distrito Llipata, provincia Palpa, región Ica.	R.D.	41,000	35,520	86.63	Encauzamiento y descolmatación 1000 M	1000 M	100	A.D.
	Encauzamiento y reforzamiento con enrocado en los sectores críticos del río Pisco - Pisco	R.D.	15,001	7,620	50.80	Encauzamiento y descolmatación 100 M	100 m	100	A.D.
	Rehabilitación de defensa ribereña en el río Taruga, sectores San Agustín, Santa María, Camotal, distrito de Vista Alegre- Nasca.	R.D.	80,000	13,454	16.82	Encauzamiento y descolmatación	S/í		A.D.
	Rehabilitación de defensa ribereña en el río Las Trancas – Sector Santa Luisa- Distrito de Vista Alegre-Nasca.	R.D.	324,000	34,527	10.66	Encauzamiento y descolmatación 2880 M	S/í		A.D.
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			9,492,998	2,734,119	28.80				
	Rehabilitación de la Comisaría PNP Pisco-Pisco-Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto del 2007	R.O.	697,475	0	0	Rehabilitación de infraestructura 500 M2	0	0	C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Independencia-Pisco, Ica		546,386	25,591	4.68	Construcción de infraestructura 352 M2	126 M	36	C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
		R.O.	521,005	211	0.04				
		D. y T.	25,381	25,380	100	Construcción de infraestructura 352 M2	S/í		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP San Miguel-Pisco-Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007.		573,249	527,157	91.96	Construcción de infraestructura 280M2	84 M2	30	C
		R.O.	552,008	505,917	91.65				
		D. y T.	21,241	21,240	100				
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Humay-Pisco-Ica, a consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007.		47,580	2,078	4.37	Rehabilitación de infraestructura (Acción: 20)	1	5	C
		R.O.	45,566	64	0.14				
		D. y T.	2,014	2,014	100	Rehabilitación de infraestructura Acción 20	S/í		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chincha Alta, Chincha-Ica afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007.		2,900,300			Construcción de infraestructura 470 M2	S/í		C
		R.O.	2,867,431						
		D. y T.	32,869						
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chincha Baja, Chincha-Ica afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007.		638,937	0	0	Construcción de infraestructura 485 M2	0	0	C
		R.O.	602,770	0	0		0	0	
		D. y T.	36,167	0	0	Construcción de infraestructura 485 M2	0	0	C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Grocio Prado-Chincha-Ica afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007		651,980	13,630	2.09	Construcción de infraestructura 350 M2	S/í		C
		R.O.	626,113						
		D. y T.	25,867						
	Reconstrucción de Infraestructura de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo, Chincha-Ica a consecuencia		245,968	13,630	5.54	Rehabilitación de infraestructura (Acción 30)	S/í		C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	del sismo del 15 de agosto de 2007.								
	Rehabilitación de infraestructura de la Comisaría PNP El Carmen – Chincha-Ica, a consecuencia del sismo del 15 de agosto del 2007.	R.O.	234,366	2,028	0.86	Rehabilitación de la infraestructura Acción 15	S/i		C
		D. y T.	11,602	11,602	100				
			71,669	4,545	6.34				
		R.O.	69,536	2,412	3.47				
	Rehabilitación de infraestructura de la Comisaría PNP Tambo de Mora – Chincha-Ica, a consecuencia del sismo del 15 de agosto del 2007.	D. y T.	2,133	2,132	100	Rehabilitación de infraestructura Acción 15	S/i		C
			179,195	8,653	4.83		S/i		C
		R.O.	171,882	1,340	0.78				
		D. y T.	7,313	7,313	100	Rehabilitación de infraestructura Acción 35	S/i		C
	Reconstrucción de infraestructura de la Comisaría PNP Sunampe –Chincha- Ica, a consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007		69,283	4,193	6.05	Rehabilitación de infraestructura Acción 20	S/i		C
		R.O.	65,927	837	1.27				
		D.y T.	3,356	3,356	100	Rehabilitación de infraestructura Acción 20	S/i		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP – Subtanjalla. Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007		640,048	400,806	62.62		73	15	C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP – Pachacútec. Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	603,818	364,577	60.38	Construcción de infraestructura 485 M2	S/i		C
		D. y T.	36,230	36,229	100				
			671,404	590,493	87.95				
		R.O.	647,096	566,186	87.50				
		D. y T.	24,308	24,307	100	Construcción de infraestructura 330 M2	165	50	C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP – Salas,		667,726	627,693	94.00				

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
	Guadalupe. Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007								
		R.O.	633,892	593,859	93.68				
		D. y T.	33,834	33,834	100	Construcción de infraestructura 460 M2	161	35	C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP – San Juan Bautista. Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	741,798	482,776	65.08	Construcción de infraestructura 450 M2	292	65	C
	Fortalecimiento de capacidades operativas y técnicas del centro de operaciones de emergencia regional y defensa civil – COER- Ica.	R.O.	150,000	0	0	Elaboración de expediente técnico (1 Unidad).	0	0	C
TURISMO			1,667,068	193,400	11.60				
	Construcción del Local Central Comunitario por el colapso del Santuario del Señor de Luren – Ica (FORSUR)	D.y T.	204,000	193,400	94.80	Construcción de infraestructura. Obra: 1	1	100	C
	Puesta en valor del atractivo turístico del Balneario de Huacachina-Ica (MINCETUR)	D. y T.	797,837	0	0	Recuperación y protección del Balneario de Huacachina Obra 1	0	0	C
	Mejoramiento de la iluminación exterior del templo del Señor de Luren de Ica y remodelación de las plazuelas. (MINCETUR)	D. y T.	116,726	0	0	Saldo de Obras	0	0	C
	Mejora de la orientación turística nacional mediante una señalización estandarizada	D. y T.	20,505	0	0	Señalización turística Obra 1	0	0	C
	Construcción de mirador y centro turístico de interpretación para las Líneas de Nasca (MINCETUR) Infraestructura turística básica	D. y T.	80,000	0	0	Estudios de pre-inversión para ejecución de 1 Obra	0	0	C
	Puesta en valor del recurso turístico, petroglifos de Chicchictara-Palpa	R.D.	150,000	0	0	Construcción de ambientes y remodelación 800 M2	0	0	C
	Circuito Turístico Nasca –Centro Ceremonial de Cahuachi	R.D.	298,000	0	0	Elaboración de estudios definitivos. Estudios 2	0	0	C
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			4,826,022	3,734,630	77.38				
	Elaboración de Estudios de Pre-Inversión	R.D.	3,261,822	3,193,890	97.92	Formulación y evaluación de	S/í		AD

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Física.	%	Modalidad Ejec.
						estudios de pre-inversión. Estudio: 50			
	Estudios y expedientes técnicos	R.D.	3,000	0	0	Elaboración de Expedientes Técnicos. Unidad: 20	0	0	AD
	Fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas para la demarcación territorial de la región Ica		201,200	169,964	84.47	Fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas para la Demarcación Territorial de la región Ica	1 Estudio Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Chincha (60%) y Avance en 1 Estudio de Diagnóstico y Zonificación de Pisco 30%). Avance en 1 Estudio de D. y Z. Prov. Ica 10%	33	AD
		R.O	200,000	169,964	84.98				AD
		R.D.	1,200			Demarcación territorial. Estudios: 10			A.D.
	Fortalecimiento del planeamiento concertado y capacidades de la región Ica	R.D.	160,000	44,006	27.50	Fortalecimiento del planeamiento concertado. Unidad: 10	S/i.		A.D.
	Fortalecimiento de capacidades de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica	R.O	1,200,000	326,770	27.23	Fortalecimiento de capacidades (Estudios 50)	S/i		AD

NOTAS: R.O. = Recursos Ordinarios D. y T.= Donaciones y Transferencias C = Contrata
R.D. = Recursos Determinados AD= Administración Directa. S/i. = Sin información

La presente información corresponde al Programa de Inversión Pública del Gobierno Regional de Ica – Año 2009. La Ejecución Presupuestaria corresponde a Compromisos registrados en el Portal Electrónico del MEF/ Transparencia – Consulta Amigable.