PRESUPUESTO ACUMULADO DE PROYECTOS AL I TRIMESTRE DEL 2015

Ejecutora	Item	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION	% de Avance	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
		SNIP	DGPP					TOTAL (S/.) (**)	respecto al PIM Anual	respecto a la inversión viable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1	280064	2202413	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS, PORTACHUELO, PUEBLO NUEVO, EL CARMEN, ALTO LARAN Y SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA.	3.635.191,00	2015	4.670.638	6.400	0,1%	0,2%		4.400	2.000										
	2	249723	2185906	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES SAN JACINTO (CC.PP. SAN PEDRO, SAN JACINTO, VILLA EL SALVADOR) Y SAN AGUSTIN, RIO ICA (KM 29+600 - 26+500), DISTRITO DE SANTIAGO-ICA-ICA.	9.723.740,00	2015	1.704.878	169.681	10,0%	1,7%			169.681										PETACC
	3	152836	2160648	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421)-SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO-NASCA.	15.767.697,00	2015	2.169.888	1.055.850	48,7%	6,7%		992.163	63.687										
	4	63638	2078310	IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA. **(Petacc).**	16.976.730,00	2015	7.392.453	218.955	3,0%	1,3%			218.955										
	5	S/C (*)	2000270	GESTION DE PROYECTOS. **(Petacc).**	--	2015	2.814.719	695.371	24,7%		276.719	226.305	192.347										
	6	S/C (*)	001-813	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION. **(Sede Central).**	--	2015	3.286.573	130.320	4,0%			34.380	95.940										
	7	162358	2184578	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA.	105.053.319,00	2015	30.795.346	10.500	0,0%	0,0%		5.500	5.000										OBRA EN EJECUCION (En proceso de elaboración de Expediente
	8	S/C (*)	2000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO. **(Petacc).**	--	2015	2.000.000	298.563	14,9%		106.996	112.991	78.576										
	9	135513	2116356	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO-PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-ICA.	3.736.788,00	2015	579.126	22.267	3,8%	0,6%		22.267											
	10	192497	2206000	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CALLES LAS AMERICAS, 11 DE SETIEMBRE, LOS MARTIRES, J.C. MARIATEGUI, SALVADOR ALLENDE, 28 DE JUNIO, 6 DE DICIEMBRE, CALLE C Y CALLE B C.P. LA TINGUIÑA-ZONA BAJA A-1, DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA-ICA.	2.201.948,00	2015	3.079.886	582.327	18,9%	26,4%		582.327											OBRA POR INICIAR
	11	119214	2113440	AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA.	1.499.282,00	2015	1.192.575	1.071.072	89,8%	71,4%		793.251	277.821										

PRESUPUESTO ACUMULADO DE PROYECTOS AL I TRIMESTRE DEL 2015

Ejecutora	Item	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION	% de Avance	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
		SNIP	DGPP					TOTAL (S/.) (**)	respecto al PIM Anual	respecto a la inversión viable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
	12	150635	2116994	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO.	1.160.056,16	2015	29.784	9.800	32,9%	0,8%		7.800	2.000										
	13		2228738	2228738: CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA.		2015	904.288	190.054	21,0%	0,0%	15.832	10.093	164.129										PETACC
	14	186229	2159993	CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA-REGION ICA.	6.964.455,00	2015	1.483.866	2.000	0,1%	0,0%			2.000										
	15	216621	2161178	2161178: REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO-ICA-ICA.	4.974.261,00	2015	6.210.883	3.018.673	48,6%	60,7%		1.107.852	1.910.821										OBRA POR INICIAR
	16		2165231	2165231: CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO NASCA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA-DEPARTAMENTO DE ICA.		2015	6.912.399	11.500				7.500	4.000										
	17	147212	2163472	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA, PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA.	4.881.491,00	2015	6.912.399	34.241	0,5%	0,7%		34.241											EXPEDIENTE TECNICO EN REVISION
	18	128677	2162711	2162711: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES DE SAN JUAN Y CABILDO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA. **(Petacc).**	1.565.377,00	2015	44.455	5.656	12,7%	0,4%			5.656										PETACC
	19	224063	2231505	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO RIO GRANDE, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, REGION DE ICA	380.265,00	2015	98.626	94.731	96,1%	24,9%		28.528	66.203										OBRA PARALIZADA
	20	172208	2159892	2159892: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. Nº91 EN EL AA.HH. SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	853.425,00	2015	118.687	27.801	23,4%	3,3%			27.801										
	20																						

(*) S/C Sin Código - Proyectos que no pasaron por el SNIP

Nota: (**)

De acuerdo al Artículo Nº27 respecto a las Modificaciones de un PIP durante la fase de Inversión, señala:

1. si el monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es < o igual a S/.3 millones de N/S, la modificación no deberá incrementarlo en mas de 40% respecto de o

2. Si el monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es > a S/.3 millones de N/S y < o igual a S/.6millones de N/S, la modificación no deberá incrementarlo en mas de 30% respecto de lo declarado viable.

3. Si el monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es > a S/.6 millones de N/S, la modificación no deberá incrementarlo en mas de 20% respecto de lo declarado viable.