GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
SECRETARIA
1 OCT
HORA: 1:25 REG. 3124
RECIBIDO:

INFORME N° 010-2022-INSP/PLBG

PARA : ING. JAIME DE LA CRUZ AGUADO
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

ASUNTO : Aprobación de Valorización de obra N° 02 – Mes de Setiembre 2022.
Obra: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 22489 DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA"
Contrato de Ejecución de Obra N° 011-2022-GORE-ICA
Contratista: Consorcio Educativo Solidaridad

REFERENCIA : Carta N° 018-CONSORCIO EDUCATIVO SOLIDARIDAD – GNAL/GORE.ICA-2022

FECHA : 14 de Octubre del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted, con el fin de darle atención al documento de la referencia, con el cual la contratista Consorcio Educativo Solidaridad hace entrega de la Valorización de Obra N° 02 correspondiente al mes de setiembre del 2022, para la revisión y tramite correspondiente, al respecto:

A). DATOS GENERALES

MODALIDAD DE EJECUCION	**: CONTRATA – ASUMA ALZADA**
CONTRATO EJECUCION DE OBRA	**: N°011-2022-GORE ICA**
MONTO CONTRATADO	**: S/. 15,414,784.08 soles**
PLAZO DE EJECUCION	**: 270 DIAS CALENDARIOS**
CONTRATISTA	**: CONSORCIO EDUCATIVO SOLIDARIDAD**
INSPECTOR DE OBRA	**: Ing. PEDRO LUIS BONILLA GONZALES Resolución Subgerencial N° 0015-2022-GORE-ICA- GRINF/SSLP Fecha 15/08/2022.**
FECHA DE INICIO DE OBRA	**: 26 de Agosto del 2022.**
TERMINO CONTRACTUAL	**: 22 de Mayo del 2023**

B). ANALISIS

De la revisión efectuada a la Valorización de obra N° 02 correspondiente al mes de setiembre del 2022, presentada por el Consorcio a través del documento de la referencia, la misma que fue elaborada por el suscrito conjuntamente con el residente de obra, Así como lo señala el Articulo N° 194 del RLCE, se determino, que el avance ejecutado mensual de obra es de 1.39 % considerandose aparentemnete una obra atrasada, toda vez que el avance programado de dicho periodo es de 12.88%.

Con respecto a lo señalado lineas arriba, es de indicar que el aparente atraso que se visualiza es debido a lo siguiente:

Revisado la programacion de obra en la cual incluye el calendadario valorizado de avance de obra, se visualiza que el mes de setiembre se tenia programado la ejecucion de partidas que se encontraban en consultas como: la definicion del perimetro de la obra, el Plan de contingencia, la cimentacion de los modulos, etc, donde algunos fueron absueltos dentro del plazo pero pasando mitad de mes, por ello en su avance refleja un aparente atraso, solictandole mediante cuaderno de obra Asiento N° 76 el calendario de obra actualizado enmarcado al Articulo 202 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, se concluye que el monto a pagar al contratista asciende a **S/. 224,175.73 (Doscientos veinti cuatro mil ciento setenta y cinco con 73/100 Soles)** incluido IGV, como se aprecia en el desagregado siguiente:

RESUMEN DE VALORIZACION Nº 2
(Del 01 al 30 de setiembre del 2022)

A.-	AVANCE VALORIZADO				COSTO DIRECTO + GG Y UTILIDAD
	VALORIZACION DE OBRA Nº 2			S/	182,114.98
	AVANCE MENSUAL EJECUTADO EN %				1.39%
	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO EN %				2.02%
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN %				13.28%
	Porcentaje ejecutado del programado				15.23%
B.-	REAJUSTE				
	VALORIZACION DE OBRA Nº 2			S/.	7,864.45
	TOTAL DE LA VALORIZACION BRUTA	*V.B.*	*(A+B)*	S/.	189,979.43
C.-	DEDUCCIONES				
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			S/.	0.00
	MAYOR AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00
	MAYOR AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00
					0.00
	VALORIZACION NETA	***V.N.***	***(A+B-C)***	***S/.***	***189,979.43***
D.-	MULTA				
	MONTO TOTAL DE LA MULTA			S/.	0.00
E.-	A PAGAR AL CONTRATISTA				
	EFECTIVO			S/.	189,979.43
	IGV 18%			S/.	34,196.30
	TOTAL NETO A PAGAR	***T.N.***	***(A+B-C-D)***	***S/.***	***224,175.73***

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 73/100 SOLES

Escaneado con CamScanner

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto y de acuerdo a lo señalado en el Artículo 194.5 del numeral 195 del RLCE, el suscrito da Conformidad a los metrados de obra ejecutados, correspondiente a la Valorización de obra N° 02 correspondiente al mes de Setiembre 2022 por el monto de **S/. 224,175.73 (Doscientos veinti cuatro mil ciento setenta y cinco con 73/100 Soles) incluido IGV.**

Se recomienda derivar el presente informe a la Gerencia correspondiente para el trámite de pago, se adjunta 03 archivadores (01 original y 02 copia).

Es todo cuanto informar a Usted, para conocimiento y fines.

Atentamente:

GOBIERNO REGIONAL
SEDE REGIONAL DE ICA

ING. PEDRO LUIS SONILLA GONZALES
INSPECTOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA ... PROYECTOS
Pase: Ing. S. Trigoso CH.
Para: Opinión e informe
Fecha: 14 OCT 2022