CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS

Ica, 04 de Marzo del 2019

CARTA 026-2019-CSP-JR-RL

Señor : **GOBIERNO REGIONAL DE ICA**
Atención : **Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de obras**
Presente

Proyecto : Ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"**

Asunto : **INFORME VALORIZACION MENSUAL Nº 16**

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, así mismo aprovechar la oportunidad para presentar según contrato el INFORME DE VALORIZACION MENSUAL DE SUPERVISION N° 16, del PROYECTO DENOMINADO: **""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"**, el presente informe refleja LOS AVANCES RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO, realizadas por la empresa KATARINDO, durante el periodo del 01 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

Cabe indicar que la Valorización Nº 16, correspondiente al mes de Febrero del 2019 está fuera de la fecha de ejecución ya que el 25 de Octubre fue el último día de ejecución según el convenio celebrado entre CONSORCIO PARACAS Y GOBIERNO REGIONAL DE ICA. (PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS CALENDARIOS)

Se han ingresado los documentos CARTA 147-2018-CSP-JR-RL, CARTA 148-2018-CSP-JR-RL, los mismos que hacen referencia a la fecha de culminación del proyecto.

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, con un porcentaje acumulado de 95.95%. indicando que la empresa contratista no ha remitido ningún documento sustentando el retraso.

Sin otro particular, y en espera de la atención que merezca la presente, expreso a Ud., mi respeto consideración y estima personal.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS
Ing. Alexsis Romero Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
MESA DE PARTES
06 MAR 2019
E-16817
FOLIO:
FECHA:
HORA: 02:34
RECIBIDO:

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISIÓN
06 MAR 2019
HORA: 4:40 344
RECIBIDO:

Por intermedio del presente me dirijo a Usted a fin de informar lo siguiente:

I) RESUMEN EJECUTIVO:

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA

DEL CONTRATO DE OBRA

-Proceso de Obra	: Licitación Pública Nº 004-2017-GORE ICA-LEY N°29230/SNIP N° 177375
-Dirección de la Obra	
Departamento	: Ica
Provincia	: Pisco
Distrito	: Paracas
Localidad	: Asentamiento Humano Santa Cruz
Area Geográfica	: 3 Ica
- Obra	:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA"
- Contratista Ejecutor	: CONSTRUCTORA KATARINDO.
- Residente de Obra	: ING. CARLOS GARCIA M.
- Estado	: En Ejecución
- Valor Referencial de Obra	: S/.13´801,849.61
- Valor Contratado de Obra	: S/.13´801,849.61
- Monto del Contrato Vigente	: S/. 13´801,849.61
- Fecha inicio contractual de Obra	: 26/10/2017
- Plazo Contractual Original	: 365 días Calendario
- Fecha de vencimiento Contractual	: 25.10.2017
- Fecha de vencimiento del Contrato Vigente	: 25.10.2017

CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS
Ing. Alexsis Romero Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

1.2- ANTECEDENTES:

1.2.1 En fecha 25/10/2017, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS hizo entrega del Terreno al Contratista CONSTRUCTORA KATARINDO SAC, para la ejecución de la Obra:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA"

1.3 METAS DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°22716 "CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA"

	SUB. COMPONENTE	DESCRIPCION DE LA META
INICIAL	SC - 01: MODULO M-1	**M-1.- Aulas de Inicial.-** 3 Aulas + 2 SS.HH.
	SC - 02: MODULO M-2	**M-2.- Administracion Inicial.-** 01 Aula de Psicomotricidad + 01 Topico/Psicologia + 01 Cocina + 01 Salon de Usos Multiples + 01 Salos de Profesores + 01 Almacén + 01 Hall + 01 Secretaria + 01 Direccion + 02 SSHH + Escalera de 02 Tramos con voladizo
PRIMARIA	SC - 03: MODULO M3-A	**M3-A.-Aulas de Educación Primaria.-** 06 Aulas + Escalera de 02 Tramos + Depósito
	SC - 04: MODULO M3-B	**M3-B.- Aulas de Educación Primaria.-** 06 Aulas + Escalera de 02 Tramos + Depósito
	SC - 05: M-4.- SS.HH. PRIMARIA	**M-4.- Servicios Higienicos.-** 01 Servicios Higienicos Niños + 01 Servicios Higienicos Niñas + 01 Aula
	SC - 06: M-5.-AMBIENTES ESPECIALES BIBLIOTECA - SALON DE COMPUTO	**M-5.-Aulas especiales.-** 01 Aula de Biblioteca. + 01 Aula de Computo
SECUNDARIA	SC - 07: M-6.- ADMINISTRACION PRIMARIA Y SERVICIO SOCIAL	**M-6.- Administracion Primaria.-** 01 Comedor Escolar + 01 Cocina + 01 Deposito de Alimentos + 01 Direccion + 01 Secretaria + 01 Topico + 01 Hall + 01 Salon de Profesores + 02 SS.HH. + Escalera de 02 Tramos con voladizo
	SC - 08: CISTERNA / TANQUE ELEVADO	**Cisterna / tanque elevado .-** 01 Cisterna cap. 16 m3 + 01 Tanque Elevado cap 7.5 m3
	SC - 09: CERCO PERIMETRICO	**Cerco Perimetrico.-** Terreno 01 + 02 Ingresos Principales
	SC - 10: OBRAS EXTERIORES	**Obras Exteriores.-** 01 Patio de Honor d+ Veredas + Asta de Bandera + Monumento + Sardineles + Areas verdes + Farolas + Reflectores + 01 Losas deportivas con techo de cobertura autosoportada + 01 Juegos Infantiles
	SC - 07:M-7.- AMBIENTES DE TALLERES	**M-7.- Aulas especiales.-** 02 Talleres de Carpinteria Metalica + 03 Aula Educacion Secundaria + 01 Taller de Industria del Vestido + 01 Taller de Cocina y Reposteria + 01 Salon de Computo + 01 Salon de Usos multiples + 01 Escalera de 04 Tramos.
	SC - 08: M-8.- SS.HH. SECUNDARIA	**M-8.- Servicios Higienicos.-** 01 Servicios Higienicos Hombres + 01 Servicios Higienicos Mujeres + 01 Aula
	SC - 09: M-9 - PABELLONES DE AULAS	**M-9.- Aulas de Educacion Secundaria.-** 06 Aulas + Escalera de 02 Tramos + Depósito
	SC - 10: M-10.-AMBIENTES ESPECIALES	**M-10.- Aulas especiales.-** 01 Salon de Musica + 01 Laboratorio + 01 Deposito + 01 Biblioteca + 01 Almacen
	SC - 11: M-11.- ADMINISTRACION EDUC. SECUNDARIA	**M-11.- Administracion de Secundaria.-** 01 Direccion General de Plantel + 01 Archivo + 01 Secretaria + 01 Sala de Profesores + 01 escalera de 04 tramos + Baños, 01 comedor + 01 cocina + 01 Topico, 01 sala de Reuniones, 01 escalera de 04 Tramos
OBRAS GENERALES	SC - 12: CISTERNA / TANQUE ELEVADO	**Cisterna / tanque elevado .-** 01 Cisterna cap. 16 m3 + 01 Tanque Elevado cap 7.5 m3
	SC - 13: CERCO PERIMETRICO	**Cerco Perimetrico.-** Terreno 02 + 01 Ingreso Principal
	SC - 14: OBRAS EXTERIORES	**Obras Exteriores.-** 01 Patio de Honor de + Veredas + Asta de Bandera + Monumento + Sardineles + Areas verdes + Farolas + Reflectores
		02 Losas deportivas con techo de cobertura autosoportada + señalizacion

CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS

II.- CONTROL DE COSTOS EN AVANCES

2.1 Descripción de los Avances de Obra

Los avances de Obra reales acumulados al 28/02/2019 y los avances Acumulados Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes:

Avance Acumulado Programado Acelerado al 25/10/2018	100.00 %
Avance Acumulado Real Ejecutado al 28/02/2019	95.95 %

III.- CONTROLES DE CALIDAD

Se indica que el periodo correspondiente al mes de FEBRERO 2019 – VALORIZACION Nº 16 no se han realizado controles de calidad.

IV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Los avances de Obra reales acumulados al 28/02/2019 y los avances Acumulados Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes:

Avance Acumulado Programado Acelerado al 25/10/2018	100.00 %
Avance Acumulado Real Ejecutado al 28/02/2019	95.95 %

Se sigue evidenciando el retraso progresivo en la ejecución del proyecto.

El proyecto según convenio se culminó el 25 de octubre del 2018, indicando en todo momento que los retrasos en la ejecución del proyecto son atribuibles al contratista.

Es todo cuanto informo a Usted.

Se recomienda, agilizar los trámites documentarios ingresados a la entidad, para poder cumplir con los plazos establecidos.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS
Ing. Alexsis Romero Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN