CONSORCIO SAN PEDRO

RUC. 20605874941

DOMICILIO LEGAL EN PALAZUELOS N° 167- ICA

Ica, 06 de Mayo del 2019

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
SECRETARIA
06 MAY 2019
HORA: ____ Doc. 727
RECIBIDO: ____

CARTA N° 049-2019-CSP/SO.

SEÑOR : **ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS.**
GOBERNADOR REGIONAL – ICA.

ATENCION : **Ing. DANTE CAMPOS VALENCIA.**
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.

ASUNTO : **PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Nº 02 (MES DE ABRIL 2019) DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.**

REFERENCIA : **SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – REGION ICA" CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2018-GORE-ICA.**

Es grato dirigirirme a usted para hacerles llegar mis cordiales saludos y así mismo hacerle llegar el Informe Mensual de Supervisión N° 02 del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N°01 de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – REGION ICA"** correspondiente al mes de Abril 2019.

Por lo tanto, la Supervisión de la Obra, a la que represento, en cumplimiento de mis funciones, presento la Información correspondiente y por lo tanto la elevo a su despacho, para la correspondiente revisión y trámite administrativo correspondiente.

Agradeciendo la atención a la presente, me reitero de ustedes.

CONSORCIO SAN PEDRO
RENATO RENZO JIMENEZ HUAMAN
DNI N° 47442180

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
MESA DE PARTES
MES
06 MAY 2019
E 33295
H.R:
FECHA:
RECIBIDO:
HORA 02:43

258

INFORME MENSUAL N° 002-2019 – MACE/SO.

A : CONSORCIO SAN PEDRO.

DE : Ingº Marlo Alex Cabrera Espinoza.
Supervisor de Obra.

ASUNTO : Presentación de Informe Mensual de Supervisión de Obra Nº 02 (Abril 2019) – Valorización Nº 02.

Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco-Ica".

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra Nº 001 - 2018 - GORE - ICA.

FECHA : Ica 03 de Mayo del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, indicándole las recomendaciones y conclusiones correspondientes:

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO (OBRA PRINCIPAL

Nombre de la Obra	: "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco-Ica
Licitación Pública	: Licitación Pública N° 002– 2018 – Primera convocatoria.
Fuente de Financiamiento	: Ordinaria, Recursos Determinados.
Modalidad del Concurso	: A Suma Alzada.
Monto del valor Referencial	: S/. 14,153,943.79 Incluido I.G.V.
Factor de Relación	: 0.98500.
Monto del Valor Contratado	: S/. 13,941,634.63 Incluido I.G.V.
Contratista	: CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ.
Supervisión	: CONSORCIO SAN PEDRO.
Domicilio Legal del Contratista	: Jr. General Varela N° 2021 (int 19) Pueblo Libre – Lima.
Residente de Obra	: Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre. CIP 85405
Supervisor de Obra	: Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. CIP 104608

CONSORCIO SAN PEDRO
CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018.

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo **S/. 10,430,319.67**
Gastos Generales (8%) **S/. 834,425.57**

Utilidades	(7%)	**S/. 730,122.38**
Subtotal		**S/. 11,994,867.62**
Factor (0.985)		**S/. 11,814,944.60**
IGV (18%)		**S/. 2,126,690.03**
TOTAL		**S/. 13,941,634.63**

Monto del Adicional y Deductivo N°01	**: S/. 554,535.23 Soles.**
Plazo de Ejecución Contractual	: 180 días Calendarios.
Prorroga de Plazo de Ejecución N°01	:54 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01). (RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191-2018-GORE-ICA/GRAF).
Prorroga de Plazo de Ejecución N°02	:38 días calendario (Ampliación de Plazo N° 02). (RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214-2018-GORE-ICA/GRAF).
Prorroga de Plazo de Ejecución N°03	: 52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 03). (RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0039-2019-GORE-ICA/GRAF).
Prorroga de Plazo de Ejecución N°04	: 52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 04). (RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0040-2019-GORE-ICA/GRAF).
Prorroga de Plazo de Ejecución N°05	:60 días calendario (Ampliación de Plazo N° 05). (en trámite).
Plazo de Ejecución Vigente Aprobado	: 376 días Calendarios.
Fecha de Inicio de la Obra	: 17 de Agosto 2018.
Fecha de Término de la Obra	: 12 de Febrero 2019.
Fecha de Término de la Obra Vigente	**: 27 de Agosto 2019.**
Fecha de Suscripción del Contrato	: 06 de Agosto 2018.
Fe Fecha de Entrega de Terreno	: 16 de Agosto 2018.
Fecha de Paralización de Obra	: 15 de Enero 2019.
Fecha de Continuidad de Paralización	: 15 de Febrero2019.
Fecha de Reinicio de Obra	: 11 de Marzo 2019.

CONSORCIO SAN PEDRO

CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

250

Monto del Adelanto Directo	: S/. 1,181,494.46 sin I.G.V.
Monto del Adelanto Directo	: S/. 1,394,163.46 con I.G.V.
Fecha de Adelanto Directo	: 15 de Agosto 2017.
Monto del Adelanto por materiales	: S/. 2,362,988.32 sin I.G.V.
Monto del Adelanto por materiales	: S/. 2,788,326.93 con I.G.V.
Fecha de Adelanto por materiales	: 28 de Setiembre 2018.

B. DATOS GENRALES DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01

Nombre de la Obra	: "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco-Ica
Licitación Pública	: Licitación Pública N° 002– 2018 – Primera convocatoria.
Fuente de Financiamiento	: Ordinaria, Recursos Determinados.
Modalidad del Concurso	: A Suma Alzada.
Contratista	: CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ.
Supervisión	: CONSORCIO SAN PEDRO.
Domicilio Legal del Contratista	: Jr. General Varela N° 2021 (int 19) Pueblo Libre – Lima.
Residente de Obra	: Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre. CIP 85405
Supervisor de Obra	: Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. CIP 104608
Monto del Adicional y Deductivo N°01	**: S/. 554,535.23 Soles.**
Factor de Relación	: 0.98500.
Plazo de Ejecución	: 60 días Calendarios. 46
Inicio de actividades de la Supervisión	: 12 de Setiembre 2018.

CONSORCIO SAN PEDRO
CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

Monto del Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N°01 de Obra

Adicional por Partidas Nuevas		**: S/. 18,418.16**
Adicional N° 01		**: S/. 975,376.64**
Adicional N° 01		**: S/. -578,923.82**
Costo Directo		**S/. 414,870.98**
Gastos Generales	(8%)	**S/. 33,189.68**
Utilidades	(7%)	**S/. 29,040.97**
Subtotal		**S /. 477,101.63**



255

Factor (0.985)	**S/. 469,945.10**
IGV (18%)	**S/. 84,590.13**
TOTAL	**S/. 554,535.25**

Plazo de Ejecución	:60 días calendario.
Aprobación del Adicional y Deductivo	: (RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0075-2019-GORE-ICA/GR).
Fecha de Inicio de la Obra	: 17 de Agosto 2018.
Fecha de Término de la Obra	: 12 de Febrero 2019.
Plazo de Ejecución Vigente Aprobado	: 376 días Calendarios.
Fecha de Inicio de la Obra	: 17 de Agosto 2018.
Fecha de Término de la Obra	: 12 de Febrero 2019.
Fecha de Término de la Obra Vigente	**: 27 de Agosto 2019.**
Fecha de Suscripción del Contrato	: 06 de Agosto 2018.
Fecha de Entrega de Terreno	: 16 de Agosto 2018.
Fecha de Paralización de Obra	: 15 de Enero 2019.
Fecha de Continuidad de Paralización	: 15 de Febrero2019.
Fecha de Reinicio de Obra	: 11 de Marzo 2019.

I. NOMBRE DEL PROYECTO.

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA".

II. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de Pisco - Ica.

III. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades deportivas para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y Nacionales.

CONSORCIO SAN PEDRO
CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

IV. METAS DEL PROYECTO DE ADICIONAL DE OBRA N°01.

A. *Tribuna Modulo A:*

Excavación de zanjas para zapatas.

Excavación de zanjas para viga de cimentación.

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m.

Faso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG.

Solados de fc=100 kg/cm2

Acero en zapatas y vigas de cimentación.

Encofrado de viga de cimentación.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación.

Desencofrado de viga de cimentación.

Relleno compactado con material propio.

Eliminación de material excedente.

B. *Tribuna Modulo B:*

Excavación de zanjas para zapatas.

Excavación de zanjas para viga de cimentación.

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m.

Faso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG.

Solados de fc=100 kg/cm2

Acero en zapatas y vigas de cimentación.

Encofrado de viga de cimentación.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación.

Desencofrado de viga de cimentación.

Relleno compactado con material propio.

Eliminación de material excedente.

C. *Tribuna Modulo C:*

Excavación de zanjas para zapatas.

Excavación de zanjas para viga de cimentación.

CONSORCIO SAN PEDRO
CALDERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m.

Faso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG.

Solados de fc=100 kg/cm2

Acero en zapatas y vigas de cimentación.

Encofrado de viga de cimentación.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación.

Desencofrado de viga de cimentación.

Relleno compactado con material propio.

Eliminación de material excedente.

D. *Tribuna Módulo D:*

Excavación de zanjas para zapatas.

Excavación de zanjas para viga de cimentación.

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m.

Faso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG.

Solados de fc=100 kg/cm2

Acero en zapatas y vigas de cimentación.

Encofrado de viga de cimentación.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas.

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación.

Desencofrado de viga de cimentación.

Relleno compactado con material propio.

Eliminación de material excedente.

C. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA.

1. Gradería Modulo A. –

En la Tribuna A, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes de Abril 2019 de las partidas de:

Movimiento de Tierras.

- *Relleno compactado con Material Propio.*

CONSORCIO SAN PEDRO
CARRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION



958

Obras de Concreto Simple/Ciclópeo.

- *Solado de f'c=100Kg/cm2, E=0.10mts..*

Obras de Concreto Armado.
Vigas de Cimentación.

- *Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas de Cimentación.*
- *Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de Cimentación.*
- *Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación.*

En la Tribuna B, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes de Abril 2019 de las partidas de:

Movimiento de Tierras.

- *Relleno compactado con Material Propio.*

Obras de Concreto Simple/Ciclópeo.

- *Solado de f'c=100Kg/cm2, E=0.10mts.*

Obras de Concreto Armado.
Vigas de Cimentación.

- *Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas de Cimentación.*
- *Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de Cimentación.*
- *Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación.*

En la Tribuna C, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes de Abril 2019 de las partidas de:

Movimiento de Tierras.

- *Relleno compactado con Material Propio.*

Obras de Concreto Simple/Ciclópeo.

- *Solado de f'c=100Kg/cm2, E=0.10mts.*

Obras de Concreto Armado.
Zapatas.

- *Concreto f'c=210Kg/cm2 en Zapatas.*
- *Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Zapatas.*

Vigas de Cimentación.

- *Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas de Cimentación.*

CONSORCIO SAN PEDRO
RERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

251

- *Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de Cimentación.*
- *Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación.*

En la Tribuna D, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes de Abril 2019 de las partidas de:

Movimiento de Tierras.
- *Relleno compactado con Material Propio.*

Obras de Concreto Simple/Ciclópeo.
- *Solado de f'c=100Kg/cm2, E=0.10mts.*

Obras de Concreto Armado.
Zapatas.
- *Concreto f'c=210Kg/cm2 en Zapatas.*
- *Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Zapatas.*

Vigas de Cimentación.
- *Concreto f'c=210Kg/cm2 en Vigas de Cimentación.*
- *Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de Cimentación.*
- *Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación.*

Resumen de Metrados ejecutados desde el 01/04/2019 al 30/042019.

CONSORCIO SAN PEDRO
CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 104608
JEFE DE SUPERVISION



RESUMEN DE METRADOS

VALORIZACIÓN N° 02 (DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019)

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA".
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIERIA PERU

II	: ADICIONAL		
01	GRADERIA MODULO "A"		
01.01	GRADERIA		
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	342.79
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO		
01.01.03.01	SOLADOS DE F´C 100 KG/CM2 E= 0.10M	m3	4.71
01.01.04	CONCRETO ARMADO		
01.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION		
01.01.04.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	49.90
01.01.04.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	6651.86
01.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	332.43
02	GRADERIA MODULO "B"		
02.01	GRADERIA		
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	156.11
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO		
02.01.03.01	SOLADOS DE F´C 100 KG/CM2 E= 0.10M	m3	2.75
02.01.04	CONCRETO ARMADO		
02.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION		
02.01.04.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	33.25
02.01.04.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	4287.36
02.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	221.62
03	GRADERIA MODULO "C"		
03.01	GRADERIA		
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	569.44
03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO		
03.01.03.01	SOLADOS DE F´C 100 KG/CM2 E= 0.10M	m3	6.21
03.01.04	CONCRETO ARMADO		
03.01.04.01	ZAPATAS		
03.01.04.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	242.24
03.01.04.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	12157.21
03.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION		
03.01.04.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	90.45
03.01.04.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	11069.44
03.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	465.84
04	GRADERIA MODULO "D"		
04.01	GRADERIA		
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	370.46
04.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO		
04.01.03.01	SOLADOS DE F´C 100 KG/CM2 E= 0.10M	m3	5.62
04.01.04	CONCRETO ARMADO		
04.01.04.01	ZAPATAS		
04.01.04.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	162.24
04.01.04.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	6124.52
04.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION		
04.01.04.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	44.92
04.01.04.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	7001.46
04.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	299.32

CONSORCIO SAN PEDRO
CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

D. AVANCES DE OBRA.

AVANCE DE OBRA DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO

AVANCES VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE REAL			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
ago-18								
sep-18								
oct-18								
nov-18								
dic-18								
ene-19								
feb-19								
mar-19					464,244.15	41.24%	464,244.15	41.24%
abr-19					646,809.51	57.46%	1,111,053.66	98.70%
may-19								
jun-19								
jul-19								
FIN (27/08/2019)								
TOTAL (*)	1,125,721.05	100.00%			1,111,053.66	98.70%		

(*) SUB TOTALES S/I.G.V.
NOTA : La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

AVANCE DE OBRA - PARTIDAS NUEVAS.

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO

AVANCES VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE REAL			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
ago-18								
sep-18								
oct-18								
nov-18								
dic-18								
ene-19								
feb-19								
mar-19					20,863.17	100.00%	20,863.17	100.00%
abr-19					0.00	0.00%	20,863.17	100.00%
may-19								
jun-19								
jul-19								
FIN (27/08/2019)								
TOTAL (*)	20,863.17	100.00%			20,863.17	100.00%		

(*) SUB TOTALES S/I.G.V.
NOTA : La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

CONSORCIO SAN PEDRO
ING. PEDRO ENRIQUE CARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

AVANCE DE OBRA - TRIBUNAS

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO

AVANCES VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE REAL			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
ago-18								
sep-18								
oct-18								
nov-18								
dic-18								
ene-19								
feb-19								
mar-19					443,380.98	40.13%	443,380.98	40.13%
abr-19					646,809.51	58.54%	1,090,190.49	98.67%
may-19								
jun-19								
jul-19								
FIN (27/08/2019)								
TOTAL (*)	1,104,857.88	100.00%			1,090,190.49	98.67%		

(*) SUB TOTALES S/I.G.V.

NOTA : La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

❖ ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL.

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS(ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01)

OBRA	"ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA"
PROPIETARIO	: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA	: CONSORCIO INGENIERIA PERU
PROVINCIA	: PISCO
DISTRITO	: PISCO
LOCALIDAD	: PISCO PUEBLO - SANTA ROSA
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
RESIDENTE DE OBRA	: ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE

MONTO TOTAL CONTRATADO S/. 1,328,350.85

CONSORCIO SAN PEDRO

CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN		VALORIZACIONES SIN IGV		MONTO REAJUSTADO (SIN IGV)	DEDUCCIONES SIN IGV				MONTO NETO RECIBIDO			% DE AVANCE	OBSERVACION
DESCRIPCION	MES/AÑO	MONTO VALORIZADO	REAJUSTE		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	AMORTIZACIONES		SUB TOTAL	EFECTIVO	IGV (18%)	VALORIZACION LIQUIDA		
						ADELANTO	MATERIALES						
VALORIZACION N°01	marzo, 2019												EN TRAMITE
VALORIZACIÓN DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (DEL 11/03/2019 AL 31/03/2019)		464,244.15	0.00	464,244.15		0.00	0.00	0.00	464,244.15	83,563.95	547,808.10	41.24%	PRESENTE INFORME
VALORIZACION N°02	abril, 2019												EN TRAMITE
VALORIZACIÓN N° 02 (DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019)		646,809.51	0.00	646,809.51		0.00	0.00	0.00	646,809.51	116,425.71	763,235.22	57.46%	PRESENTE INFORME
TOTAL		1,111,053.66	0.00	1,111,053.66		0.00	0.00	0.00	1,111,053.66	199,989.66		98.70%	

El estado de las Valorizaciones; consignando hasta la fecha un Monto Acumulado Ejecutado de S/. 1'111,053.66 Soles sin IGV con un porcentaje ejecutado acumulado de 98.70%.

- **REAJUSTES DE OBRA.**

  No se han dado.

- **ADICIONALES DE OBRA.**

  No se han dado

- **ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA.**

  Adelanto Directo.

  No se han dado

  Adelanto de Materiales.

  No se han dado

- **RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos).**

- **RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (Anexos).**

- **CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos).**

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Atentamente.

CONSORCIO SAN PEDRO
CABRERA ESPINOZA MARLO ALEX
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104608
JEFE DE SUPERVISION

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza
CIP 104608
SUPERVISOR DE OBRA